Сводный график ремонта ЛЭП и электросстевого оборудования по операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" Амурское РДУ на ноябрь 2017 года

			Ci	зодный і	рафик	ремонт	а лэн и эл	ектросетев	010 000]	удовані	1я по опе	рационной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" Амурское РДУ на ноябрь 2017 года			
Наименование объекта диспетчеризации		енный в і ке срок р			ный в ме к срок ре		Разрешенный срок ремонта			Аварийн ая	Вил	Примечания:	Примечания:		
(электростанция, оборудование)	Начало	Оконча ние	Кол-во (дней)	Начало	Оконча ние	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	готовнос ть (час, сутки)	час, ремонта	выполняемые работы, аварийная готовность и т.п.	текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п		
Объект: Амурский ЦУС															
ВЛ 220 кВ Февральская – Этеркан	20.11.17	24.11.17	5 дн	20.11.17	24.11.17	5 дн	20.11.17	24.11.17	5 дн	05:00	TP	Выправка металлических опор оп. 63(2 гр.вправо, Ігр.вперед), 73(2,5 гр. в линию)	Потерь ПА нет.		
ВЛ 220 кВ Амурская - Белогорск/т с отпайками	07.11.17	13.11.17	7 дн	07.11.17	13.11.17	7 дн	06.11.17	12.11.17	7 дн	06:00	KP	Вырубка ОСД № 9-10(1 шт),39-40(2 шт),90-91(1 шт),195-196(2 шт),264-265(1 шт); Замена поврежденных изоляторов оп. оп 108 (1),110(1),114(2),116(2),117(1); Замена поврежденных изоляторов оп 108 (3),109(3),110(3),112(3),114(3)	1. Потеря реализации УВ «ОГ Зейской ГЭС» от АОПО ВЛ 220 кВ, установленных на Райчихинской ГРЭС. 2. Потеря реализации УВ «ОНА1», «ОНА2» на ПС 220 кВ Белогорск от ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС		
ВЛ 220 кВ Амурская - Короли/т с отпайкой на ПС Белогорск	14.11.17	18.11.17	5 дн	14.11.17	18.11.17	5 дн	13.11.17	17.11.17	5 дн	06:00	KP	Замена фундамента оп № 279(4 шт). Выправка ж/6 опор №394(3,3),397(4/5,4) ,412(5/4,1),415(3,5/1,4),419(4,5/3,1)	Потерь ПА нет.		
ВЛ 220 кВ Амурская - Шимановск/т с отпайкой на ПС Ледяная/т				28.10.17	02.11.17	6 дн	28.10.17	02.11.17	6 дн	06:00	TP	Выправка ж/б опор оп.№ 72, 73,76,93,6	Потерь ПА нет.		
ВЛ 220 кВ Белогорох/т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная	26.11.17	03.12.17	8 дн	26.11.17	03.12.17	8 дн	28.11.17	05.12.17	8 дн	06:00	КР	Замена поврежденных изоляторов оп.411(2); Выправка ж/б опор оп.№ 41,135,136; № 332(3,11.4),336(4,2/1.5),343(3,8),345(3,6),413(4,5),414(3,9),419(3); Установка ГВУ на провод 411; Ремонт провода пр.ол387-388; Замена сварьки осединей ий шейдов на слиральные оп. № 131,773; Замена дефектной сцепной арматуры оп № 411; Проверка остояния ботговки и контактных соединейй оп.№ 213-248; Верховой осмотр ВП (с проверкой проверкой проверкой проверкой проверком проверком проверком проверком проверком остояния ПР состояния ТВГ в подерживающих зажимах, с проверкой остояния ТВГ в подерживающих зажимах с проверкой антикоррозийного состояния неталлических опор), проверкой остояния прессуемых зажимов и быдых образования образования металических опор), проверког осерычительных прессуемых зажимов и быдых образования №№ 68,70,75,77,80,85,87,90,95,97,100,102 309,315,320,325,327,330,335,337,340,345,347,350,355,357,360	Потеря реалзации УВ ОНА2 на ПС 220 кВ Хвойная от ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ бурейской ГЭС. Потеря реализации УВ «ОГ Зейской ГЭС» от АОПО ВЛ 220 кВ, установленных на Райчиомиской ГРЭС.		
ВЛ 220 кВ Короли/т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная	01.11.17	03.11.17	3 дн	01.11.17	03.11.17	3 дн	01.11.17	03.11.17	3 дн	06:00	TP	Выправка ж/б опор оп.№ 38,47	Потерь ПА нет.		
ВЛ 220 кВ Новокиевка - Февральская с отпайкой на ПС Уландочка				03.11.17	19.11.17	17 дн	01.11.17	17.11.17	17 дн	06:00	КР	Вырубка ОСД 162-163(10), 169-170(4), 193-194(4), 194-195(6), 202-203(1), 214-215(1), 217-218(10), 218-219(1), 222-223(1), 248-249(4), 274-275(1), 314-315(2), 331-332(1), 352-353(4), 358-359(3), 415-416(4), 439-440(2), 492-493(1), 581-582(1), 609-610(2), 619-620(4), 625-626(2), 631-632(3), 632-633(4), 638-63(3), 649-650(3), 66-65(1), 386-687(1); 386-68			
ВЛ 220 кВ Дипкун - Тутаул	01.11.17	02.11.17	2 дн	01.11.17	02.11.17	2 дн	06.11.17	07.11.17	2 дн	02:00	TP	Установка ГВУ на провод, оп. №89(6),103(6). Замена сварных соединений шлейфов на спиральные оп. №89(3), 103(3), 122(3) согласно графика от 28.03.2013. Верховой оснотр ВЛ (с проверкой провода в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния ГЗТ в поддерживающих зажимах, с проверкой состояния прессуемых зажимов, с проверкой антихиррозийного состояния металинческих опор), Проверка соединительных прессуемых зажимов и бандажей опоры №№ 44,42,45,47,49,50,52,55,57,58,59,60,62,65,67.	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа электростанций Южно-Якутского энергорайона составом: Нерюнгринская ГРЭС - три Блока; Потерь ПА нет.		
ВЛ 220 кВ Магдагачи - Ульручьи/т с отпайкой на ПС Талдан/т				03.11.17	15.11.17	13 дн	10.11.17	22.11.17	13 дн	06:00	TP	Выправка ж/6 опор опоры № 11,12,13,14,129,159,175,183,193,195. Верховой оснотр ВЛ (с проверкой провода в поддерживающих зажинах, с проверкой остояния ГЗТ в поддерживающих зажинах, с выборочной проверкой остояния прессуемых зажинов, с проверкой антикоррозийного состояния металлических опор), опоры №№ 96-193	Потерь ПА нет. Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа электростанций Южно-Якугохого энергорайона составом: Нерионгринская ГРЭС - три Блока;		
ВЛ 220 кВ Призейская - Тутаул				27.11.17	01.12.17	5 дн	27.11.17	01.12.17	5 дн	02:00	TP	Установка шплинта и гаек на опорах № 1,9,253,246,248,256,257. (Устранеие предписания Ростехназор)	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа электростанций Южно-Якутского энергорайона составом Неріонгринская ГРЭС - три Блока; Потерь ПА нет		

КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Тында I цепь с отпайкой на ПС НПС-19				24.11.17	26.11.17	3 дн	23.11.17	25.11.17	3 дн	B3	KP	Устранение негабарита методом установки подставной опоры, опоры №176-177	Потерь ПА нет
КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Тында I цепь с отпайкой на ПС НПС-19				30.11.17	01.12.17	2 дн	29.11.17	30.11.17	2 дн	B3	KP	Устранение негабарита методом установки подставной опоры, опоры №176-177	Потерь ПА нет
КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Тында II цепь с отпайкой на ПС НПС-19				27.11.17	29.11.17	3 дн	26.11.17	28.11.17	3 дн	B3	KP	Устранение негабарита методом установки подставной опоры, опоры №176-177	Потерь ПА нет
ВЛ 220 кВ Архара - Ядрин/т с отпайкой на ПС				13.11.17	17.11.17	5 дн	06.11.17	10.11.17	5 дн	06:00	TP	Выправка ж/6 опор оп.№ 116, 154.	Потерь ПА нет
Тарманчукан/т													
Объект: АЭС ДРСК													
ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая	20.11.17	27.11.17	8 дн	20.11.17	27.11.17	8 дн	20.11.17	27.11.17	8 дн	03:00	TP	Замена опор, верховой осмотр	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ №1,2,3(4). Потерь ПА нет
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка				09.11.17	09.11.17	1 дн	09.11.17	09.11.17	1 дн	03:00	3PP	Установка ПЗУ	Потерь ПА нет. Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Райчихинской ГРЭС ТГ № 6,7.
ВЛ 110 кВ Волково - Ивановка	01.11.17	01.11.17	1 дн	01.11.17	01.11.17	1 дн	06.11.17	06.11.17	1 дн	03:00	TP	Снятие птичьих гнезд	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТГ №1,2,3(4). Потерь ПА нет
Obsert: Selional FIC													
ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС — Светлая I цепь с отпайкой на ПС Энергия				22.09.17	24.11.17	64 дн	22.09.17	24.11.17	64 дн	B3	PEK	Реконструкция.Замена В-201, ШР-201, ОР-201, ТТ В-201, ЛР-201.	Потерь ПА нет. В работе каналы ПА по УПАСК ВОЛС ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС – Светлая I цепь.
B-201				22.09.17	24.11.17	64 дн	22.09.17	24.11.17	64 дн	B3	PEK	Реконструкция. Замена В-201, ШР-201, ОР-201, ТТ В-201, ЛР-201.	
OB-2				07.11.17	08.11.17	2 дн	08.11.17	09.11.17	2 дн	08:00	3PP	Перевод ГА-1 на ОВ-2 при отключении 1С-220для реконструкции ячейки № 11 ОРУ-220 кВ (монтаж спусков к ШР-201)	
1C-220				07.11.17	08.11.17	2 дн	08.11.17	09.11.17	2 дн	B3	БВР	Реконструкция ячейки № 11 ОРУ-220 кВ (монтаж спусков к ШР-201)	
1C - 500				01.11.17	17.11.17	17 дн	01.11.17	17.11.17	17 дн	B3	PEK	Замена ошиновки 1С-500. Техническое обслуживание ШР1-П4.	
ОСШ-220				02.11.17	03.11.17	2 дн	02.11.17	03.11.17	2 дн	08:00	БВР	Реконструкция ячейки № 11 ОРУ-220 кВ (монтаж спусков к ОР-201)	
ОСШ-220				07.11.17	08.11.17	2 дн	08.11.17	09.11.17	2 дн	08:00	3PP	Перевод ГА-1 на ОВ-2 при отключении 1С-220 для реконструкции ячейки № 11 ОРУ-220 кВ (монтаж спусков к ШР-201)	
TH-1C-500				01.11.17	17.11.17	17 дн	01.11.17	17.11.17	17 дн	B3	PEK	Замена Р-ТН-1С-500. Техническое обслуживание ТН-1С-500.	
ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС — Магдагачи				07.11.17	08.11.17	2 дн	08.11.17	09.11.17	2 дн	08:00	3PP	Отключение 1C-220 для реконструкции ячейки № 11 ОРУ 220 кВ (монтаж спусхов к ШР-201)	Потерь ПА нет.
Объект: ПС 220 кВ Тунгала													
PП-220 кВ				08.11.17	10.11.17	3 дн	08.11.17	10.11.17	3 дн	06:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт Т-2)	
B-220 T-2				08.11.17	10.11.17	3 дн	08.11.17	10.11.17	3 дн	06:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт Т-2)	
Объект: ПС 220 кВ Хвойная	+-	<u> </u>	<u> </u>	Ь	_	_				-			
ВЛ 220 кВ Белогорск/т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная				26.11.17	03.12.17	8 дн	28.11.17	05.12.17	8 дн	03:00	TP	Изменение схемы подвески ВЧЗ-220 ВЛ Белогорск/т	Потеря реалзации УВ ОНА2 на ПС 220 кВ Хвойная от ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС. Потеря реализации УВ «ОГ Зейской ГЭС» от АОПО ВЛ 220 кВ, установленных на Райчихинской ГРЭС.
ВЛ 220 кВ Короли/т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная				01.11.17	03.11.17	3 дн	01.11.17	03.11.17	3 дн	03:00	TP	Изменение схемы подвески ВЧЗ-220 ВЛ. Короли/т	Потерь ПА нет.
AT-1				01.11.17	03.11.17	3 дн	01.11.17	03.11.17	3 дн	03:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт 1С-220 кВ)	
AT-2				26.11.17	03.12.17	8 дн	28.11.17	05.12.17	8 дн	03:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)	
	<u> </u>	1	1					l		1	1	1	

B-110 AT-2	1		1	26.11.17	03.12.17	0	28.11.17	05.12.17	0	03:00	рПο	ВПр (вывод в ремонт 2С-220 кВ)	
D-110 A1-2				20.11.17	03.12.17	о дн	20.11.17	05.12.17	8 дн	03:00	ВПр	ыр (вывод в ремонт 20-220 кв)	
B-110 AT-1				01.11.17	03.11.17	3 дн	01.11.17	03.11.17	3 дн	03:00	ВПр	BПр (вывод в ремонт 1C-220 кВ)	
РП-220 кВ				01.11.17	03.11.17	3 дн	01.11.17	03.11.17	3 дн	03:00	БВР	БВР (Изменение схемы подвески ВЧЗ-220 ВЛ Короли/т)	
РП-220 кВ				26.11.17	03.12.17	8 дн	28.11.17	05.12.17	8 дн	03:00	БВР	БВР (Изменение схемы подвески ВЧЗ-220 ВЛ Белогорск/т)	
2С-220 кВ				26.11.17	03.12.17	8 дн	28.11.17	05.12.17	8 дн	03:00	БВР	БВР (Изменение схемы подвески ВЧЗ-220 ВЛ Белогорск/т)	
1С-220 кВ				01.11.17	03.11.17	3 дн	01.11.17	03.11.17	3 дн	03:00	БВР	БВР (Изменение схемы подвески ВЧЗ-220 ВЛ Короли/т)	
TH-220 2C				26.11.17	03.12.17	8 дн	28.11.17	05.12.17	8 дн	03:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт 2C-220 кВ)	
TH-220 1C				01.11.17	03.11.17	3 дн	01.11.17	03.11.17	3 дн	03:00	ВПр	BПр (вывод в ремонт 1C-220 кВ)	
CB-220				01.11.17	03.11.17	3 дн	01.11.17	03.11.17	3 дн	03:00	ВПр	BПр (вывод в ремонт 1C-220 кВ)	
CB-220				26.11.17	03.12.17	8 дн	28.11.17	05.12.17	8 дн	03:00	ВПр	ВПр (вывод в ремонт 2C-220 кВ)	
B-220 AT-2				26.11.17	03.12.17	8 дн	28.11.17	05.12.17	8 дн	03:00	ВПр	BПр (вывод в ремонт 2C-220 кВ)	
B-220 AT-1				01.11.17	03.11.17	3 дн	01.11.17	03.11.17	3 дн	03:00	ВПр	BПр (вывод в ремонт 1C-220 кВ)	
Объект: Чульманская ТЭЦ										_			
B-114				07.11.17	07.11.17	1 дн	07.11.17	07.11.17	1 дн	01:00	TP	Сезонная доливка маспа	
B-115	08.11.17	08.11.17	1 дн	08.11.17	08.11.17	1 дн	08.11.17	08.11.17	1 дн	01:00	TP	Сезонная доливка масла,	
B-102				01.11.17	30.11.17	30 дн	01.11.17	30.11.17	30 дн	B3	ВПр	Замена ТТ ВЛ-102, монтаж вторичных цепей и блоков релейной защиты, согласно проекта на технологическое приссединение (увеличение перетока мощности) ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ-Малый Нимныр и ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ-Хатыми к шинам открытого распределительного устройства 110 кВ Чульманской ТЭЦ.	
ВЛ 110 кВ Нерконгринская ГРЭС - Чульманская ТЭЦ с отпайками (Л-114)				07.11.17	07.11.17	1 дн	07.11.17	07.11.17	1 дн	01:00	ВПр	Сезонная доливка масла В-114	Потерь ПА нет
ВЛ 110 кВ Нерконгринская ГРЭС - Чульманская ТЭЦ с отпайками (Л-115)				08.11.17	08.11.17	1 дн	08.11.17	08.11.17	1 дн	01:00	ВПр	Сезонная доливка масла В-115	Потерь ПА нет

 Начальник СЭР
 п/п
 Т.А Иванова

 Начальник ОДС
 п/п
 Е.А. Болотов

 Начальник СЭРБиР
 п/п
 Н.В. Серая

 Начальник СРЗА
 п/п
 Б.А. Ищенко