	Приложение к письму
Филиала	АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ
OT	

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора — главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ ______ И.О. Баканов ______ 2018 г.

Выписка из сводного графика ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на март 2019 г.

Объект	Оборудование	Месячный. Заявленное	Месячны	Месячный	Месячный I Воема	Месячный. Впема	Состояние								Ma	рт 2019									Вид	Аварийна	Содержание работ	Причина снятия	Состояние	Условия производства
								Пт Сб	Б Вс П	н Вт	Ср Чт	Пт Сб	Вс Пн	Вт Ср	Чт Пт	C6 Bc	Пн В	т Ср	Чт Пт	C6 Bc I	⊓н Вт	Ср Чт	Пт С	б Вс						
								01 02	03 0	4 05	06 07	08 09	10 11	12 13	14 15	16 17	18 1	9 20	21 22	23 24 2	25 26	27 28	29 31	0 31						
Хабаровский ЦУС	ВЛ 500 кВ Хабаровская – Комсомольская	11.03.19	15.03.19	5 дн	11.03.19	15.03.19	Исходная																		KP	06:00	БРЭС СМУ: Закрепление шунтов ВОЛС оп 15 42 55 64 Ремонт		с отключением	под наведенным
Хабаровский ЦУС	ВЛ 220 кВ Селихино – Ванино	01.03.19	14.03.19	14 дн	01.03.19	14.03.19	Исходная												11						KP	04:00	Замена временно-смонтированного		с отключением	под наведенным
Хабаровский ЦУС	ВЛ 220 кВ Селихино – Ванино	01.03.19	14.03.19	14 дн	26.03.19	29.03.19	Измененная,			11									77						ВПр	B3	Вынужденный простой на время включения под рабочее		с отключением	под наведенным
ПС 220 кВ Парус	ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л-258)	27.03.19	01.04.19	6 дн	27.03.19	01.04.19	Исходная												77						KP	08:00	Выполнение предписания по		с отключением	под наведенным
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74)	01.02.19	31.03.19	59 дн	01.02.19	31.03.19	Исходная													\top		1	П		3PP	01:00	Обваловка опор		без отключения	шаппомением
сп сэс хэс дрск	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119)	01.03.19	31.03.19	31 дн	01.03.19	31.03.19	Исходная	Ħ		Ħ				Ħ			TT	\top	\top	\top	\top				3PP	01:00	Обваловка опор		без отключения	
сп сэс хэс дрск	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120)	01.03.19	31.03.19	31 дн	01.03.19	31.03.19	Исходная	Ħ		Ħ				Ħ			TT	\top	\top	\top	\top		Ħ		3PP	01:00	Обваловка опор		без отключения	
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102)	01.03.19	31.03.19	31 дн	01.03.19	31.03.19	Исходная		TT	\top									\top	\top	\top		П		3PP	01:00	Расчистка просеки		без отключения	
сп сэс хэс дрск	ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с отпайкой на ПС Байкальская (С-98)	01.03.19	31.03.19	31 дн	01.03.19	31.03.19	Исходная	Ħ		Ħ				Ħ			TT	\top	\top	\top	\top		Ħ		3PP	01:00	Расчистка просеки		без отключения	
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97)	01.02.19	31.03.19	59 дн	01.02.19	31.03.19	Исходная		T	\top								\top	\Box		\top			\top	3PP	01:00	Обваловка работ		без отключения	+
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71)	11.03.19	15.03.19	5 дн	11.03.19	15.03.19	Исходная										П								KP	08:00	Замена полимерных изоляторов на		с отключением	под наведенным
ПС 220 кВ Селихино	ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99)	11.03.19	15.03.19	5 дн	15.03.19	18.03.19	Измененная				\top							+			\top				KP	08:00	стеклянные Капитальный ремонт ЛР-С-99, ОШР-		с отключением	наппамением
Хабаровская ТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 — РЦ № 1 с отпайками (С-7)	06.03.19	06.03.19	1 дн	06.03.19	06.03.19	Исходная			\top								+	\dashv		+	_			3PP	00:20	С-99 Опробование АПВ перед грозовым		без отключения	не в транзите
Хабаровская ТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 — РЦ № 2 с отпайками (С-8)	06.03.19	06.03.19	1 дн	06.03.19	06.03.19	Исходная			\top								+				-			3PP	00:20	Сезоном Опробование АПВ перед грозовым		без отключения	не в транзите
Хабаровская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 — Корфовская № 1 с отпайками (С	05.03.19	05.03.19	1 дн	07.03.19	07.03.19	Измененная																		3PP	00:20	Опробование АПВ перед грозовым		без отключения	не в транзите
Хабаровская ТЭЦ-1	5) ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С	05.03.19	05.03.19	1 дн	07.03.19	07.03.19	Измененная											+				-			3PP	00:20	Опробование АПВ перед грозовым		без отключения	не в транзите
Хабаровская ТЭЦ-1	6) ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 — Южная № 1 (С-1)	05.03.19	05.03.19	1 дн	07.03.19	07.03.19	Измененная																		3PP	00:20	Опробование АПВ перед грозовым		без отключения	не в транзите
Хабаровская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 2 (С-2)	05.03.19	05.03.19	1 дн	07.03.19	07.03.19	Измененная											+				-			3PP	00:20	Опробование АПВ перед грозовым		без отключения	не в транзите
хэс дрск	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 — РЦ № 2 с отпайками (С-18)	04.03.19	08.03.19	5 дн	04.03.19	08.03.19	Исходная											+				-			БВР	00:30	сезоном Вырубка угрожающих деревьев		с отключением	под наведенным
хэс дрск	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 — РЦ № 1 с отпайками (С-17)	11.03.19	15.03.19	5 дн	11.03.19	15.03.19	Исходная			+															БВР	00:30	2735 шт. (магистральная часть) Вырубка угрожающих деревьев		с отключением	напряжением под наведенным
ПС 220 кВ РЦ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 — РЦ № 3 (С-49)	18.03.19	22.03.19	5 дн	18.03.19	22.03.19	Исходная																		TP	08:00	7734 шт (магистральная часть) Текущий ремонт В С-49, ЛР С-49,		с отключением	под наведенным
хэс дрск	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45)	25.03.19	29.03.19	5 дн	25.03.19	29.03.19	Исходная																		БВР	00:30	КС С-49 ВЧЗ С-49 Механизированная расчистка ,45		с отключением	под наведенным
хэс дрск	ВЛ 110 кВ Красицкая – Вяземская (С-28)	11.03.19	15.03.19	5 дн	11.03.19	15.03.19	Исходная																		БВР	01:00	Га. Ручная пасчистка 0.05 Га. Чистка просеки		с отключением	напражением
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	11.03.19	15.03.19	5 дн	11.03.19	15.03.19	Исходная																		3PP	02:00	Работа ВЛ 110 кВ Красицкая –		с отключением	+
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	19.03.19	19.03.19	1 дн	19.03.19	19.03.19	Исходная															-			3PP	02:00	ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС —		с отключением	+
ПС 220 кВ Ванино	ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т8Ф)	20.03.19	22.03.19	3 дн	20.03.19	22.03.19	Исходная																		KP	08:00	Бикин (Приморская ГРЭС) АПВ Капитальный ремонт ЛР-Т8Ф		с отключением	+
ПС 220 кВ Ванино	ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф)	18.03.19	20.03.19	3 дн	18.03.19	20.03.19	Исходная		+			-				\vdash									KP	08:00	Капитальный ремонт ЛР-Т9Ф		с отключением	+
ПС 220 кВ Высокогорная	РШ-1	01.03.19	25.03.19	25 дн	01.03.19	14.03.19	Измененная																		PEK	B3	Замена реактора . Работы		с отключением	+
ПС 220 кВ Высокогорная	РП-220 кВ	21.03.19	21.03.19	1 дн	15.03.19	15.03.19	Измененная			+															TP	02:00	Ремонт: техническое обслуживание		с отключением	+
ПС 220 кВ Высокогорная	1C 220 KB	13.03.19	13.03.19	1 дн	18.03.19	18.03.19	Измененная																		TP	02:00	ТТ РП-220 Ремонт: техническое обслуживание		с отключением	+
ПС 220 кВ Высокогорная	2 C 220 KB	14.03.19	14.03.19	1 дн	19.03.19	19.03.19	Измененная											1				-			TP	02:00	ТH-220-1 Ремонт: техническое обслуживание		с отключением	+
ПС 220 кВ Высокогорная	РП-220 кВ	13.03.19	14.03.19	2 дн	18.03.19	19.03.19	Измененная											1							3PP	02:00	ТН-220-2 Включить на время вывода в		с отключением	+
ПС 220 кВ Парус	TH-1-220	11.03.19	11.03.19	1 дн	01.03.19	01.03.19	Измененная			+	+			\vdash	\vdash			1	\dashv		+	_		+	TP	04:00	пемонт 1C 220 кВ. 2C 220 кВ Ремонт: Техническое обслуживание		с отключением	+
ПС 220 кВ Парус	MB-C-86	05.03.19	06.03.19	2 дн	04.03.19	05.03.19	Измененная				+							+	\dashv		+	-		+	TP	08:00	ТН Ремонт: Опробование МВ-С-86,		с отключением	+
ПС 220 кВ Парус	2AT	13.03.19	14.03.19	2 дн	06.03.19	07.03.19	Измененная				+			\vdash	\vdash			+	\dashv		+	_		+	3PP	08:00	отбор проб масла вв МВ-С-86 Режим работы 2АТ по сторонам		без отключения	не в транзите
ПС 220 кВ Парус	MB-220-2AT	13.03.19	14.03.19	2 дн	06.03.19	07.03.19	Измененная											+	\dashv		+	-		+	TP	08:00	110/10 кВ на время вывола в Текущий ремонт МВ-220-2АТ, отбор		с отключением	+
ПС 220 кВ Парус	TH-2-110	14.03.19	14.03.19	1 дн	11.03.19	11.03.19	Измененная			+				\vdash	$\vdash\vdash$			+	\dashv		+	-			TP	04:00	проб масла вв MB-220-2AT. Ремонт:Техническое обслуживание		с отключением	+
ПС 220 кВ Парус	TH-2-220	12.03.19	12.03.19	1 дн	12.03.19	12.03.19	Исходная			+	+				$\vdash\vdash$	\vdash		+	\dashv		+	-			TP	04:00	ТH-2-110 Ремонт: Техническое обслуживание		с отключением	+
ПС 220 кВ Парус	TH-1-110	13.03.19	13.03.19			13.03.19	Исходная			+	+				$\vdash\vdash$	$\vdash\vdash$	++	+	\dashv	+	+	+		+	TP	04:00	тн Ремонт: Техническое обслуживание		с отключением	+

ПС 220 кВ Парус	IAT	14.03.19	15.03.19	2 nu	14.03.19	15.03.19	Исходная			1 1	-1-1					- 1 - 1		т т		3DD	08-00	Режим работы 1AT по сторонам	без отключения	не в транзите
**							,,			\perp			\Box			\perp			_	JIT.	00.00	220/10 vR на время вывола в		не в транзите
ПС 220 кВ Парус	MB-110-1AT	14.03.19	15.03.19	2 дн	14.03.19	15.03.19	Исходная													TP	08:00	Ремонт: опробование MB-110-1AT, отбор проб масла вв MB-110-1AT	с отключением	
ПС 220 кВ Парус	МВ-Л-258	27.03.19	01.04.19	6 дн	27.03.19	01.04.19	Исходная													TP	08:00	Техническое обслуживание МВ-Л- 258. Теклиций ремонт ЛР-Л-258	с отключением	
ПС 220 кВ Парус	OCMB-220	27.03.19	01.04.19	6 дн	27.03.19	01.04.19	Отказанная													ВПр	08:00	Вынужденный простой на время	с отключением	
ПС 220 кВ Парус	ОСШ 220 кВ	27.03.19	01.04.19	6 дн	27.03.19	01.04.19	Исходная													БВР	08:00	Безопасное выполнение работ по	с отключением	
ПС 220 кВ Парус	РΠ	27.03.19	01.04.19	6 дн	27.03.19	01.04.19	Исходная													ВПр	08:00	Вынужденный простой на время вывода в ремонт ОСШ 220 кВ	с отключением	
ПС 220 кВ РЦ	B C-49	18.03.19	22.03.19	5 дн	18.03.19	22.03.19	Исходная													TP	08:00	Текущий ремонт В С-49, КС С-49,	с отключением	
ПС 220 кВ Селихино	1AT	25.03.19	26.03.19	2 дн	11.03.19	13.03.19	Измененная									П				3PP	08:00	Режим работы 1АТ по сторонам 220/10 кВ из время вывода в	без отключения	не в транзите
ПС 220 кВ Селихино	MB-110 1AT	25.03.19	26.03.19	2 дн	11.03.19	13.03.19	Измененная													TP	08:00	Ремонт: опробование МВ-110 1AT, отбор проб с вв МВ-110 1AT	с отключением	
ПС 220 кВ Селихино	ОСШ110 кВ	11.03.19	15.03.19	5 дн	15.03.19	18.03.19	Измененная			Ħ						T				KP	08:00	Капитальный ремонт ОШР-С-99	с отключением	
ПС 220 кВ Селихино	ОШСМВ-110	11.03.19	15.03.19	5 дн	15.03.19	18.03.19	Измененная			T						T		\top		KP	08:00	Вывод в ремонт ОСШ-110	с отключением	1
ПС 220 кВ Селихино	MB C-99	15.03.19	18.03.19	4 дн	18.03.19	22.03.19	Измененная			Ħ										TP	08:00	Текущий ремонт - опробование MB	с отключением	с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Селихино	ОШСМВ-110	19.03.19	20.03.19	2 дн	25.03.19	26.03.19	Измененная			T						11				3PP	08:00	Repending a Rose of the Republic of the Republ	с отключением	
ПС 220 кВ Селихино	ОШСМВ-110	21.03.19	22.03.19	2 дн	27.03.19	28.03.19	Измененная			T						Ħ				3PP	08:00	ин г епихимо - нозмосемовская (г - Перевод через ОСШ 110 кВ ВЛ 110 кВ Селихимо - Саёрыяя (С-96)) на	с отключением	
ПС 220 кВ Старт	OMB-110	12.03.19	13.03.19	2 дн	12.03.19	13.03.19	Исходная			T						Ħ				TP	04:00	Текущий ремонт ОМВ-110,	с отключением	
ПС 220 кВ Старт	ОСШ 110 кВ	12.03.19	13.03.19	2 дн	12.03.19	13.03.19	Исходная		Ħ	11						11				TP	04:00	Техническое обслуживание ТН- Текущий ремонт ОМВ-110, техническое обслуживание ТН-	с отключением	+
ПС 220 кВ Хехцир	OCMB-110	05.03.19	06.03.19	2 дн	04.03.19	05.03.19	Измененная									T				3PP	08:00	Перевод под защиты ОСМВ-110 ВЛ	с отключением	
ПС 220 кВ Хехцир	MB-220-1AT	18.03.19	20.03.19	3 дн	18.03.19	20.03.19	Исходная			\Box						T				ВПр	08:00	Вывод в ремонт 1С 220 кВ	с отключением	с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Хехцир	1AT	21.03.19	05.04.19	16 дн	21.03.19	05.04.19	Исходная			Ħ										TP	08:00	Текущий ремонт 1АТ, ТН-6.	с отключением	
ПС 220 кВ Хехцир	MB-110 1AT	21.03.19	05.04.19	16 дн	21.03.19	05.04.19	Исходная,													TP	08:00	Текущий ремонт ШР-110-1C-1AT,	с отключением	
ПС 110 кВ ГВФ	CB 110	25.03.19	29.03.19	5 дн	25.03.19	29.03.19	Исходная													3PP	00:30	Включить для работ на ВЛ 110 кВ Хабаловская ТЭ13 - ГВф (С-45)	без отключения	
ПС 110 кВ Хор	B 110 C-29	11.03.19	15.03.19	5 дн	11.03.19	15.03.19	Исходная			Ħ						T		11		3PP	03:00	Халаловская (1-11.5 - 1 MD (1-45) Включить для работ на ВЛ 110 кВ Класицияя — Веземская (С-28)	без отключения	
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ,	11.03.19	15.03.19	5 дн	11.03.19	15.03.19	Исходная			Ħ						T				3PP	02:00	Снижение объема ОН на 1,2 МВт в	с отключением	
V-6 T3U 2	отключаемой действием ПА на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК (менее 10	25 02 10	04.04.10	**	25.02.10	04.04.10			\bot	+	-			\perp		44				DEL.	04:00	связи с выводом из работы ВЛ 110		
Хабаровская ТЭЦ-3	OMB-110	25.03.19	04.04.19				Исходная			$\perp \downarrow$			\Box		$\perp \downarrow \downarrow$	\perp		\perp		ВПр		Проверка РЗА КСЗ и АУВ ОМВ-110 в объеме "К"	с отключением	
Хабаровская ТЭЦ-3	ОСШ-110	25.03.19	04.04.19			04.04.19	Исходная	Ш												ВПр	04:00	Проверка РЗА КСЗ и АУВ ОМВ-110 в объеме "К"	с отключением	
Хабаровская ТЭЦ-3	ТН-110 ОСШ	25.03.19	04.04.19		25.03.19	04.04.19	Исходная													ВПр	04:00	Проверка вторичных цепей ТН-110 ОСШ	с отключением	
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	11.03.19	15.03.19		11.03.19	15.03.19	Исходная													3PP	02:00	Работа на ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (C-71)	с отключением	
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	18.03.19	22.03.19			22.03.19	Исходная													В	02:00	Профилактическое восстановление устройств АЧР 35 кВ на ПС 110 кВ	с отключением	
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	18.03.19	22.03.19	5 дн	18.03.19	22.03.19	Исходная			$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}} $			\prod							В	02:00	Профилактическое восстановление устройств АЧР 6 кВ на ПС 110 кВ	с отключением	
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	21.03.19	25.03.19	5 дн	21.03.19	25.03.19	Исходная													3PP	02:00	Вывод в ремонт ДАР на ПС Ванино	с отключением	

Harrage reserve	CHINAGI I DHAMMITTA ATTITU MATTITU CAD	
пачальник	Службы электрических режимов	



Сухорукова Екатерина Александровна (4212)38-05-44; 33-44.