

ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2022 (Утв)

Группа	Предприятие	Объект	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количес	Снижение мощности	Состояние заявки	Содержание работ	Причина отказа	Условия производства работ	Время включения	Время отключения
	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	Объект управления	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	10.09.22	10.10.22	31 дн	10.09.22	10.10.22	31 дн	0	Исходная	Реконструкция ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел				
	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	Объект управления	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	30.10.22	03.11.22	5 дн	30.10.22	03.11.22	5 дн	0	Перенесенная	Замена изоляции				
	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	Объект управления	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	20.10.22	29.10.22	10 дн	20.10.22	29.10.22	10 дн	0	Исходная	Замена изоляции				
	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	Объект управления	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	10.10.22	10.10.22	1 дн	10.10.22	10.10.22	1 дн	0	Исходная	восстановление опор				
	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	Объект управления	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	10.10.22	19.10.22	10 дн	10.10.22	19.10.22	10 дн	0	Исходная	Монтаж грозотроса в пролетах опор		с включением на ночь	17:00	00:00
	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	Объект управления	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	01.10.22	30.10.22	30 дн	01.10.22	30.10.22	30 дн	0	Исходная	Ручная расчистка просеки 4,25га,				
	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	Объект управления	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	10.10.22	10.10.22	1 дн	10.10.22	10.10.22	1 дн	0	Исходная	Разборка шлейфов КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с				
	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	Объект управления	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	11.10.22	11.10.22	1 дн	11.10.22	11.10.22	1 дн	0	Исходная	В работе участок КВЛ 110 кВ 2Р –Амурская с				
	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	Объект управления	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	12.10.22	12.10.22	1 дн	12.10.22	12.10.22	1 дн	0	Исходная	Сборка шлейфов на оп.34 для ввода				
	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	Объект управления	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	11.10.22	11.10.22	1 дн	11.10.22	11.10.22	1 дн	0	Исходная	Замена полимерных изоляторов на оп.Б4				
	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	Объект управления	ЭЛТ / УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	10.10.22	14.10.22	5 дн	01.10.22	04.10.22	4 дн	0	Измененная	Снижение объема ОН в операционной зоне				
	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	Объект управления	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	01.10.22	30.10.22	30 дн	01.10.22	10.10.22	10 дн	0	Измененная, разбитая	Ручная расчистка просеки 4,25га,				
	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	Объект управления	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	01.10.22	30.10.22	30 дн	13.10.22	30.10.22	18 дн	0	Измененная, разбитая	Ручная расчистка просеки 4,25га,				