

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурские РДУ
 п/п А.А. Гудубин
 « 24 » июля 2024 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" - Амурские электрические сети" на июль 2024 года

Наименование объекта диспетчеризации (линейно-техническое оборудование)	Выполненный в годовом графике срок ремонта		Запланированный в месячном графике срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Адрес объекта (наименование участка, ст. п.с., ст. п.с.)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отказа	
	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Кол-во дней	Начало	Окончание	Кол-во дней							
ПС 110 кВ Коммунарка															
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская № 1 с отпайками			01.07.2024	10.07.2024	10 дн	01.07.2024	10.07.2024	10 дн	6:00	КР	Капитальный ремонт ЛР-Л110 БТЭЦ - Благовещенская № 1 на ПС 110 кВ Коммунарка	Заявка подана в рамках годовой заявки. Исполнено после "Объект"	Исполнен		
ЛС-110 кВ	01.07.2024	10.07.2024	10 дн	01.07.2024	10.07.2024	10 дн	01.07.2024	10.07.2024	10 дн	6:00	КР	Капитальный ремонт ЗСР-110, ШР110-Т2, ЛР-Л110 БТЭЦ Благовещенская №1		Исполнен	
ЛС-110 кВ	11.07.2024	19.07.2024	9 дн	11.07.2024	19.07.2024	9 дн	11.07.2024	19.07.2024	9 дн	6:00	КР	Капитальный ремонт ЛСР-110, ШР110-Т1, ШР110 резерва		Исполнен	
ПС 110 кВ Ойская															
ВЛ 110 кВ Хайская - Ойская			19.07.2024	19.07.2024	1 дн	19.07.2024	19.07.2024	1 дн	3:00	Впр	Отключение ВЛ 110 кВ Хайская - Ойская для ввода в ремонт ЛС-110 кВ	Заявка подана в рамках годовой заявки. Исполнено после "Объект". Для обеспечения нормативного режима мощности в ремонтной схеме необходимо в работе 2 ТГ на Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчихинской ТЭС	Исполнен		
ЛС-110 кВ	19.07.2024	19.07.2024	1 дн	19.07.2024	19.07.2024	1 дн	19.07.2024	19.07.2024	1 дн	3:00	ИСП	Высоковольтные испытания ТН-110 1С		Исполнен	
ВЛ 110 кВ Ойская - Полевая с отпайкой на ПС Аювака			22.07.2024	22.07.2024	1 дн	22.07.2024	22.07.2024	1 дн	3:00	ЗРР	Отключение ВЛ 110 кВ Ойская - Полевая с отпайкой на ПС Аювака со стороны ПС 110 кВ Ойская для ввода в ремонт ЗС-110 кВ	Заявка подана в рамках годовой заявки. Исполнено после "Объект". Для обеспечения нормативного режима мощности в ремонтной схеме необходимо в работе 2 ТГ на Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчихинской ТЭС	Исполнен		
ЛС-110 кВ	22.07.2024	22.07.2024	1 дн	22.07.2024	22.07.2024	1 дн	22.07.2024	22.07.2024	1 дн	3:00	ИСП	Высоковольтные испытания ТН-110 2С		Исполнен	

Начальник СЭР п/п О.М. Крайцова
 Начальник СЭРБ п/п В.Е. Попов
 Начальник СРЗА п/п Б.А. Ищенко
 Начальник ОДС п/п В.С. Бондаев