

Утверждаю
 Заместитель главного диспетчера
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 п/п В.Е. Костин
 « 24 » 04 2018 год

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" - "Амурские электрические сети" на май 2018 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Вид ремонта	Примечания:
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)			Содержание работ
Объект: АЭС ДРСК												
ВЛ 110 кВ Хвойная - Озёрная	03.05.18	03.05.18	1 дн	03.05.18	03.05.18	1 дн	03.05.18	03.05.18	1 дн	04:00	ТР	Установка экранирующего птицезащитного устройства
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка				23.05.18	25.05.18	3 дн	07.05.18	09.05.18	3 дн	04:00	ТР	Ремонт грозотроса в пролёте опор 18-21
КВЛ 110 кВ Благовещенская - Центральная №1 с оттайками	23.05.18	24.05.18	2 дн	23.05.18	24.05.18	2 дн	23.05.18	24.05.18	2 дн	04:00	ТР	Верховой осмотр, замена изоляции
Объект: ПС 110 кВ Ивановка												
ТН-110	15.05.18	15.05.18	1 дн	15.05.18	15.05.18	1 дн	15.05.18	15.05.18	1 дн	04:00	ТР	Текущий ремонт ТН-110
Объект: ПС 110 кВ Полевая												
1С-110 кВ	14.05.18	18.05.18	5 дн	14.05.18	18.05.18	5 дн	14.05.18	18.05.18	5 дн	04:00	ТР	Ремонт шинных разъединителей и 1СР-110
ВЛ 110 кВ Озёрная - Полевая с оттайкой на ПС Анновка	14.05.18	18.05.18	5 дн	14.05.18	18.05.18	5 дн	14.05.18	18.05.18	5 дн	04:00	ЗРР	Работы на ПС Полевая
СВ-110	14.05.18	18.05.18	5 дн	14.05.18	18.05.18	5 дн	14.05.18	18.05.18	5 дн	04:00	ТР	Ремонт шинных разъединителей и 1СР-110
1ТН-110	15.05.18	15.05.18	1 дн	15.05.18	15.05.18	1 дн	15.05.18	15.05.18	1 дн	04:00	ТР	Текущий ремонт 1ТН-110
ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая	28.05.18	31.05.18	4 дн	28.05.18	31.05.18	4 дн	28.05.18	31.05.18	4 дн	04:00	ЗРР	Работы на ПС Полевая
2С-110 кВ	28.05.18	31.05.18	4 дн	28.05.18	31.05.18	4 дн	28.05.18	31.05.18	4 дн	04:00	ТР	Ремонт шинных разъединителей и 2СР-110
СВ-110	28.05.18	31.05.18	4 дн	28.05.18	31.05.18	4 дн	28.05.18	31.05.18	4 дн	04:00	ТР	Ремонт шинных разъединителей и 2СР-110
2ТН-110	30.05.18	30.05.18	1 дн	30.05.18	30.05.18	1 дн	30.05.18	30.05.18	1 дн	04:00	ТР	Текущий ремонт 2ТН-110 с заменой масла
Объект: ПС 110 кВ Тамбовка												
1ТН-110	03.05.18	03.05.18	1 дн	03.05.18	03.05.18	1 дн	03.05.18	03.05.18	1 дн	04:00	ТР	Текущий ремонт 1ТН-110
2ТН-110	04.05.18	04.05.18	1 дн	04.05.18	04.05.18	1 дн	04.05.18	04.05.18	1 дн	04:00	ТР	Текущий ремонт 2ТН-110

Начальник СЭР п/п
 Начальник ОДС п/п
 Начальник СЭРБиР п/п
 Начальник СРЗиА п/п

Т.А. Гайдукова
 Е.А. Болотов
 Н.В. Серая
 Б.А. Ищенко