

Утверждаю
 Заместитель главного диспетчера
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурского РДУ
 _____ п.п. В.Е. Костин
 « 25 » сентября 2018 г.

График ремонта ЭЭП и электросетевого оборудования по операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Амурского РДУ на октябрь 2018

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта		Запланированный в месячном графике срок ремонта		Разрешенный срок ремонта		Аварийный персонал 1А (час, сутки)	Выс. ремонта	Содержание работ	Прочие замечания	Причины отfalls		
	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Начало	Окончание							
Объект: Амурская энергетическая зона													
ВТ 110 кВ Тимбана - Михайловка			21.10.18	21.10.18					Выполнение простоя, работы на ПШ 110 ПС 110 кВ Михайловка	Без выхода в ремонт ВТ 110, с разрывом трансзита в ЦЭР	Выход параметров автоматизированного режима за пределы допустимых значений при совпадении с плановым капитальным ремонтом АТ-9 Райчихинской ГРЭС (23.09-26.10).		
ВТ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка			21.10.18	21.10.18					Замена проводки (1 фаза) в кабеле от опора 21-23 (повреждена в кабеле от 22)	С выходом в ремонт ВТ 110 кВ, с разрывом трансзита в ЦЭР	Выход параметров автоматизированного режима за пределы допустимых значений при совпадении с плановым капитальным ремонтом АТ-9 Райчихинской ГРЭС (23.09-26.10).		
ВТ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка			21.10.18	24.10.18					Выполнение простоя, текущий ремонт ПШ 110 Райчихинской ГРЭС на ПС 110 кВ Михайловка (работы по установке ПРА при выводе в ремонт ТНЭ 110)	С выходом в ремонт ВТ 110 кВ, с разрывом трансзита в ЦЭР	Выход параметров автоматизированного режима за пределы допустимых значений при совпадении с плановым капитальным ремонтом АТ-9 Райчихинской ГРЭС (23.09-26.10).		
ВТ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка			21.10.18	24.10.18					Текущий ремонт ЦЭР-110 Райчихинской ГРЭС (работы по установке ПРА при выводе в ремонт ТНЭ 110, 21.10.2018 по 24.10.2018)	С разрывом трансзита в ЦЭР	Выход параметров автоматизированного режима за пределы допустимых значений при совпадении с плановым капитальным ремонтом АТ-9 Райчихинской ГРЭС (23.09-26.10).		
ВТ 110 кВ Тимбана - Михайловка			24.10.18	24.10.18					Выполнение простоя, работы на ПШ 110 ПС 110 кВ Михайловка	Без выхода в ремонт ВТ 110, с разрывом трансзита в ЦЭР	Выход параметров автоматизированного режима за пределы допустимых значений при совпадении с плановым капитальным ремонтом АТ-9 Райчихинской ГРЭС (23.09-26.10).		
ВТ 110 кВ Улькан - Ойракан	27.10.18	29.10.18	3-е	27.10.18	31.10.18	5-е	27.10.18	31.10.18	5-е	06:00	ТР	Выполнение опора №54, 62, 65, 66, 92. Замена изоляторов от 2, 24, 30, 66, 127, 171, 174. Работы на ПС Ойракан	Для обеспечения нормативного режима мощности в рамочной схеме необходимо работа Благовещенской

Начальник СЭР _____ п.п. О.М. Кравцова
 Начальник ОДС _____ п.п. Е.А. Болотов
 Начальник СЭРБИР _____ п.п. Н.В. Серая
 Главный специалист СРЗиА _____ п.п. М.С. Яценя