

Утверждаю  
 Первый заместитель директора -  
 главный диспетчер  
 Филиала АО «СО ЕЭС»  
 Амурское РДУ  
 и/п А.А. Голубнов  
 « 24 » сентября 2020 г.

**График ремонта ЛЭН и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на октябрь 2020 года**

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выполненный в годовом графике срок ремонта		Запланированный в месячном графике срок ремонта		Разрешенный срок ремонта			Модельная группа (код)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отключения	
	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Конец (дней)							
<b>Объект: Амурские диспетчерские сети</b>														
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская №1 с отпайками			01.10.2020	12.10.2020	12 дн	01.10.2020	12.10.2020	12 дн	ВЗ	ЗРР	Капитальный ремонт В-110 ВЛ БТЭЦ №1	Капитальный ремонт В-110 ВЛ БТЭЦ №1 БТЭЦ №1 ПС 220 кВ Благовещенская. Профилактические РМ, РП, РТ и пог. работы. Профилактика ВНС, ВУ и т.д.	Исполнен	
ВЛ 110 кВ Ванская - Иманская	27.10.2020	28.10.2020	2 дн	27.10.2020	28.10.2020	2 дн	27.10.2020	28.10.2020	2 дн	4-00	ТР	выправка опор		Исполнен
ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРС - Михайловка			15.10.2020	16.10.2020	2 дн	14.10.2020	15.10.2020	2 дн	ВЗ	ЗРР	Работы на Райчихинской ГРС	Для обеспечения необходимого резерва мощности в ремонтный день необходимо работы Райчихинской ГРС оставить оборудованием ПУ №1-07	Исполнен	
ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРС - Михайловка			22.10.2020	22.10.2020	1 дн	16.10.2020	16.10.2020	1 дн	3-00	ВФР	Работы на ПС 110 кВ Михайловка	Для обеспечения необходимого резерва мощности в ремонтный день необходимо работы Райчихинской ГРС оставить оборудованием ПУ №1-07	Исполнен	
<b>Объект: ПС 110 кВ Иманская</b>														
ТН-110	05.10.2020	05.10.2020	1 дн	05.10.2020	05.10.2020	1 дн	05.10.2020	05.10.2020	1 дн	4-00	ТР	Текущий ремонт ТН-110		Исполнен
<b>Объект: ПС 110 кВ Михайловка</b>														
ТН-110			22.10.2020	22.10.2020	1 дн	16.10.2020	16.10.2020	1 дн	3-00	ТР	Замена сенсоров в осмотровом окне		Исполнен	
В-110 Райчихинская ГРС			22.10.2020	22.10.2020	1 дн	16.10.2020	16.10.2020	1 дн	3-00	ВФР	Работы на ТН-110 ПС 110 кВ Михайловка		Исполнен	
<b>Объект: ПС 110 кВ Троицкая</b>														
1ТН-110	06.10.2020	06.10.2020	1 дн	06.10.2020	06.10.2020	1 дн	06.10.2020	06.10.2020	1 дн	4-00	ТР	Текущий ремонт 1ТН-110		Исполнен
2ТН-110	06.10.2020	06.10.2020	1 дн	06.10.2020	06.10.2020	1 дн	06.10.2020	06.10.2020	1 дн	4-00	ТР	Текущий ремонт 2ТН-110		Исполнен

Начальник СЭР п/п О.М. Кравцова  
 Начальник СЭРБир п/п Н.В. Сряя  
 Начальник СРЗиА п/п Н.В. Булатов  
 Начальник ОДС п/п В.С. Янов