

ЛЭП и ЭЛТ май 2021 (Утв)

Группа	Оборудование	Вид ремонта	Завлеченное время. Начало	Завлеченное время. Конец	Завлеченное время. Количество	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество	Снижение мощности	Состояние заявки	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Совмещены работы	Годовой. Время ремонта.	Годовой. Время ремонта.	Годовой. Время ремонта.	Годовой. Завлеченное время.	Годовой. Завлеченное время.	Годовой. Завлеченное время.	Дата последнего	Родительское оборудование	Разбитая заявка	Время изменения
	ВЛ 110 кВ Чуйманская ТЭЦ – Малый Невыр с оттайками	КР	24.05.21	28.05.21	5 дн	21.05.21	25.05.21	5 дн	0	Измененная	(КР) Замена опор (П № 338, 339, 340, 341, 342)	Срок выполнения ремонта скорректирован согласно объемам планируемым в годовом графике, в связи с отсутствием возможности выполнить запланированный объем работ за 5 дней. Срок скорректирован для несоответствия с ремонтом 2АТ Нерюнгинской ГРЭС и выполнения операций до ввода в ремонт Нерюнгинская ГРЭС - НПС-18 №1	с отключением	02:00	Нет	15.05.21	18.05.21	4 дн	04.05.21	07.05.21	4 дн	19.06.20	Линии электропередачи 110 кВ	Нет	23.04.2021 17:40:36
	ВЛ 110 кВ Чуйманская ТЭЦ – Малый Невыр с оттайками	КР	15.05.21	19.05.21	5 дн	18.05.21	22.05.21	5 дн	0	Измененная	(КР) Замена опор (АП №144,145)	Срок скорректирован для несоответствия с ремонтом 2АТ Нерюнгинской ГРЭС и выполнения операций до ввода в ремонт Нерюнгинская ГРЭС - НПС-18 №1	с отключением	04:00	Нет	15.05.21	19.05.21	5 дн	17.05.21	21.05.21	5 дн	19.06.20	Линии электропередачи 110 кВ	Нет	23.04.2021 17:40:36