

Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Амурское РДУ
п/п А.А. Голубинов
« 23 » июля 2021 г.

График ремонта ЭЭП и электростоевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на август 2021 года

Наименование объекта диспетчеризации (линейная часть, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Запланированный в месячном графике срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отказа
	Начало	Окончание	Количество (дней)	Начало	Окончание	Количество (дней)	Начало	Окончание	Количество (дней)						
Объект: Амурские электрические сети															
ВЛ 110 кВ Иваново – Полевая				23.08.2021	29.08.2021	7 дн	23.08.2021	29.08.2021	7 дн	8:00	БРР	Работы на ПС Иваново	Для обеспечения нормативного резерва мощности в районной схеме необходимо включение в работу 1 ТГ Районной ГРЭС	Исходящая	
ВЛ 110 кВ Иваново – Полевая	02.07.2021	02.08.2021	32 дн	02.07.2021	02.08.2021	32 дн	02.07.2021	02.08.2021	32 дн	3:00	ТР	Работы на ПС Полевая 2 СШ-110 кВ.	Для обеспечения нормативного резерва мощности в районной схеме необходимо включение в работу 1 ТГ Районной ГРЭС	Исходящая	
ВЛ 110 кВ Иваново – Полевая	02.07.2021	02.08.2021	32 дн	02.07.2021	02.08.2021	32 дн	02.07.2021	02.08.2021	32 дн	3:00	ТР	Перенос оборудования на траншейной фундаментах, замена ОСН-110	Для обеспечения нормативного резерва мощности в районной схеме необходимо включение в работу 1 ТГ Районной ГРЭС	Исходящая	
ВЛ 110 кВ Хайленд – Озерная	09.08.2021	09.08.2021	1 дн	16.08.2021	22.08.2021	7 дн	16.08.2021	22.08.2021	7 дн	4:00	ВПр	Работы на ПС 110 кВ Озерная, ПС 220 кВ Хайленд	Для обеспечения нормативного резерва мощности в районной схеме необходимо включение в работу ТТ № 7 Районной ГРЭС	Исходящая	
ВЛ 110 кВ Тамбовка – Михайловка	03.08.2021	03.08.2021	1 дн	03.08.2021	03.08.2021	1 дн	03.08.2021	04.08.2021	2 дн	6:00	ВПр	Работы на ПС 110 кВ Михайловка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в районной схеме необходимо включение в работу ТТ № 7 Районной ГРЭС	Имененная	
ВЛ 110 кВ Тамбовка – Михайловка	05.08.2021	05.08.2021	1 дн	05.08.2021	05.08.2021	1 дн	05.08.2021	05.08.2021	1 дн	6:00	ВПр	Работы на ПС 110 кВ Михайловка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в районной схеме необходимо включение в работу ТТ № 7 Районной ГРЭС, двух ТТ на Благовещенской ГРЭС	Исходящая	
ВЛ 110 кВ Волково – Иваново	09.08.2021	10.08.2021	2 дн	09.08.2021	10.08.2021	2 дн	09.08.2021	10.08.2021	2 дн	2:00	ТР	Работы на ПС Иваново, ПС Волково		Исходящая	
ВЛ 110 кВ Озерная – Полевая с отпайкой на ПС Авансара	11.08.2021	12.08.2021	2 дн	11.08.2021	12.08.2021	2 дн	11.08.2021	12.08.2021	2 дн	4:00	ТР	Работы на ПС 110 кВ Озерная	Для обеспечения нормативного резерва мощности в районной схеме необходимо включение в работу 1 ТГ Районной ГРЭС	Исходящая	
ВЛ 110 кВ Озерная – Полевая с отпайкой на ПС Авансара	11.08.2021	12.08.2021	2 дн	11.08.2021	12.08.2021	2 дн	11.08.2021	12.08.2021	2 дн	4:00	ВПр	Работы на ПС Полевая	Для обеспечения нормативного резерва мощности в районной схеме необходимо включение в работу 1 ТГ Районной ГРЭС	Исходящая	
ВЛ 110 кВ Районная ГРЭС – Михайловка	03.08.2021	05.08.2021	3 дн	03.08.2021	05.08.2021	3 дн	03.08.2021	05.08.2021	3 дн	6:00	ВПр	Работы на ПС 110 кВ Михайловка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в районной схеме необходимо включение в работу ТТ № 7 Районной ГРЭС, двух ТТ на Благовещенской ГРЭС	Исходящая	
ВЛ 110 кВ Волково – Тамбовка	26.08.2021	31.08.2021	6 дн	26.08.2021	31.08.2021	6 дн	26.08.2021	31.08.2021	6 дн	ВЗ	ТР	Работы на ПС Тамбовка		Сетка и отказавшая	
ВЛ 110 кВ Волково – Тамбовка				09.08.2021	15.08.2021	7 дн	09.08.2021	15.08.2021	7 дн	8:00	БРР	Работы на ПС Волково		Отказавшая	В связи с несоответствием параметров электромеханического режима за пределы допустимых значений при совпадении с годовыми работами на ВЛ 110 кВ Иваново-Михайловка ПС АВ.
Объект: ПС 110 кВ Озерная															
СВ-110	16.08.2021	16.08.2021	1 дн	16.08.2021	16.08.2021	1 дн	16.08.2021	16.08.2021	1 дн	4:00	ВПр	Работы на ЛС 110		Исходящая	
ЗС-110	11.08.2021	12.08.2021	2 дн	11.08.2021	12.08.2021	2 дн	11.08.2021	12.08.2021	2 дн	4:00	ВПр	Работы на ЗС 110		Исходящая	
ТС-110 кВ	11.08.2021	12.08.2021	2 дн	11.08.2021	12.08.2021	2 дн	11.08.2021	12.08.2021	2 дн	4:00	ТР	Работы на ТН-110 ЗС замена силовых вводов		Исходящая	
ТС-110 кВ	16.08.2021	16.08.2021	1 дн	16.08.2021	16.08.2021	1 дн	16.08.2021	16.08.2021	1 дн	4:00	ТР	Работы на ТН-110 ЗС замена силовых вводов в осмотровых выкатных		Исходящая	
Объект: ПС 110 кВ Полевая															
ЗС-110 кВ	02.07.2021	02.08.2021	32 дн	02.07.2021	02.08.2021	32 дн	02.07.2021	02.08.2021	32 дн	3:00	ТР	Перенос оборудования на локальной фундаментах, замена ГРЭС-110		Исходящая	
В-П110 Озерная	11.08.2021	12.08.2021	2 дн	11.08.2021	12.08.2021	2 дн	11.08.2021	12.08.2021	2 дн	2:00	ТР	Обслуживание В-П110 Озерная, ВР-П110 Озерная		Исходящая	
Объект: ПС 110 кВ Михайловка															
С-110 кВ	03.08.2021	03.08.2021	1 дн	03.08.2021	03.08.2021	1 дн	03.08.2021	04.08.2021	2 дн	4:00	КР	Для снятия шинной с ВР-110 ТН-110, ВР-110 РГРЭС (капитальный ремонт)		Имененная	
С-110 кВ	05.08.2021	05.08.2021	1 дн	05.08.2021	05.08.2021	1 дн	05.08.2021	05.08.2021	1 дн	5:00	КР	Для монтажа шинной на ВР-110 ТН-110, ВР-110 РГРЭС (капитальный ремонт)		Исходящая	
ТН-110	03.08.2021	05.08.2021	3 дн	03.08.2021	05.08.2021	3 дн	03.08.2021	05.08.2021	3 дн	6:00	КР	Капитальный ремонт ВР-110 ТН-110, замена силовых вводов и осмотровых выкатных		Исходящая	
В-110 Районная ГРЭС	03.08.2021	05.08.2021	3 дн	03.08.2021	05.08.2021	3 дн	03.08.2021	05.08.2021	3 дн	6:00	ИСП	Капитальный ремонт ВР-110 РГРЭС; Высковольтные испытания В-110 Районная ГРЭС		Исходящая	
В-110 Тамбовка	05.08.2021	05.08.2021	1 дн	05.08.2021	05.08.2021	1 дн	05.08.2021	05.08.2021	1 дн	3:00	ИСП	Высковольтные испытания В-110 Тамбовка		Имененная	
Объект: ПС 110 кВ Иваново															
В-П110 Волково	09.08.2021	10.08.2021	2 дн	09.08.2021	10.08.2021	2 дн	09.08.2021	10.08.2021	2 дн	2:00	ТР	Обслуживание В-П110 Волково, КС-П110 Волково, ВЗ-П110 Волково, проф. обучение		Исходящая	
В-П110 Полевая				23.08.2021	29.08.2021	7 дн	23.08.2021	29.08.2021	7 дн	8:00	КР	Капитальный ремонт В-П110 Полевая		Исходящая	
ТН-110	30.08.2021	30.08.2021	1 дн	30.08.2021	30.08.2021	1 дн	30.08.2021	30.08.2021	1 дн	2:00	ТР	Обслуживание ТН-110		Исходящая	
Объект: ПС 110 кВ Волково															
В-П110 Иваново	09.08.2021	10.08.2021	2 дн	09.08.2021	10.08.2021	2 дн	09.08.2021	10.08.2021	2 дн	2:00	ТР	Обслуживание В-П110 Иваново, ВР-П110 Иваново, КС-П110 Иваново, ВЗ-П110 Иваново		Исходящая	
В-П110 Тамбовка				09.08.2021	15.08.2021	7 дн	09.08.2021	15.08.2021	7 дн	8:00	КР	Капитальный ремонт В-П110 Тамбовка		Отказавшая	Выход параметров электромеханического режима за пределы
Объект: ПС 110 кВ Тамбовка															
В-П110 Волково	26.08.2021	31.08.2021	6 дн	26.08.2021	31.08.2021	6 дн	26.08.2021	31.08.2021	6 дн	ВЗ	КР	Капитальный ремонт В-П110 Волково, обслуживание ВР-П110 Волково, КС-П110, ВЗ-П110 Волково		Сетка и отказавшая	

Начальник СЭР
Начальник СЭР/ВР
Начальник СР/ЗиА
Начальник ОДС

п/п
п/п
п/п
п/п

О.М. Кравцова
В.Е. Попик
Б.А. Ищенко
В.С. Янов