

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PC83 - A2.0 -		2	5	2	1	2	1	1	1	1	1	0
Исполнение по числу фаз:	2 3*											
Исполнение по номинальному току	1A** 5A	1 5										
Оперативное питание, дополн. дискретные входы/выходы :												
- только от оперативного напряжения (ОН)		0										
- с комбинированным питанием по току и напряжению		2										
- только от ОН с доп. модулем на 5вх/4 вых***		3										
Дешунтирование токовых цепей выключателя:	Нет Да ***	0 1										
Номинальное напряжение оперативного тока:	~/= 110 ~/= 220	1 2										
Протокол передачи данных (RS-485):	MODBUS - RTU	1										
Диапазон токов срабатывания ЗНЗ по измеренному току ЗИ0:												
В трехфазном исполнении - отсутствует		0										
В двухфазном исполнении	(0,004-1)A	1										
с диапазоном токов срабатывания:	(0,02-5)A	2										
	(0,1-120)A	5										
Исполнение контактов KL3:	НО (открытые) НЗ (закнутые)	1 2										
Крепление:	- стандартное - с дополнительным поворотным комплектом	1 2										
Специисполнение****:	Нет Да	1 2										
Исполнение с винтовыми зажимами: (новый конструктив)	Да	1										

\* В трехфазном исполнении вместо входа измерения ЗИ<sub>0</sub> выполнен вход третьего фазного тока. При этом ЗНЗ выполняется по расчетному току ЗИ<sub>0</sub>, с диапазоном токов срабатывания (0,1-120) А

\*\*Исполнение по номинальному току 1А доступно только в двухфазном исполнении устройства с диапазоном токов срабатывания ЗНЗ (0,004-1)А

\*\*\* Не допускается выбор конфигурации с питанием от ТТ/дешунтированием и с модулем на 5 доп. входов/4реле одновременно

\*\*\*\*Оформление заказа на устройство в специисполнении осуществляется по дополнительным требованиям и в сроки, согласованные между заказчиком и ООО "РЗА СИСТЕМЗ".

- 1) Количество устройств в заказе: 02
- 2) Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф \_\_\_\_\_
- 3) Контактное лицо \_\_\_\_\_
- 4) Название проекта ИС "СРЗ"