

Утверждаю
 Первый заместитель директора-
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 _____ п/п _____ Б.А. Васильев
 « 24 » _____ 03 _____ 2017 год

Сводный график ремонта ЛЭН и электросетевого оборудования на апрель 2017 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Примечания: вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность и т.п.	Примечания: текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.	Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)				
ВЛ 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная №1 с отпайками	05.04.17	05.04.17	1 дн	05.04.17	05.04.17	1 дн	10.04.17	10.04.17	1 дн	02:00	Снятие птичьих гнезд		
ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка	11.04.17	11.04.17	1 дн	11.04.17	11.04.17	1 дн	11.04.17	11.04.17	1 дн	03:00	Замена дефектной изоляции	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ №1,3,4; Райчихинской ГРЭС составом оборудования ТТ №6, №7	
ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая				06.04.17	07.04.17	2 дн	06.04.17	07.04.17	2 дн	02:00	Верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ №1,2,4	
ВЛ 110 кВ Озерная - Полевая с отпайкой на ПС Алюновка				12.04.17	12.04.17	1 дн	12.04.17	12.04.17	1 дн	02:00	Верховой осмотр ВЛ 110 кВ Озерная - Полевая с отпайкой на ПС Алюновка, пролет опор №195-№205	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ №1,3,4	
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	19.04.17	19.04.17	1 дн	20.04.17	20.04.17	1 дн	03.04.17	04.04.17	2 дн	02:00	Снятие птичьих гнезд. Текущий ремонт на ПС 110 кВ Тамбовка: В-110 Михайловка, ЛР-Л110 Михайловка, ТН-Л110 Михайловка, КС-Л110, ВЗ-Л110 Михайловка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ №1,2,4; Райчихинской ГРЭС составом оборудования ТТ №6, №7	
ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимировка	13.04.17	14.04.17	2 дн	13.04.17	14.04.17	2 дн	13.04.17	14.04.17	2 дн	02:00	Снятие птичьих гнезд	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ №3,4	
ПС 110 кВ Тамбовка													
В-Л110 Михайловка	20.04.17	21.04.17	2 дн	20.04.17	21.04.17	2 дн	03.04.17	04.04.17	2 дн	03:00	Текущий ремонт В-110 Михайловка, ЛР-Л110 Михайловка, ТН-Л110 Михайловка, КС-Л110, ВЗ-Л110 Михайловка	С отклонением ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	
ПС 110 кВ Центральная													
СВ-110	24.04.17	28.04.17	5 дн	24.04.17	28.04.17	5 дн	24.04.17	28.04.17	5 дн	03:00	Профконтроль РЗА		
Благовещенская ТЭЦ													
В Благовещенская №1	03.04.17	05.04.17	3 дн	03.04.17	05.04.17	3 дн	03.04.17	05.04.17	3 дн	04:00	Текущий ремонт В, ЛР, ОР Благовещенская №1 с откл. ВЛ		
В Благовещенская №2	05.04.17	07.04.17	3 дн	05.04.17	07.04.17	3 дн	05.04.17	07.04.17	3 дн	04:00	Текущий ремонт В, ЛР, ОР Благовещенская №2 с откл. ВЛ. После окончания работ на В Благовещенская №1		
В Центральная №1	10.04.17	12.04.17	3 дн	10.04.17	12.04.17	3 дн	10.04.17	12.04.17	3 дн	04:00	Текущий ремонт В, ЛР, ОР Центральная №1 с откл. ВЛ		
В Центральная №2	12.04.17	14.04.17	3 дн	12.04.17	14.04.17	3 дн	12.04.17	14.04.17	3 дн	04:00	Текущий ремонт В, ЛР, ОР Центральная №2 с откл. ВЛ. После окончания работ на В Центральная №1		
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская №1 с отпайками	03.04.17	05.04.17	3 дн	03.04.17	05.04.17	3 дн	03.04.17	05.04.17	3 дн	04:00	Текущий ремонт В, ЛР Благовещенская №1 с откл. ВЛ		
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская №2 с отпайкой на ПС Чигиря	05.04.17	07.04.17	3 дн	05.04.17	07.04.17	3 дн	05.04.17	07.04.17	3 дн	04:00	Текущий ремонт В, ЛР Благовещенская №2 с откл. ВЛ. После окончания работ на В, ЛР Благовещенская №1	После окончания работ на ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская №1	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная №1 с отпайками	10.04.17	12.04.17	3 дн	10.04.17	12.04.17	3 дн	10.04.17	12.04.17	3 дн	04:00	Текущий ремонт В, ЛР Центральная №1 с откл. ВЛ		
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная №2 с отпайками	12.04.17	14.04.17	3 дн	12.04.17	14.04.17	3 дн	12.04.17	14.04.17	3 дн	04:00	Текущий ремонт В, ЛР Центральная №2 с откл. ВЛ. После окончания работ на В, ЛР Центральная №1	После окончания работ на ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная №1	

Начальник СЭР _____ п/п _____ О.М. Кравцова
 Начальник ОДС _____ п/п _____ Е.А. Болотов
 Начальник СЭРБиР _____ п/п _____ Н.В. Серая
 Начальник СРЗА _____ п/п _____ Б.А. Ищенко