

Объект	Оборудование	Запланированное время. Начало	Запланированное время. Конец	Запланированное время. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по завершению	Условия производства работ	Замещение	Аварийная готовность
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	23.03.22	05.04.22	14 дн	Механизированная чистка просеки, замена грозотроса	ЩЭС_ХорРЭМ Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная. С включением на выходные дни	с отключением		Да	02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоиколюкск – Гранит – Промышленная	28.03.22	01.04.22	5 дн	Замена изоляции, ремонт провода	ЩЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоиколюкск – Гранит – Промышленная, питание ПС 110 кВ Новоиколюкск перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Уссурийск-1, нагрузку ПС 110 кВ Гранит перевести на Т-1, ПС 110 кВ Промышленная перевести на Т-2. Снижение объема ОН более 10 МВт Приморское РДУ; Теряется объем ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоиколюкск – Гранит – Промышленная. От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). От АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНД012). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНД03, ОНД05). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Святигно/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Святигно/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Владивосток, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5). От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНД07). От АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНД07).	с отключением		Нет	02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	28.03.22	01.04.22	5 дн	Ручная расчистка просеки, обрезка крои деревьев, ремонт провода, замена изоляции	ЩОЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	с отключением		Нет	02:00
ПС 110 кВ А	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	28.03.22	01.04.22	5 дн	Профобслуживание ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1, Профобслуживание КСЗ (ШЛ2606.514) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1, Профобслуживание КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	ЩОЭС_ВРЭС_РЗА Отключить на ПС 110 кВ А: ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1, В 110 ВТЭЦ-2 - А №1, ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1, КСЗ (ШЛ2606.514) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1, КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	без отключения	не в транзите	Не задано	01:00
ПС 110 кВ А	В 110 ВТЭЦ-2 №1	28.03.22	01.04.22	5 дн	Профобслуживание ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1, Профобслуживание КСЗ (ШЛ2606.514) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1, Профобслуживание КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	ЩОЭС_ВРЭС_РЗА Отключить на ПС 110 кВ А: ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1, В 110 ВТЭЦ-2 - А №1. Выполнить одновременно с работами по чистке просеки на данной ВЛ	с отключением		Не задано	01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	28.03.22	01.04.22	5 дн	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время выполнения работ по замене изоляции, ремонту провода на ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоиколюкск – Гранит – Промышленная	ЩЭС Снижение объема ОН на величину более 16 МВт Приморское РДУ; Теряется объем ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоиколюкск - Гранит - Промышленная; От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). От АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНД012). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНД03, ОНД05). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Святигно/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Святигно/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Владивосток, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5). От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНД07). От АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНД07).	с отключением		Не задано	02:00
ПС 110 кВ Горностаи	СВ 110	01.04.22	01.04.22	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 1С	ЩОЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ПС 110 кВ, отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	04.04.22	08.04.22	5 дн	Ручная расчистка просеки, обрезка крои деревьев, ремонт провода, замена изоляции	ЩОЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	с отключением		Нет	02:00
ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	04.04.22	04.04.22	1 дн	ВПР для демонтажа спусков от линейного портала ПС 110 кВ Чайка до ЛР 110 Спутник на ПС 110 кВ Чайка и монтажа перемычки от оп.1 ВЛ 110 кВ Волна – Чайка до оп.30 ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник на ПС 110 кВ Чайка (для последующей реконструкции ПС 110 кВ и замены ЛР 110 Спутник, ВЧЗ 110 Спутник (ф.А) на ячейку PASS_МОНА ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник)	ЩОЭС_ВРЭС Ч Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник, ВЛ 110 кВ Волна – Чайка, ПС 110 кВ, отключить 2С 110 кВ, СВ 110, В 110 Т-1, В 110 Саданка. С установкой переносного заземления на месте производства работ. Нагрузку ПС 110 кВ Саданка перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Буруи, нагрузку ПС 110 кВ Чайка перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Лагурия (через Шны 35 кВ ПС 110 кВ Спутник).	с отключением		Да	04:00
ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	04.04.22	24.04.22	21 дн	Включить ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник и ВЛ 110 кВ Волна – Чайка через перемычку от оп.1 ВЛ 110 кВ Волна – Чайка до оп.30 ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник, на время реконструкции ПС 110 кВ на ПС 110 кВ Чайка (демонтаж ЛР 110 Спутник и установка ячейки PASS_МО)	Отключить и заземлить ПС 110 кВ, ЛР 110 Спутник Включить перемычку от оп.1 ВЛ 110 кВ Волна – Чайка до оп.30 ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник	без отключения		Не задано	ВЗ
ПС 110 кВ А	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	04.04.22	06.04.22	3 дн	Профобслуживание ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2, КСЗ (ШЛ2606.514) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2, КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	ЩОЭС_ВРЭС_РЗА Отключить В 110 ВТЭЦ-2 №2 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 на ПС 110 кВ А, ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2, КСЗ (ШЛ2606.514) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2, КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	без отключения	не в транзите	Не задано	01:00
ПС 110 кВ З	СВ 110	04.04.22	08.04.22	5 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-1, Рнер 110 Уссурийск-1, ТН 110 1С, СР 110 1С, ТТ 1 СВ 110	ЩЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная, Ремонтную перемычку 110 кВ, ПС 110 кВ, СВ 110, нагрузку Т-1 перевести на Т-2,	с отключением		Не задано	02:00
ПС 110 кВ З	Ремонтная перемычка 110 кВ	04.04.22	08.04.22	5 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-1, Рнер 110 Уссурийск-1, ТН 110 1С, СР 110 1С, ТТ 1 СВ 110	ЩЭС_ЮжРЭС отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная, Ремонтную перемычку 110 кВ, ПС 110 кВ, СВ 110. Нагрузку Т-1 перевести на Т-2	с отключением		Не задано	02:00
ПС 110 кВ 1Р	ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	04.04.22	04.04.22	1 дн	ОхН для отбора проб масла ТН 110 2С	ЩОЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ПС 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2, ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р на ПС 110 кВ 1Р	без отключения	не в транзите	Не задано	02:00
ПС 110 кВ Пушкинская	СВ 110	04.04.22	04.04.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110, В 110 Раздвоное-1, В 110 Давыдовка в цикле АПВ	ЩОЭС_АРЭС Отключить кратковременно для опробования действия привода СВ 110, В 110 Раздвоное-1, В 110 Давыдовка поочередно, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	00:15

ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	04.04.22	04.04.22	1 дн	ВПр для монтажа перемычки от оп.1 ВЛ 110 кВ Волна – Чайка до оп.30 ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник, демонтаж ступок от линейного портала на ПС 110 кВ Чайка до ЛР 110 Спутник на ПС 110 кВ Чайка (для последующей реконструкции ПС 110 кВ и замены ЛР 110 Спутник, ВЧЗ 110 Спутник (ф.А) на ячейку PASS_МО на ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник на ПС 110 кВ Чайка).	ПЮЭС_ВРЭС Ч Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна – Чайка: 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 110 кВ Волна: Включить РЗ РЛ 110 Чайка в ст. Л, 3.На ПС 110 кВ Чайка: Включить ЗЛ ЛР 110 Волна в ст ВЛ, С установкой переносного заземления на месте производства работ. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник, 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Чайка-Садика. Отключить 2С 110 кВ, СВ 110, В 110 Т-1, В 110 Садика, В 110 Т-2. Нагрузку ПС 110 кВ Садика перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Бурун, нагрузку ПС 110 кВ Чайка перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Лагурия (через Шны 35 кВ ПС 110 кВ Спутник).	с отключением	под наведенным напряжением	Да	04:00
ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	04.04.22	24.04.22	21 дн	Включить ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник и ВЛ 110 кВ Волна – Чайка через перемычку от оп.1 ВЛ 110 кВ Волна – Чайка до оп.30 ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник, на время реконструкции ПС 110 кВ на ПС 110 кВ Чайка (демонтаж ЛР 110 Спутник и установка ячейки PASS_МО)	Отключить и заземлить 1С 110 кВ, ЛР 110 Спутник Включить перемычку от оп.1 ВЛ 110 кВ Волна – Чайка до оп.30 ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник	с отключением		Нет	ВЗ
ПС 110 кВ А	В 110 ВТЭЦ-2 №2	04.04.22	06.04.22	3 дн	Профилактическое ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2, КСЗ (ШЛ2606.514) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2, КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	Отключить В 110 ВТЭЦ-2 №2 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 на ПС 110 кВ А, ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2, КСЗ (ШЛ2606.514) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2, КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	с отключением		Не задано	01:00
ПС 110 кВ 1Р	2С 110 кВ	04.04.22	04.04.22	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 2С	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2, ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р на ПС 110 кВ 1Р	с отключением		Не задано	02:00
ПС 110 кВ Агрокомплекс	СВ 110	04.04.22	04.04.22	1 дн	опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПЦЭС_УсСРЭС Отключить одновременно для опробования действия привода СВ 110, Включить Ремонтную Перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	00:15
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Оксан – Муравейка	04.04.22	05.04.22	2 дн	Ремонт провода	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Оксан – Муравейка	с отключением		Нет	02:00
ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1	05.04.22	05.04.22	1 дн	Опробование действия привода В 110 Пушкинская в цикле АПВ	ПЮЭС_АРЭС Отключить одновременно для опробования действия привода В 110 Пушкинская и ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1 Время работ: с 15:00 до 16:00	без отключения	не в транзите	Не задано	00:15
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	04.04.22	08.04.22	5 дн	Валка деревьев, угрожающих падением на провода, замена изоляции	ПЦЭС_ХорРЭе Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка. Нагрузку ПС 110 кВ Черниговка перевести по сети 35 кВ на ПС 110 кВ М, Нагрузку ПС 110 кВ Дмитриевка перевести по сети 10 кВ на ПС 110 кВ Черниговка	с отключением		Нет	01:00
ПС 110 кВ Давыдовка	СВ 110	06.04.22	06.04.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС_АРЭС Отключить одновременно для опробования действия привода СВ 110. Время работ: с 11:00 до 12:00	с отключением		Не задано	00:15
ПС 110 кВ Стройиндустрия	СВ 110	06.04.22	06.04.22	1 дн	Устранение нагрева контактных соединений СР 110 1С, опробование действия при вола СВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ПС 110 кВ, СВ 110, отключить В 110 Т-1, ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р на ПС 110 кВ Стройиндустрия, АГ-02-00ч. Для опробования привода СВ 110, одновременно отключить СВ 110, АГ-00-15.	с отключением		Не задано	02:00
ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка	06.04.22	06.04.22	1 дн	Опробование действия привода В 110 Пушкинская в цикле АПВ	ПЮЭС_АРЭС Отключить одновременно В 110 Пушкинская и ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка Время работ: с 12:00 до 14:00	без отключения	не в транзите	Не задано	00:15
ПС 110 кВ Стройиндустрия	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	06.04.22	06.04.22	1 дн	ОХН для отбора проб масла ТН 110 1С, опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ПС 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-1, ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р на ПС 110 кВ Стройиндустрия, АГ-2ч.; Для опробования , АГ-15 мин	без отключения	не в транзите	Не задано	02:00
ПС 110 кВ Стройиндустрия	ПС 110 кВ	06.04.22	06.04.22	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 1С, устранение нагрева контактных соединений СР 110 1С.	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ПС 110 кВ, СВ 110, отключить В 110 Т-1, ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р на ПС 110 кВ Стройиндустрия.	с отключением		Не задано	02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	04.04.22	08.04.22	5 дн	Валка деревьев, угрожающих падением на провода, замена изоляции	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка, ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка. Нагрузку ПС 110 кВ Черниговка перевести по сети 35 кВ на ПС 110 кВ М, Нагрузку ПС 110 кВ Дмитриевка перевести по сети 10 кВ на ПС 110 кВ Черниговка	с отключением		Нет	02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	07.04.22	11.04.22	5 дн	Обрезка кроны деревьев	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	с отключением		Нет	01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Лагурия – Оксан	07.04.22	15.04.22	9 дн	Ручная расчистка просеки, вырубка деревьев , угрожающих падением на провода	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Лагурия – Оксан	с отключением		Нет	01:00
ПС 110 кВ З Промышленная	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	04.04.22	05.04.22	2 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-1, Ртер 110 Уссурийск-1	ПЦЭС_ЮжРЭС отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная, Ремонтную перемычку 110 кВ, 1С 110 кВ, отключить СВ 110 Приморское РДУ: уточнить как закупают потребителя ПС 110 кВ Студгородок	с отключением		Да	02:00
ПС 110 кВ Кролевы	СВ 110	08.04.22	08.04.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС_АРЭС Отключить одновременно СВ 110. Время работ: с 12:00 до 14:00	с отключением		Не задано	00:15
ПС 110 кВ Горностай	СВ 110	08.04.22	08.04.22	1 дн	отбор проб масла ТН 110 2С	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	02:00
ПС 110 кВ Горностай	СВ 110	08.04.22	08.04.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ, отбор проб масла ТН 110 2С	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ АГ-02-00 ч, Для опробования АГ 00:15	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	02:00
ПС 220 кВ Чугуевка	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	11.04.22	15.04.22	5 дн	Профилактическое КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка , АУВ В 110 Молодёжная	ПСЭС Отключить В 110 Молодёжная , ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка на ПС 220 кВ Чугуевка, С отключением КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка , АУВ В 110 Молодёжная Приморское РДУ: В сроки заявки провести уточнение Ктт и возможности переключения Ктт на 600/5	без отключения	не в транзите	Не задано	02:00
ПС 110 кВ Муравейка	СВ 110	11.04.22	15.04.22	5 дн	Профилактическое МТО УРОВ, АПВ (ШЛ2606) СВ 110, Профилактическое КСЗ (ШЛ2606) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Муравейка, Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	+ПЮЭС_ВРЭС_РЗА Отключить СВ 110, МТО УРОВ, АПВ (ШЛ2606) СВ 110, КСЗ (ШЛ2606) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Муравейка, включить Ремонтную перемычку 110 кВ. АГ-2ч. Для я опробования, АГ-15мин	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	02:00
ПС 110 кВ Голубовка	СВ 110	11.04.22	13.04.22	3 дн	Профилактическое АУВ СВ 110, МТЗ, ТЭНП СВ 110	ПЮЭС_НРЭС_РЗА Отключить СВ 110, АУВ СВ 110, МТЗ, ТЭНП СВ 110	с отключением		Не задано	01:00

ПС 110 кВ З	СВ 110	11.04.22	15.04.22	5 дн	Капитальный ремонт СВ 110, ТТ2 СВ 110, опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ЩЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Для опробования АГ 00:15.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	1
ПС 110 кВ Голубинка	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	12.04.22	12.04.22	1 дн	Текущий ремонт привода ЛР 110 Залив	ЩОЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка, 2С 110 кВ, отключить В 110 Т-2	с отключением		Нет	02:00
ПС 110 кВ Голубинка	СВ 110	19.04.22	19.04.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ЩОЭС_НРЭС Отключить временно СВ 110. Работы выполнять с 10:00 до 11:00	с отключением		Не задано	00:15
ПС 110 кВ 1Р	СВ 110	14.04.22	14.04.22	1 дн	опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ЩОЭС_ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110	с отключением		Не задано	00:15
ПС 110 кВ 1Р	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р	14.04.22	14.04.22	1 дн	ОxH для отбора проб масла ТН 110 1С,	ЩОЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-1, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р на ПС 110 кВ 1Р,	без отключения	не в транзите	Не задано	02:00
ПС 110 кВ 1Р	1С 110 кВ	14.04.22	14.04.22	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 1С.	ЩОЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-1, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р на ПС 110 кВ 1Р	с отключением		Не задано	02:00
ПС 110 кВ Топка	СВ 110	14.04.22	14.04.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ЩОЭС_АРЭС Отключить временно для опробования действия привода СВ 110	с отключением		Не задано	00:15
ПС 110 кВ Екатеринбург	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатеринбург	12.04.22	12.04.22	1 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатеринбург для отбора проб масла из ТН 110 ПаГРЭС	ЩОЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатеринбург, отключить В 110 ПаГРЭС, Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением		Нет	01:00
ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково	12.04.22	12.04.22	1 дн	Опробование действия привода В 110 Анисимовка/т в цикле АПВ	ЩоЭС_АРЭС Отключить временно В 110 Анисимовка/т и ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково на ПС 110 кВ Штыково Время работ: с 15:00 до 16:00	без отключения	не в транзите	Не задано	00:15
ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Воская/т – Фридан/т – Штыково	12.04.22	12.04.22	1 дн	Опробование действия привода В 110 Фридан/т в цикле АПВ	ЩоЭС_АРЭС Отключить временно В 110 Фридан/т и ВЛ 110 кВ Воская/т – Фридан/т – Штыково на ПС 110 кВ Штыково Время работ: с 14:00 до 15:00	без отключения	не в транзите	Не задано	00:15
ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролецы – Штыково №2	12.04.22	12.04.22	1 дн	Опробование действия привода В 110 Кролецы-2 в цикле АПВ	ЩоЭС_АРЭС Отключить временно В 110 Кролецы-2 и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролецы – Штыково №2 на ПС 110 кВ Штыково Время работ: с 12:00 до 14:00	без отключения	не в транзите	Не задано	00:15
ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролецы – Штыково №1	12.04.22	12.04.22	1 дн	Опробование действия привода В 110 Кролецы-1 в цикле АПВ	ЩоЭС_АРЭС Отключить временно В 110 Кролецы-1 и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролецы – Штыково №1 на ПС 110 кВ Штыково Время работ: с 11:00 до 12:00	без отключения	не в транзите	Не задано	00:15
ПС 110 кВ Екатеринбург	СВ 110	05.04.22	05.04.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110, В 110 Усольная в цикле АПВ поочередно	ЩОЭС_НРЭС Отключить временно СВ 110, В 110 Усольная, включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Время работ с 08:00 до 12:00	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	00:15
ПС 110 кВ Штыково	СОВ 110	12.04.22	12.04.22	1 дн	Опробование действия привода СОВ 110 в цикле АПВ	ЩоЭС_АРЭС Отключить временно СОВ 110. Время работ: с 10:00 до 11:00	с отключением		Не задано	00:15
ПС 110 кВ Екатеринбург	В 110 ПаГРЭС	05.04.22	05.04.22	1 дн	Опробование действия привода В 110 ПаГРЭС в цикле АПВ	ЩОЭС_НРЭС Отключить временно В 110 ПаГРЭС. Включить Ремонтную перемычку. Время работ: с 12:00 до 16:00	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	00:15
ПС 110 кВ Стройиндустрия	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия	15.04.22	15.04.22	1 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Восточная ТЭЦ, отбор проб масла ТН 110 2С.	ЩОЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия, 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2	с отключением		Нет	02:00
ПС 110 кВ Стройиндустрия	2С 110 кВ	15.04.22	15.04.22	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 2С, ремонт привода ШР 110 Т-2. Текущий ремонт ЛР 110 Восточная ТЭЦ.	ЩОЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Т-2, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия.отключить Т-2, СВ 110,	с отключением		Не задано	02:00
ПС 110 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	28.04.22	29.04.22	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Раздольное-1	ЩОЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1, с проведением Основного канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС 110 кВ Раздольное-1, Резервного канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС 110 кВ Раздольное-1.	с отключением		Нет	02:00
ПС 110 кВ З	ВЛ 110 кВ З – Гранит	18.04.22	20.04.22	3 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Гранит, Рнер 110 Гранит	ЩЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ З – Гранит, Ремонтную перемычку 110 кВ, 2С 110 кВ, отключить СВ 110, нагрузку Т-1 перевести на Т-2. Включить СВ 110	с отключением		Да	02:00
ПС 110 кВ Промузел	ТН 110 1С	18.04.22	19.04.22	2 дн	Высоковольтные испытания ТН 110 1С	ЩОЭС_ВРЭС СИЗПИ Отключить и заземлить ТН 110 1С.	с отключением		Не задано	02:00
ПС 110 кВ Молодежная	СВ 110	18.04.22	22.04.22	5 дн	Капитальный ремонт СВ 110	ПЭС-С Отключить и заземлить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	1
ПС 110 кВ З	Ремонтная перемычка 110 кВ	18.04.22	22.04.22	5 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Гранит, Рнер 110 Гранит, ТТ 110 Рем пер	ЩЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ З – Гранит, 2С 110 кВ, Ремонтную перемычку 110 кВ, отключить СВ 110, нагрузку Т-2 перевести на Т-1.	с отключением		Не задано	02:00
ПС 110 кВ Годобин	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Годобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улсс)	25.04.22	26.04.22	2 дн	Высоковольтные испытания В 110 ВТЭЦ-2	ЩОЭС_ВРЭС СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 ВТЭЦ-2, отключить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Годобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улсс) на ПС 110 кВ Годобин. Со снижением объема ОН более 10 МВт. Приморское РДУ. Потери объема ОН нет.	без отключения	не в транзите	Не задано	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Партизанская ГРЭС №1	18.04.22	18.04.22	1 дн	Текущий ремонт и опробование действия привода В 110 Партизанская ГРЭС №1 в цикле АПВ	ЩОЭС_ПРЭС для опробования действия привода В 110 ПаГРЭС №1 АГ-15 мин, отключить и заземлить В 110 Партизанская ГРЭС №1 (АГ-2 ч.), с включением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1 через ОВ 110 на ОСШ 110 кВ	с отключением	с переводом на ОВ	Не задано	02:00
ПС 110 кВ А	СВ 110	18.04.22	19.04.22	2 дн	Профвостановление КСЗ (ШЛ2606.514) СВ 110, Профвостановление КСЗ и АУВ (ШЛ2606.519) СВ 110	ЩОЭС_ВРЭС_РЗА Отключить СВ 110 на ПС 110 кВ А, КСЗ и АУВ (ШЛ2606.519) СВ 110, КСЗ (ШЛ2606.514) СВ 110	с отключением		Не задано	01:00
ПС 110 кВ Агрокомплекс	ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – ЖБИ-130	18.04.22	19.04.22	2 дн	Высоковольтные испытания ТН 110 1С	ЩЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-1, ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – ЖБИ-130 на ПС 110 кВ Агрокомплекс	без отключения	не в транзите	Не задано	02:00
ПС 110 кВ Садовая	СВ 110	18.04.22	18.04.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110, В 110 Береговая-1, В 110 Смолянинов/т в цикле АПВ	ЩОЭС_АРЭС Отключить временно для опробования действия привода СВ 110, В 110 Береговая-1, В 110 Смолянинов/т поочередно. С включением Ремонтной перемычки 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	00:15

ПС 110 кВ Новая мир	СВ 110	19.04.22	19.04.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	00:15
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Партизанская ГРЭС №2	19.04.22	19.04.22	1 дн	Текущий ремонт и опробование действия привода В 110 Партизанская ГРЭС №2 в цикле АПВ	ПЮЭС_ПРЭС для опробования В 110 ПаГРЭС №2 АГ-15 мин, отключить и заземлить В 110 Партизанская ГРЭС №2 (АГ-2 ч.), с включением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2 через ОВ 110 на ОСШ 110 кВ	с отключением	с переводом на ОВ	Не задано	02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1	20.04.22	28.04.22	9 дн	Механизированная чистка просеки	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1.	с отключением		Нет	02:00
ПС 110 кВ Агрокомплекс	ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2	20.04.22	21.04.22	2 дн	Высоковольтные испытания ТН 110 2С	ПЦЭС_ЮАРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2, ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2 на ПС 110 кВ Агрокомплекс	без отключения	не в транзите	Не задано	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	21.04.22	21.04.22	1 дн	Текущий ремонт и опробование действия привода ОВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС_ПРЭС для опробования (АГ-15 мин), отключить и заземлить ОВ 110 (АГ-2 ч.)	с отключением		Не задано	02:00
ПС 110 кВ Подпольск	СВ 110	21.04.22	21.04.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	00:15
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Лазурная – Оксан	26.04.22	29.04.22	4 дн	Ручная расчистка просеки, вырубка деревьев, угрожающих падением на провода	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Лазурная – Оксан. Заявлено дважды всяки с большим объемом работ	с отключением		Нет	01:00
ПС 110 кВ Береговая-1	СВ 110	22.04.22	22.04.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно СВ 110. Время работ: с 12:00 до 14:00	с отключением		Не задано	00:15
ПС 110 кВ ХФЗ	ШСВ 110	22.04.22	22.04.22	1 дн	Текущий ремонт и опробование действия привода ШСВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС_ПРЭС Отключить кратковременно ШСВ 110 для опробования действия привода (АГ-15 мин), отключить и заземлить для текущего ремонта ШСВ 110 (АГ-2 ч.)	с отключением		Не задано	02:00
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая	22.04.22	22.04.22	1 дн	Опробование действия привода В 110 Садовая в цикле АПВ	ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно В 110 Садовая и КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая на ПС 110 кВ Береговая-1. Время работ: с 14:00 до 15:00	без отключения	не в транзите	Не задано	00:15
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	25.04.22	15.05.22	21 дн	Включить ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник и ВЛ 110 кВ Волна – Чайка через перемычку от оп.1 ВЛ 110 кВ Волна – Чайка до оп.30 ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник на время реконструкции на ПС 110 кВ Чайка 2С 110 кВ; демонтажа ЛР 110 Волна, ВЧЗ 110 Волна (Ф.А), на ВЛ 110 кВ Волна-Чайка и монтажа Блок Pass MO, наладка РЗА	ПЮЭС_ВРЭС_Ч Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2, В 110 Седанка (демонтирован участок провода от 2С 110 кВ до ЛР 110 Волна, Включить ВЛ 110 кВ Волна – Чайка и ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник с установленной перемычкой (восстановлены спуски от линейного портала ПС Чайка до ЛР 110 Спутник). Нагрузку ПС 110 кВ Седанка перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Бурун, нагрузку Т-2 ПС 110 кВ Чайка перевести на Т-1	без отключения		Не задано	ВЗ
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	25.04.22	25.04.22	1 дн	Изменение уставок для перевода ВЛ 110 кВ Анисимовка/г-Фридман/г-ХФЗ на ОВ 110 для последующего текущего ремонта В 110 Анисимовка/г	ПЮЭС_ПРЭС Отключить ОВ 110	с отключением		Не задано	01:00
ПС 110 кВ Э	СВ 110	25.04.22	29.04.22	5 дн	Текущий ремонт СР 110 2С, ТН 110 2С	ПЦЭС_ЮАРЭС Отключить и заземлить СВ 110, 2С 110 кВ, Включить Ремонтную перемычку, нагрузку Т-2 перевести на Т-1	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	25.04.22	15.05.22	21 дн	Включить ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник и ВЛ 110 кВ Волна – Чайка через перемычку от оп.1 ВЛ 110 кВ Волна – Чайка до оп.30 ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник на время реконструкции на ПС 110 кВ Чайка 2С 110 кВ; демонтажа ЛР 110 Волна, ВЧЗ 110 Волна (Ф.А), на ВЛ 110 кВ Волна-Чайка и монтажа Блок Pass MO, наладка РЗА	ПЮЭС_ВРЭС_Ч Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2, В 110 Седанка (демонтирован участок провода от 2С 110 кВ до ЛР 110 Волна, Включить ВЛ 110 кВ Волна – Чайка и ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник с установленной перемычкой (восстановлены спуски от линейного портала ПС Чайка до ЛР 110 Спутник). Нагрузку ПС 110 кВ Седанка перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Бурун, нагрузку Т-2 ПС 110 кВ Чайка перевести на Т-1	без отключения		Не задано	ВЗ
ПС 110 кВ Западная	В 110 Раздольное-1	25.04.22	28.04.22	4 дн	Капитальный ремонт В 110 Раздольное-1, опробование действия привода В 110 Раздольное-1 в цикле АПВ	ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить В 110 Раздольное-1, с переводом ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 через ОВ 110 и ОСШ 110 кВ на 2СШ 110 кВ. Для опробования, АГ-15мин	с отключением	с переводом на ОВ	Не задано	1
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Анисимовка/г	26.04.22	26.04.22	1 дн	Текущий ремонт и опробование действия привода В 110 Анисимовка/г в цикле АПВ, высоковольтные испытания В 110 Анисимовка/г	ПЮЭС_ПРЭС Опробование (АГ-15 мин), отключить и заземлить В 110 Анисимовка/г, с включением ВЛ 110 кВ Анисимовка/г – Фридман/г – ХФЗ через ОВ 110 на ОСШ 110 кВ (АГ-2 ч.)	с отключением	с переводом на ОВ	Не задано	02:00
ПС 220 кВ Чугуевка	АТ-1	27.04.22	27.04.22	1 дн	Опробование действия привода В 110 АТ-1 и В 220 АТ-1 поочередно в цикле АПВ	ПЭС Отключить кратковременно В 110 АТ-1 и В 220 АТ-1. Время выполнения работ с 13:00 до 16:00	без отключения	не в транзите	Не задано	00:15
ПС 220 кВ Чугуевка	СВ 110	27.04.22	27.04.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПЭС Отключить кратковременно СВ 110. Время выполнения работ с 08:00 до 12:00	с отключением		Не задано	00:15
ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	25.04.22	25.04.22	1 дн	Демонтаж спусков от линейного портала ПС 110 кВ Чайка до ЛР 110 Волна для последующей реконструкции 2С 110 кВ и замена ЛР 110 Волна, ВЧЗ 110 Волна (Ф.А) на ВЛ 110 кВ Волна-Чайка на ПС 110 кВ Чайка на Блок Pass MO, наладка устройств РЗА.	ПЮЭС_ВРЭС_Ч Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна – Чайка, 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник. Отключить СВ 110, В 110 Т-2, В 110 Седанка. Нагрузку ПС 110 кВ Седанка перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Бурун, нагрузку ПС 110 кВ Чайка перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Лазурная (через Шины 35 кВ ПС 110 кВ Спутник). Работы выполнить после завершения реконструкции ПС 110 кВ Чайка	с отключением		Нет	04:00
ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	25.04.22	15.05.22	21 дн	Включить ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник и ВЛ 110 кВ Волна – Чайка через перемычку от оп.1 ВЛ 110 кВ Волна – Чайка до оп.30 ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник на время реконструкции 2С 110 кВ; демонтажа ЛР 110 Волна, ВЧЗ 110 Волна (Ф.А), на ВЛ 110 кВ Волна-Чайка на ПС 110 кВ Чайка и монтажа Блок Pass MO.	ПЮЭС_ВРЭС_Ч Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2, В 110 Седанка (демонтирован участок провода от 2С 110 кВ до ЛР 110 Волна, Включить ВЛ 110 кВ Волна – Чайка и ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник с установленной перемычкой (восстановлены спуски от линейного портала ПС Чайка до ЛР 110 Спутник). Нагрузку ПС 110 кВ Седанка перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Бурун, нагрузку Т-2 ПС 110 кВ Чайка перевести на Т-1	без отключения		Не задано	ВЗ
ПС 110 кВ Вадимовка	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	27.04.22	28.04.22	2 дн	Высоковольтные испытания ТТ 110 2С	ПЦЭС_ЧернРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, Отключить ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная на ПС 110 кВ Вадимовка, СВ 110, Т-2	без отключения	не в транзите	Не задано	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	27.04.22	27.04.22	1 дн	Изменение уставок для перевода ВЛ 110 кВ Вокальная/г-ХФЗ на ОВ 110 для последующего ремонта В 110 Вокальная/г	ПЮЭС_ПРЭС Отключить ОВ 110	с отключением		Не задано	01:00

ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	25.04.22	25.04.22	1 дн	ВПр для демонтажа спусков от линейного портала ПС 110 кВ Чайка до ЛР 110 Волна для последующей реконструкции 2С 110 кВ на ПС 110 кВ Чайка и замены ЛР 110 Волна, ВЧЗ 110 Волна (Ф.А) на ВЛ 110 кВ Волна-Чайка на ПС 110 кВ Чайка на Блок Pass MO, наладка РЗА.	ПКОЭС_ВРЭС_Ч Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник, 2С 110 кВ ПС 110 кВ Чайка, отключить СВ 110, В 110 Т-2, В 110 Седанка на ПС 110 кВ Чайка. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна – Чайка 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 110 кВ Волна: Включить РЗ РЛ 110 Чайка в ст. Л, 3.На ПС 110 кВ Чайка: Включить ЗН ЛР 110 Волна в ст ВЛ. С установкой переносного заземления на месте производства работ. Нагрузку ПС 110 кВ Седанка перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Бурун, нагрузку ПС 110 кВ Чайка перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Лазурная (через Шины 35 кВ ПС 110 кВ Спутник). Работы выполнить после завершения реконструкции 1С 110 кВ на ПС 110 кВ Чайка	с отключением	под наведенн ым напряжен нем	Нет	04:00
ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	25.04.22	15.05.22	21 дн	Включить ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник и ВЛ 110 кВ Волна – Чайка через перемычку от оп.1 ВЛ 110 кВ Волна – Чайка до оп.30 ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник на время реконструкции на ПС 110 кВ Чайка 2С 110 кВ; демонтажа ЛР 110 Волна, ВЧЗ 110 Волна (Ф.А), на ВЛ 110 кВ Волна-Чайка и монтажа Блока Pass MO.	ПКОЭС_ВРЭС_Ч Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2, В 110 Седанка (демонтирован участок провода от 2С 110 кВ до ЛР 110 Волна. Включить ВЛ 110 кВ Волна – Чайка и ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник с установленной перемычкой (восстановлены спуски от линейного портала ПС Чайка до ЛР 110 Спутник). Нагрузку ПС 110 кВ Седанка перевести по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Бурун, нагрузку Т-2 ПС 110 кВ Чайка перевести на Т-1	с отключением		Нет	ВЗ
ПС 110 кВ Годобин	ВЛ 110 кВ Патрокл – Годобин с оттайкой на ПС Улисс	28.04.22	29.04.22	2 дн	Высоковольтные испытания В 110 Патрокл	ПКОЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Патрокл, отключить ВЛ 110 кВ Патрокл – Годобин с оттайкой на ПС Улисс на ПС 110 кВ Годобин	без отключения	не в трансита	Не задано	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Вокзальная/г	28.04.22	28.04.22	1 дн	Текущий ремонт и опробование действия привода В 110 Вокзальная/г в цикле АПВ	ПКОЭС_ПРЭС для опробования действия привода В 110 Вокзальная/г АГ-15 мин, отключить и заземлить В 110 Вокзальная/г, с включением ВЛ 110 кВ Вокзальная/г – ХФЗ через ОВ 110 на ОСШ 110 кВ (АГ-2 ч.)	с отключением	с переводо м на ОВ	Не задано	02:00
ПС 110 кВ Междуречье	СВ 110	25.04.22	26.04.22	2 дн	Высоковольтные испытания ТН 110 1С	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-1, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включени ем ремонтно й перемычки	Не задано	02:00