

ЛЭП и ЭЛТ июль 2022 (Утв)

Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количеств	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность
Объект: ПС 220 кВ Чугуевка								
СВ 110	11.07.22	15.07.22	5 дн	Текущий ремонт СР 110 2С	ПСЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, СВ 110 кВ, отключить ТН 110 2С, В 110 Т-2, ВЛ 110 кВ Молодёжная-Чугуевка. Нагрузку Т-2 перевести на Т-1	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	11.07.22	15.07.22	5 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Молодежная, В 110 Молодежная, ШР 110 Молодежная, Текущий ремонт СР 110 2С. Профилактический контроль РЗА КСЗ (ЭЗП-16-36), АУВ.	ПСЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка, В 110 Молодежная, 2С 110 кВ, СВ 110	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	11.07.22	15.07.22	5 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Молодежная, В 110 Молодежная, ШР 110 Молодежная	ПСЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка, В 110 Молодежная, 2С 110 кВ, отключить СВ 110, ТН 110 2С, В 110 Т-2. Нагрузку Т-2 перевести на Т-1	с отключением		02:00
АТ-1	06.07.22	10.07.22	5 дн	ВПр на время капитального ремонта В 110 АТ-1	ПСЭС Отключить и заземлить В 110 АТ-1, с отключением АТ-1	с отключением		2
2С 110 кВ	11.07.22	15.07.22	5 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Молодежная, В 110 Молодежная, ШР 110 Молодежная	ПСЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка, В 110 Молодежная, 2С 110 кВ, отключить СВ 110, ТН 110 2С, В 110 Т-2. Нагрузку Т-2 перевести на Т-1	с отключением		02:00
2С 110 кВ	11.07.22	15.07.22	5 дн	Текущий ремонт СР 110 2С	ПСЭС Отключить и заземлить СВ , 2С 110 кВ, отключить 110,ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка, ТН 110 2С, В 110 Т-2, В 110 Молодежная. Нагрузку Т-2 перевести на Т-1	с отключением		02:00
Объект: ПС 220 кВ Арсеньев-2								
ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	15.07.22	15.07.22	1 дн	Охранное напряжение на время технического обслуживания ТТ 110 Рет.	Отключить и заземлить В 110 Рет с отключением ВЛ 110 кВ Реттиховка - Арсеньев-2 на ПС 220 кВ Арсеньев-2	без отключения	не в транзите	02:00
Объект: ПС 110 кВ Хороль								
ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	21.07.22	22.07.22	2 дн	Охранное напряжение на время капитального ремонта ШР 110 Петровичи	Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Петровичи, отключить ТН 110 2С, на ПС 110 кВ Хороль: ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи и ВЛ 110 кВ Ярославка-Хороль, нагрузку Т-2 перевести на Т-1, АГ-2ч.	без отключения	не в транзите	02:00
ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	11.07.22	15.07.22	5 дн	Охранное напряжение на время капитального ремонта В 110 Приозерная	ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить В 110 Приозерная, отключить ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная на ПС 110 кВ Хороль	без отключения	не в транзите	1
ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	11.07.22	13.07.22	3 дн	Охранное напряжение на время капитального ремонт ШР 110 ТН 1С, СР 110 1С, ШР 110 Камень-Рыболов	ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Камень-Рыболов , ТН 110 1С, отключить СР 110 1С, СР 110 2С,Т-1, В 110 Т-1, на ПС 110 кВ Хороль: ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная и ВЛ 110 кВ Хороль - Камень Рыболов на ПС 110 кВ Хороль. Включить ЗН СР 110 1С в ст. СР	без отключения	не в транзите	02:00
ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	21.07.22	22.07.22	2 дн	Охранное напряжение на время капитального ремонта ШР 110 Петровичи	ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Петровичи, отключить ТН 110 2С, на ПС 110 кВ Хороль: ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи и ВЛ 110 кВ Ярославка-Хороль, нагрузку Т-2 перевести на Т-1, АГ-2ч.	без отключения	не в транзите	02:00

2С 110 кВ	21.07.22	22.07.22	2 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Петровичи	ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Петровичи, отключить ТН 110 2С, ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи, ВЛ 110 кВ Ярославка-Хороль на ПС 110 кВ Хороль, нагрузку Т-2 перевести на Т-1	с отключением		02:00
1С 110 кВ	11.07.22	13.07.22	3 дн	Капитальный ремонт ШР 110 ТН 1С, СР 110 1С, ШР 110 Камень-Рыболов	ПЦЭС_УссРЭС Отключить и заземлить В 110 Камень-Рыболов, 1С 110 кВ, ТН 110 1С, отключить СР 110 1С, СР 110 2С, Т-1, В 110 Т-1, на ПС 110 кВ Хороль: ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная и ВЛ 110 кВ Хороль - Камень Рыболов . Включить ЗН СР 110 1С в ст. СР	с отключением		02:00
Объект: ПС 110 кВ Тереховка								
СВ 110	30.06.22	01.07.22	2 дн	ВПр СВ 110 при отключении 2С 110 кВ на время оперирования ОД 110 Т-2 (ввод в работу Т-2 после высоковольтных испытаний ТТ 110 Т-2)	ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить Т-2, отключить 2С 110 кВ, Отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ, АГ-1ч	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
Объект: ПС 110 кВ Студгородок								
ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	18.07.22	20.07.22	3 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Уссурийск-1	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная, отключить В 110 Т-2, Т-2, нагрузку Т-2 перевести на Т-1	с отключением		02:00
Объект: ПС 110 кВ Реттиховка								
ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	18.07.22	22.07.22	5 дн	Охранное напряжение на время капитального ремонта В 110 М, опробования действия привода В 110 М в цикле АПВ, текущего ремонта ШР 110 Т-1	ПЦЭС_ЧерРЭС Отключить и заземлить В 110 М, 1С 110 кВ, В 110 Т-1, Т-1. отключить ВЛ 110 кВ М – Реттиховка на ПС 110 кВ Реттиховка, ТН 110 1С, СР 110 1С Нагрузку Т-1 перевести на Т-2, АГ-24 ч, для опробования действия привода с АГ 15 мин, Отключить и заземлить В 110 М, ВЛ 110 кВ М – Реттиховка на ПС 110 кВ Реттиховка, Нагрузку Т-1 перевести на Т-2, АГ-2 ч.	без отключения	не в транзите	1
1С 110 кВ	18.07.22	22.07.22	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 Т-1	ПЦЭС_ЧернРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Т-1, Т-1, Отключить В 110 М, ВЛ 110 кВ М – Реттиховка на ПС 110 кВ Реттиховка, Нагрузку Т-1 перевести на Т-2	с отключением		02:00
Объект: ПС 110 кВ Раздольное-1								
ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1	11.07.22	15.07.22	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Пушкинская, капитальный ремонт В 110 Пушкинская	ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1, В 110 Пушкинская, отключить ШР 110 Пушкинская АГ КР ЛР 110 Пушкинская - 2 часа АГ КР В 110 Пушкинская - ВЗ	с отключением		ВЗ
Объект: ПС 110 кВ Промышленная								
СОВ 110	25.07.22	29.07.22	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 Уссурийск-1, ШР 110 Полевая, ШР 110 СОВ 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Рем пер 110 кВ, ШР 110 ТН 2С	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Уссурийск-1, В 110 Полевая, СОВ 110, В 110 Т-2, Рем пер 110 кВ, ТН 110 2С, отключить на ПС 110 кВ Промышленная: ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная, ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая.	с отключением		02:00
ОСШ 110 кВ	25.07.22	28.07.22	4 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Полевая , ОР 110 Полевая	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Промышленная-Полевая, ОСШ 110 кВ, отключить СОВ 110, В 110 Полевая.	с отключением		02:00

ОСШ 110 кВ	18.07.22	20.07.22	3 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-1 , ОР 110 Уссурийск-1	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная, ОСШ 110 кВ, отключить СОВ 110, В 110 Уссурийск-1. Изменение сроков согласовано с	с отключением		02:00
ОСШ 110 кВ	18.07.22	21.07.22	4 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-2 , ОР 110 Уссурийск-2, ОР Рем пер	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная, ОСШ 110 кВ, Рем пер 110 кВ отключить СОВ 110, В 110 Уссурийск-2, ОР Рем пер	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	18.07.22	21.07.22	4 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-2, ОР 110 Уссурийск-2	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная, ОСШ 110 кВ, отключить СОВ 110, В 110 Уссурийск-2. Суммарная нагрузка ОН более 10 МВт	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	18.07.22	20.07.22	3 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-1, ОР 110 Уссурийск-1	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная, ОСШ 110 кВ, отключить СОВ 110. В 110 Уссурийск-1, Изменение сроков согласовано с собственником	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	25.07.22	29.07.22	5 дн	ЗРР для текущего ремонта ШР 110 Уссурийск-1, ШР 110 Полевая, ШР 110 СОВ 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Рем пер 110 кВ, ШР 110 ТН 2С	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Уссурийск-1, В 110 Полевая, СОВ 110, В 110 Т-2, Рем пер 110 кВ, ТН 110 2С, отключить на ПС 110 кВ Промышленная-Полевая. ВЛ 110 кВ Уссурийск-1	без отключения	не в транзите	02:00
ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	25.07.22	29.07.22	5 дн	Охранное напряжение для текущего ремонта ШР 110 Уссурийск-1, ШР 110 Полевая, ШР 110 СОВ 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Рем пер 110 кВ, ШР 110 ТН 2С, опробования действия привода В 110 Полевая в цикле АПВ	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Уссурийск-1, В 110 Полевая, СОВ 110, В 110 Т-2, Рем пер 110 кВ, ТН 110 2С, отключить на ПС 110 кВ Промышленная-Полевая. ВЛ 110 кВ Уссурийск-1	без отключения	не в транзите	02:00
ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	25.07.22	28.07.22	4 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Полевая , ОР 110 Полевая	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Промышленная-Полевая, ОСШ 110 кВ, отключить В 110 Полевая, СОВ 110	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	27.06.22	01.07.22	5 дн	ОхН на время капитального ремонта В 110 Полевая, высоковольтных испытаний В 110 Полевая	ПЦЭС_ЮжРЭС отключить и заземлить В 110 Полевая, отключить ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая на ПС 110 кВ Промышленная	без отключения	не в транзите	1
В 110 Уссурийск-1	25.07.22	29.07.22	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 Уссурийск-1, ШР 110 Полевая, ШР 110 СОВ 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Рем пер 110 кВ, ШР 110 ТН 2С	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Уссурийск-1, В 110 Полевая, СОВ 110, В 110 Т-2, Рем пер 110 кВ, ТН 110 2С, отключить на ПС 110 кВ Промышленная-Полевая. ВЛ 110 кВ Уссурийск-1	с отключением		02:00
В 110 Уссурийск-1	18.07.22	20.07.22	3 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-1 ,	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная, В 110 Уссурийск-1 Изменение сроков согласовано с собственником (Артемчик А.А.)	с отключением		02:00
В 110 Полевая	25.07.22	28.07.22	4 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Полевая ,	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить В 110 Полевая, ВЛ 110 кВ Промышленная-Полева	с отключением		02:00
В 110 Полевая	25.07.22	29.07.22	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 Уссурийск-1, ШР 110 Полевая, ШР 110 СОВ 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Рем пер 110 кВ, ШР 110 ТН 2С, опробование действия привода В 110 Полевая в цикле АПВ	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Уссурийск-1, В 110 Полевая, СОВ 110, В 110 Т-2, Рем пер 110 кВ, ТН 110 2С, отключить на ПС 110 кВ Промышленная-Полевая. ВЛ 110 кВ Уссурийск-1	с отключением		02:00
В 110 Полевая	01.07.22	01.07.22	1 дн	капитальный ремонт В 110 Полевая, высоковольтные испытания В 110 Полевая	отключить и заземлить В 110 Полевая, отключить ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая на ПС 110 кВ Промышленная АГ для испытаний 4 часа АГ для КР 48 часов	с отключением		1
В 110 Уссурийск-2	18.07.22	21.07.22	4 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-2 , ОР 110 Уссурийск-2	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная, ОСШ 110 кВ, отключить СОВ 110, В 110 Уссурийск-2. Примерное ВДУ: Тарасов ОН ПС	с отключением		02:00

2С 110 кВ	25.07.22	29.07.22	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 Уссурийск-1, ШР 110 Полевая, ШР 110 СОВ 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Рем пер 110 кВ, ШР 110 ТН 2С	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Уссурийск-1, В 110 Полевая, СОВ 110, В 110 Т-2, Рем пер 110 кВ, ТН 110 2С, отключить на ПС 110 кВ Промышленная – Полевая на ПС 110 кВ Полевая.	с отключением		02:00
Объект: ПС 110 кВ Промузел								
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел	18.07.22	18.07.22	1 дн	Охранное напряжение на время отбора проб масла из вводов В 110 АТЭЦ.	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить В 110 АТЭЦ Отключить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Промузел на ПС 110 кВ Промузел.	без отключения	не в транзите	01:00
В 110 АТЭЦ	18.07.22	18.07.22	1 дн	Отбор проб масла из вводов В 110 АТЭЦ.	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить В 110 АТЭЦ Отключить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Промузел на ПС 110 кВ Промузел.	с отключением		01:00
Объект: ПС 110 кВ Полевая								
СВ 110 2-3С	25.07.22	29.07.22	5 дн	Профвосстановление КСЗ СВ 110 2-3С, АУВ СВ 110 2-3С. Капитальный ремонт ШР 110 Т-3, ШР 110 ТН 3С, СР 110 3С	ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить 3С 110 кВ, СВ 110 2-3С, В 110 Т-3, ТН 110 3С. Отключить Т-3, ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая на ПС 110 кВ Полевая; С выводом КСЗ СВ 110 2-3С с 4 по 8 июля	с отключением		02:00
СВ 110 2-3С	08.07.22	08.07.22	1 дн	Текущий ремонт СВ 110 2-3С, опробование действия привода СВ 110 2-3С	ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить СВ 110 2-3С, АГ-2ч, Отключить временно для опробования действия привода В 110 Липовцы, АГ-15 мин	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	27.06.22	01.07.22	5 дн	Охранное напряжение для капитального ремонта В 110 Промышленная, опробования действия привода В 110 Промышленная в цикле АПВ	ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить В 110 Промышленная, отключить ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая на ПС 110 кВ Полевая. АГ-36ч. Кратковременно отключить для опробования В 110 Промышленная – Полевая на ПС 110 кВ Полевая.	без отключения	не в транзите	1
ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	25.07.22	29.07.22	5 дн	Охранное напряжение на время капитального ремонта ШР 110 Т-3, ШР 110 ТН 3С, СР 110 3С, Профконтроль ДЗШ 3С 110 кВ.	ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить 3С 110 кВ, СВ 110 2-3С, В 110 Т-3, Т-3, ТН 110 3С. Отключить ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая на ПС 110 кВ Полевая.	без отключения	не в транзите	02:00
3С 110 кВ	25.07.22	29.07.22	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Т-3, ШР 110 ТН 3С, СР 110 3С, Профконтроль ДЗШ 3С 110 кВ	ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить 3С 110 кВ, СВ 110 2-3, В 110 Т-3, ТН 110 3С. Отключить Т-3, ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая на ПС 110 кВ Полевая.	с отключением		02:00
Объект: ПС 110 кВ Новый мир								
СВ 110	11.07.22	12.07.22	2 дн	Высоковольтные испытания ТН 110 1С	ПЮЭС_АРЭС Отключить СВ 110, перевести нагрузку на Т-2, включить Ремонтную перемычку 110 кВ, отключить ЛР 110 Топаз	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
Объект: ПС 110 кВ Молодежная								
Ремонтная перемычка 110 кВ	18.07.22	22.07.22	5 дн	Капитальный ремонт Рпер 110 Арсеньев-2	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная, Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная	18.07.22	22.07.22	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Арсеньев-2, Рпер 110 Арсеньев-2	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 Молодежная, 2С 110 кВ, Ремонтную перемычку 110 кВ. С отключением СВ 110.	с отключением		02:00
Объект: ПС 110 кВ М								
ВЛ 110 кВ Сибирцево/т – М	25.07.22	27.07.22	3 дн	Охранное напряжение на время текущего ремонта ШР 110 Т-1/3, СР 110 1С	Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Т-1/3. Отключить ТН 110 1С, СР 110 1С и СР 110 2С. Включить ЗН СР 110 2С в ст. СР. Отключить ВЛ 110 кВ Сибирцево/т – М на ПС 110 кВ М.	без отключения	не в транзите	02:00
1С 110 кВ	25.07.22	27.07.22	3 дн	Текущий ремонт ШР 110 Т-1/3, СР 110 1С	ПЦЭС_ЧЕРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Т-1/3; отключить ,СР 110 1С, СР 110 2С, ТН 110 1С, ВЛ 110 кВ Сибирцево/т - М на ПС 110 кВ М. Включить ЗН СР 110 2С в ст. СР.	с отключением		02:00

Объект: ПС 110 кВ Давыдовка								
СВ 110	27.07.22	28.07.22	2 дн	Высоковольтные испытания СВ 110	ПЮЭС АРЭС Отключить и заземлить СВ 110	с отключением		04:00
ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка	29.07.22	29.07.22	1 дн	Охранное напряжение на время высоковольтных испытаний В 110 Пушкинская	ПЮЭС АРЭС отключить и заземлить В 110 Пушкинская. Отключить ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка	без отключения	не в транзите	04:00
ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	07.07.22	08.07.22	2 дн	Охранное напряжение на время высоковольтных испытаний В 110 Западная	ПЮЭС АРЭС Отключить и заземлить В 110 Западная. Отключить ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка	без отключения	не в транзите	04:00
Объект: ПС 110 кВ Гранит								
СП-110	11.07.22	15.07.22	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 З, СР 110 1С, ШР 110 Т-1	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ З – Гранит, СП-110, 1С 110 кВ, В 110 Т-1, нагрузку Т-1 перевести на Т-2	с отключением		02:00
СП-110	20.07.22	21.07.22	2 дн	Капитальный ремонт СР 110 2С, ЛР 110 Уссурийск-2	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная, СП-110, 2С 110 кВ, отключить В 110 Т-2, нагрузку Т-2 перевести на Т-1	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	20.07.22	21.07.22	2 дн	Капитальный ремонт СР 110 2С, ЛР 110 Уссурийск-2	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная, СП-110, 2С 110 кВ, отключить В 110 Т-2, Т-2, нагрузку Т-2 перевести на Т-1. Питание	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ З – Гранит	11.07.22	15.07.22	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 З, СР 110 1С, ШР 110 Т-1	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ З – Гранит, СП-110, 1С 110 кВ, В 110 Т-1, нагрузку Т-1 перевести на Т-2	с отключением		02:00
Объект: ПС 110 кВ Голубовка								
СВ 110	06.07.22	07.07.22	2 дн	Отбор проб масла из вводов СВ 110.	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить СВ 110. Выполнить работы в период монтажа грозороса на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка (оп. №0678-70) и ВЛ 110 кВ Голубовка-Восточная/т	с отключением		01:00
ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка	06.07.22	07.07.22	2 дн	Охранное напряжение на время отбора проб масла из вводов В 110 Широкая.	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить В 110 Широкая. Отключить ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка на ПС 110 кВ Голубовка. Выполнить работы в период монтажа грозороса на двухцепном участке ВЛ 110	без отключения	не в транзите	01:00
ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка	06.07.22	07.07.22	2 дн	Отбор проб масла из вводов В 110 Восточная/т.	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить В 110 Восточная/т. Отключить ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка на ПС 110 кВ Голубовка. Выполнить работы в период монтажа грозороса на двухцепном	без отключения	не в транзите	01:00
Объект: ПС 110 кВ ВТЭЦ-1								
КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	27.06.22	01.07.22	5 дн	Капитальный ремонт В 110 Волна, ЛР 110 Волна, опробование действия привода В 110 Волна в цикле АПВ, высоковольтные испытания В 110 Волна	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить В 110 Волна, КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т, для капитального ремонта В 110 Волна АГ- ВЗ. Для опробования АГ-15мин. АГ-для ПС 110 Волна 2 часа	с отключением		1
Объект: ПС 110 кВ Амурская								
КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	08.07.22	08.07.22	1 дн	Отбор проб масла из ТН 110 2С.	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ. Отключить: СВ 110, В 110 Т-2, КВЛ 110 кВ 2 Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ Амурская. На ПС 110 кВ 1Р/т отключить СВ 110	без отключения	не в транзите	01:00
Объект: ОДИАС ПЭС ДРСК								

Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	18.07.22	21.07.22	4 дн	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время выполнения работ по замене изоляции, ремонту провода на ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	ПЦЭС Снижение объема ОН на величину более на величину 16 МВт Приморское РДУ: Теряется ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит	с отключением		02:00
Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	20.07.22	21.07.22	2 дн	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время капитального ремонта ЛР 110 Уссурийск-2 на ПС 110 кВ Гранит по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	Приморское РДУ: Теряется ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная: От ПА ДЭС Востока – ДАПНУ Приморский ГРЭС – ВДВ	с отключением		02:00
Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	18.07.22	21.07.22	4 дн	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время текущего ремонта ЛР 110 Уссурийск-2, ОР 110 Уссурийск-2 на ПС 110 кВ Промышленная по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	Приморское РДУ: Теряется ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная: От ПА ДЭС Востока – ДАПНУ Приморский ГРЭС – ВДВ	с отключением		02:00
КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	20.06.22	01.07.22	12 дн	Ручная расчистка просеки, обрезка крон деревьев, замена поддерживающего зажима	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ 1Р/т включить СВ 110	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка	06.07.22	07.07.22	2 дн	Монтаж грозотроса на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка (оп.№№978-79) и ВЛ 110 кВ Восточная/т-Голубовка (оп.№№91-2)	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка 1.С производством работ по технологической карте. 2.На ПС 220 кВ Широкая: Включить ЭН ДР 110 Голубовка в ст.п. 3 На ПС 110	с отключением	под наведенным напряжением	02:00
ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	18.07.22	21.07.22	4 дн	замена изоляции, ремонт провода на ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная Питание потребителей ПС 110 кВ Новоникольск осуществляется по сети 35 кВ от ПС 110 кВ	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	25.07.22	29.07.22	5 дн	Установка птицевоздушных устройств	ПЦЭС_ЧернРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	с отключением		01:00
ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка	06.07.22	07.07.22	2 дн	Монтаж грозотроса на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка (оп.№№978-79) и ВЛ 110 кВ Восточная/т-Голубовка (оп.№№91-2)	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка (оп.№№978-79) и ВЛ 110 кВ Восточная/т-Голубовка (оп.№№91-2) для монтажа грозотроса на двухцепном участке. С переводом ПС	с отключением	с включением на ночь	02:00
ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	04.07.22	08.07.22	5 дн	Ручная чистка просеки, обрезка крон деревьев, замена битых изоляторов.	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2.	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел	17.07.22	19.07.22	3 дн	Ручная чистка просеки, обрезка крон деревьев.	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел.	с отключением		01:00
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	08.07.22	09.07.22	2 дн	Установка птицевоздушных устройств	ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	04.07.22	06.07.22	3 дн	Установка птицевоздушных устройств	ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	18.07.22	29.07.22	12 дн	Ручная расчистка просеки, обрезка крон деревьев	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р. С переводом питания ПС 110 кВ Котельная 2Р по сети 6 кВ. С включением СВ 110 на ПС 110 кВ Бурун	с отключением		01:00