

Годовая программа ремонтов основных фондов филиала ОАО "ДРСК" Амурские ЭС" на 2014 г.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1. Годовая программа капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования СП "ВЭС" филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2014 г.				
	<u>Всего ремонт</u>			
1	<u>Передаточные устройства</u>			
1.1	ВЛ-110 кВ			
	МРЭС			
1.1.1	Михайловка-Тамбовка инв.№ VS0002950	капитальный	январь	Чистка просеки средней густоты вручную - 1 га. (ЦП №1.1)
	ОРЭС			
1.1.2	Хвойная-Озерная инв.№ VS0003027	капитальный	март	Замена изоляторов ПС-70 - 5 шт. (листок осмотра)
1.1.3	Озерная-Полевая инв.№ VS0003085	капитальный	декабрь	Обваловка опор привозным грунтом - 3 шт. (листок осмотра)
	РРЭС			
1.1.4	ГРЭС-Михайловка инв.№ VS0003282	капитальный	ноябрь	Обваловка опор привозным грунтом - 3 шт. (листок осмотра)
1.2	ВЛ-35 кВ			
	АРЭС			
1.2.1	Набережная-Ленинское инв.№ VS0003097	капитальный	сентябрь	Замена изоляторов ЛК-70 - 9 шт. (листок осмотра)
1.2.2	Ленинское-Касаткино инв.№ VS0003097	капитальный	август	Замена изоляторов ЛК-70 - 9 шт. (листок осмотра)
1.2.3	Набережная-Иннокентьевка инв.№ VS0003099	капитальный	май	Замена изоляторов ШФ-35 - 30 шт. (листок осмотра)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.2.4	Архара-Отважное инв.№ VS0003102	капитальный	июнь	Замена грозотроса - 0.6 км. (тех.сост.)
1.2.5	Набережная-Спасск инв.№ VS0003100	капитальный	ноябрь	Замена изоляторов на ШФ-35 - 18 шт. (многолетний график)
			февраль	Чистка просеки редкой густоты вручную - 0.2 га. (ЦП №1.1)
			январь	Чистка просеки бульдозером - 5 га. (ЦП №1.1)
	МРЭС			
1.2.6	Михайловка-Поярково инв.№ VS0002954	капитальный	август	Ремонт контура заземления опор - 8 шт. (листок осмотра)
1.2.7	Поярково-Чесноково инв.№ VS0002955	капитальный	октябрь	Замена изоляторов ПС-70 - 5 шт. (листок осмотра)
1.2.8	отпайка на ПС "Прибрежное" инв.№ VS0002958	капитальный	октябрь	Замена изоляторов ПС-70 - 3 шт. (листок осмотра)
	ОРЭС			
1.2.9	Хвойная-Смелое инв.№ VS0003028	капитальный	сентябрь	Выправка опор - 1 шт., обваловка опор привозным грунтом - 2 шт. (многолетний график)
			декабрь	Чистка просеки бульдозером - 6.4 га. (многолетний график)
1.2.10	Таежная-Панино инв.№ VS0003029	капитальный	декабрь	Чистка просеки бульдозером - 7.6 га. (многолетний график)
1.2.11	Максимовка-Трудовая инв.№ VS0002953	капитальный	декабрь	Чистка просеки бульдозером - 12.8 га. (многолетний график)
1.2.12	Романовка-Новомихайловка инв.№ VS0003312	капитальный	май	Выправка опор - 1 шт., обваловка опор привозным грунтом - 2 шт. (листок осмотра)
			сентябрь	Замена изоляторов ПС-70 - 7 шт. (листок осмотра)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.2.13	Михайловка-Трудовое инв.№ VS0003086	капитальный	декабрь	Чистка просеки бульдозером - 2 га. (многолетний график)
	РЭС			
1.2.14	Куприяновка-Комплекс инв.№ VS0003217	капитальный	март	Чистка просеки бульдозером - 0.9 га. (многолетний график)
1.2.15	А-Виноградовка инв.№ VS0003388	капитальный	ноябрь	Обваловка опор привозным грунтом - 4 шт. (листок осмотра)
1.2.16	Завитая-Успеновка инв.№ VS0003219	капитальный	декабрь	Чистка просеки бульдозером -4 га.(многолетний график)
1.2.17	Успеновка-Белый Яр инв.№ VS0003218	капитальный	февраль	Чистка просеки бульдозером -1.5 га. (многолетний график)
1.2.18	Новорайчиха-Восток 1 инв.№ VS0003286	капитальный	декабрь	Обваловка опор привозным грунтом - 1 шт. (листок осмотра)
			ноябрь	Замена изоляторов ПС-70 - 5 шт. (листок осмотра)
			январь	чистка просеки бульдозером -2.4 га. (многолетний график)
1.2.19	Новорайчиха-Восток 2 инв.№ VS0003293	капитальный	декабрь	Обваловка опор привозным грунтом - 1 шт. (листок осмотра)
			январь	Чистка просеки бульдозером -2.4 га.(многолетний график)
1.2.20	Угольная-Куприяновка инв.№ VS0003299	капитальный	декабрь	Обваловка опор привозным грунтом - 2 шт. (листок осмотра)
1.2.21	РЭС-Малиновка инв.№ VS0003386	капитальный	апрель	Замена изоляторов ПС-70 - 3 шт. (листок осмотра)
1.2.22	А-Ст.Райчиха инв.№ VS0003290, № VS0003288	капитальный	январь	Чистка просеки бульдозером -3.5 га. (многолетний график)
1.2.23	РЭС-Новорайчиха инв.№ VS0003287	капитальный	ноябрь	Обваловка опор привозным грунтом - 2 шт. (многолетний график)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.2.25	VS0003287, ПРЭС-прогресс инв.№0003292	капитальный	март	Чистка просеки бульдозером -3.7 га. (многолетний график)
1.3	ВЛ-6-10 кВ			
	АРЭС			
	АСУ			
1.3.1	ф.6 ПС Архара инв.№ VS0012589	капитальный	май	Замена одностоечных опор - 1 шт., замена опор с 1-м подкосом - 2 шт., замена разъединителя - 1 шт. (недопустим. загнивание)
1.3.2	ф.10 ПС Архара инв.№ VS0003115	капитальный	май	Замена опор с 1-м подкосом - 1 шт. (недопустим. загнивание)
1.3.3	ф.1 ПС Набережная инв.№ VS0012585	капитальный	июнь	Замена опор с 1-м подкосом - 3 шт., замена разъединителя - 3 шт. (недопустим. загнивание)
1.3.4	ф.10 ПС Набережная инв.№ VS0012586	капитальный	июнь	Замена опор с 2-мя подкосами - 1 шт. (недопустим. загнивание)
	БСУ			
1.3.5	ф.14 ПС Отважное инв.№ VS0003122	капитальный	март	Замена одностоечных опор - 1 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 2 шт. (недопустим. загнивание) Замена изоляторов ШС-10 - 6 шт. (листок осмотра)
1.3.6	ф.13 ПС Отважное инв.№ VS0003120	капитальный	апрель	Замена одностоечных опор - 2 шт. (недопустим. загнивание) Замена изоляторов ШС-10 - 6 шт. (листок осмотра)
1.3.7	ф.10 ПС Архара инв.№ VS0003117	капитальный	май	Замена изоляторов ШС-10 - 9 шт. (листок осмотра)
	ИСУ			

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.8	ф.14 ПС Набережная инв. № VS 0003319	капитальный	июль	Замена изоляторов ШС-10 - 8 шт. (листок осмотра)
1.3.9	ф.10 ПС Ярцево инв. № VS 0003307	капитальный	июнь	Замена изоляторов ШС-10 - 3 шт., замена изоляторов ПС-70 - 3 шт. (листок осмотра)
			апрель	Выправка опор-10 шт. (АВР)
			март	Обваловка опор привозным грунтом-25 шт. (АВР)
1.3.10	ВЛ-10 кВ № 15 ПС Ярцево инв. № VS0003309	капитальный	март-апрель	Обваловка опор привозным грунтом-15 шт. (АВР)
1.3.11	ф.2 ПС Иннокентьевка инв. № VS 0003320	капитальный	август	Замена изоляторов ШС-10 - 5 шт., замена изоляторов ПС-70 - 3 шт. (листок осмотра)
			апрель	Выправка опор-14 шт. (АВР)
			февраль-март	Обваловка опор привозным грунтом-66 шт. (АВР)
	НСУ			
1.3.12	ф.3 ПС Спасск инв. № VS0003124	капитальный	апрель	Замена изоляторов ШС-10 - 30 шт. (листок осмотра)
1.3.13	ф.6 ПС Спасск инв. № VS0003126	капитальный	май	Замена изоляторов ШС-10 - 30 шт. (листок осмотра)
1.3.14	ф.8 ПС Спасск инв. № VS0003114	капитальный	июль	Замена изоляторов ШС-10 - 30 шт. (листок осмотра)
1.3.15	ф.10 ПС Спасск инв. № VS0003127	капитальный	апрель	Замена изоляторов ШС-10 - 30 шт. (листок осмотра)
1.3.16	ф.11 ПС Спасск инв. № VS0003125	капитальный	июнь	Замена изоляторов ШС-10 - 30 шт. (листок осмотра)
1.3.17	ф.12 ПС Спасск инв. № VS0003401	капитальный	август	Замена изоляторов ШС-10 - 30 шт. (листок осмотра)
	КСУ			

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.18	ф.1 ПС Касаткино инв.№ VS0003110	капитальный	октябрь	Замена одностоечных опор - 8 шт. (недопустим. загнивание)
			апрель	Выправка опор-14 шт. (АВР)
			февраль	Обваловка опор привозным грунтом-34 шт. (АВР)
			февраль	Замена одностоечных опор - 45 шт.
1.3.19	ф.2 ПС Касаткино инв.№ VS0003108	капитальный	сентябрь	Замена одностоечных опор - 8 шт. (недопустим. загнивание)
			апрель	Выправка опор-14 шт. (АВР)
1.3.20	ВЛ-10 кВ № 6 ПС Касаткино инв.№ VS0003303	капитальный	апрель	Выправка опор-20 шт. (АВР)
1.3.21	ф.7 ПС Касаткино инв.№ VS0003109	капитальный	июль	Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10 - 4 шт. (листок осмотра)
			апрель	Выправка опор-26 шт. (АВР)
			февраль-март	Обваловка опор привозным грунтом-91 шт. (АВР)
1.3.22	ф.1 ПС Ленинское инв.№ VS0003305	капитальный	июнь	Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10 - 2 шт. (листок осмотра)
			апрель	Выправка опор-8 шт. (АВР)
	БРЭС			
	БСУ			
1.3.23	ф.15 ПС Бурейск инв.№ VS0003264	капитальный	декабрь	Обваловка одностоечных опор привозным грунтом - 3 шт., обваловка опор с 1-м подкосом привозным грунтом - 4 шт. (листок осмотра)
			май	Замена изоляторов ШС-10 - 20 шт. (листок осмотра)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.24	ф.26 ПС Бурейск инв.№ VS0003276	капитальный	декабрь	Обваловка одностоечных опор привозным грунтом - 10 шт., обваловка опор с 1-м подкосом привозным грунтом - 5 шт. (листок осмотра)
			июнь	Замена изоляторов ШС-10 - 30 шт. (аварийн. откл.)
	ПСУ			
1.3.25	ф.4 ПС Прогресс инв.№ VS0003433	капитальный	июль	Замена кабеля - 0.278 км. (ЦП № 1.6)
1.3.26	ф.6 ПС Прогресс инв.№ VS0003433	капитальный	август	Замена кабеля - 0.636 км. (ЦП № 1.6)
	ЗРЭС			
	ЗСУ №1			
1.3.27	ф.21 ПС Завитая инв.№ AS0000776	капитальный	октябрь	Обваловка одностоечных опор привозным грунтом - 10 шт. (листок осмотра)
			июль	Замена изоляторов ШС-10 - 200 шт. (листок осмотра)
1.3.28	ф.1 ПС Городская инв.№ VS0003176	капитальный	сентябрь	Обваловка опор привозным грунтом - 10 шт. (листок осмотра)
1.3.29	ф.5 ПС Городская инв.№ AS0000778	капитальный	октябрь	Обваловка одностоечных опор привозным грунтом - 20 шт. (листок осмотра)
1.3.30	ф.13 ПС Завитая инв.№ AS0000783	капитальный	июнь	Замена разъединителя РЛНД - 1 шт. (неуд.тех. состояние)
	ЗСУ №2			
1.3.31	ф.1 ПС Болдыревка инв.№ VS0003220	капитальный	март	Замена одностоечных опор - 6 шт., замена опор с 1-м подкосом - 4 шт., обваловка опор привозным грунтом - 10 шт. (недопустим. загнивание)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.32	ф.15 ПС Завитая инв.№ VS0003173	капитальный	май	Замена одностоечных опор - 28 шт., замена опор с 1-м подкосом - 2 шт., обваловка опор привозным грунтом - 3 шт. (недопустим. загнивание, аварийное состояние)
	КСУ			
1.3.33	ф.6 ПС Куприяновка инв.№ VS0003212	капитальный	май	Замена опор с 1-м подкосом - 3 шт. (многолетний график)
				Замена одностоечных опор - 9 шт., замена опор с 1-м подкосом - 1 шт. (многолетний график)
			ноябрь	Обваловка опор с 1-м подкосом привозным грунтом- 3 шт. (листок осмотра)
1.3.34	ф.5 ПС Куприяновка инв.№ VS0003204	капитальный	март	Замена опор с 1-м подкосом - 2 шт. (недопустим. загнивание)
				Замена одностоечных опор - 8 шт. (недопустим. загнивание)
	МРЭС			
	МСУ			
1.3.35	ф.15 ПС Михайловка инв.№ VS0002963	капитальный	август	Замена изоляторов ШС-10 - 20 шт. (многолет. график)
1.3.36	ф.16 ПС Михайловка инв.№ VS0002992	капитальный	ноябрь	Обваловка одностоечных опор привозным грунтом - 20 шт. (листок осмотра)
			февраль	Обваловка опор привозным грунтом-19 шт. (АВР)
1.3.37	ф.19 ПС Михайловка инв.№ VS0002962	капитальный	июнь	Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10 - 100 шт. (аврийные отключения)
			март	Замена одностоечных опор - 3 шт. (недопустим. загнивание)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.38	ф.7 ПС Ильиновка инв.№ VS0002987	капитальный	ноябрь	Обваловка одностоечных опор привозным грунтом - 3 шт. (листок осмотра)
			март	Замена изоляторов ШС-10 - 18 шт. (листок осмотра)
			февраль	Обваловка опор привозным грунтом-18 шт. (АВР)
	ПСУ-1			
1.3.39	ф.7 ПС Коршуновка инв.№ VS0002966	капитальный	август	Замена опор с 1-м подкосом - 1 шт., замена провода - 0.4 км., замена разъединителя - 1 шт. (недопустим. загнивание)
				Замена одностоечных опор - 3 шт., замена укоса - 1 шт. (недопустим. загнивание)
1.3.40	ВЛ-10 кВ № 4 ПС Слава инв. №VS0012581	капитальный	март	Обваловка опор привозным грунтом-13 шт. (АВР)
1.3.41	ВЛ-10 кВ № 11 ПС Слава инв. №VS0012581	капитальный	март	Обваловка опор привозным грунтом-12 шт. (АВР)
	ЧСУ			
1.3.42	ф.1 ПС Чесноково инв.№ VS0003327	капитальный	апрель	Замена изоляторов ШС-10 - 18 шт. (листок осмотра)
	ОРЭС			
	ЕСУ			
1.3.43	ф.1 ПС Н-Михайловка инв.№ VS0003313	капитальный	июнь	Замена разъединителей - 2 шт., замена изоляторов на ШП-10 УХЛ-1 - 50 шт. (неуд.тех. состояние)
1.3.44	ф.10 ПС Хвойная инв.№ VS0003042	капитальный	ноябрь	Чистка просеки бульдозером - 1.6 га. (многолетний график)
	МСУ			

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.45	ф.6 ПС Максимовка инв.№ VS0003034	капитальный	декабрь	Чистка просеки бульдозером - 3 га. (многолетний график)
	ПСУ			
1.3.46	ф.8 ПС Озерная инв.№ VS0003039	капитальный	март	Замена одностоечных опор - 33 шт., замена опор с 1-м подкосом - 4 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 1 шт., замена подкоса - 1 шт., замена провода - 1 км., замена разъединителя - 3 шт. (недопустимое загнивание опор)
			декабрь	Обваловка одностоечных опор привозным грунтом- 10 шт. (листок осмотра)
	РРЭС			
	Ст.РСУ			
1.3.47	ф.6 ПС Старая Райчиха инв.№ VS0003235	капитальный	август	Замена изоляторов ШС-20 - 9 шт., замена изоляторов ПС-70 - 48 шт. (листок осмотра)
	РСУ			
1.3.48	ф.12 ПС А инв.№ VS0003447	капитальный	июнь	Замена одностоечных опор - 2 шт., замена опор с 1-м подкосом - 2 шт., замена разъединителя - 1 шт., обваловка ж/б.опоры с 1-м подкосом - 1 шт. (недопустимое загнивание опор)
1.3.49	ф.6 ПС А инв.№ VS0003449	капитальный	июль	Замена одностоечных опор - 14 шт., замена опор с 1-м подкосом - 2 шт., обваловка ж/б.одностоечных опор - 14 шт., обваловка ж/б.опоры с 1-м подкосом - 2 шт. недопустимое загнивание опор)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.50	ф.4 ПС Восток инв.№ VS0003036	капитальный	февраль	Замена одностоечных опор - 6 шт., замена опор с 1-м подкосом - 2 шт., замена разъединителя - 1 шт., обваловка ж/б.одностоечных опор - 6 шт., обваловка ж/б.опоры с 1-м подкосом - 2 шт.(неуд. состояние)
1.3.51	ВЛ-6-10 кВ	капитальный	май - июнь	Замена одностоечных опор - 7 шт.
1.4	ВЛ-0,4 кВ			
	АРЭС			
	БСУ			
1.4.1	с.Аркадьевка инв.№ VS0003137 (недопустимое загнивание опор)	капитальный	апрель	Замена одностоечных опор - 7 шт., замена опор с 1-м подкосом - 6 шт., замена однофазных вводов на СИП - 5 шт.
				Замена одностоечных опор - 1 шт., замена провода на СИП - 0.135 км., замена трехфазных вводов на СИП - 1 шт.
			октябрь	Замена одностоечных опор - 2 шт., замена опор с 1-м подкосом - 3 шт., замена однофазных вводов - 7 шт.
				Замена одностоечных опор - 6 шт., замена опор с 1-м подкосом - 3 шт., замена однофазных вводов - 7 шт.
			август	Замена провода на СИП - 0.76 км., замена однофазных вводов - 35 шт.
			сентябрь	Замена провода на СИП - 0.4 км., замена однофазных вводов - 17 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.4.2	с.Могилевка инв.№ VS0003152 (недопустимое загнивание опор)	капитальный	июль	Замена одностоечных опор - 3 шт., замена опор с 1-м подкосом - 3 шт., замена однофазных вводов - 4 шт., замена трехфазных вводов - 1 шт.
			июнь	Замена одностоечных опор с 1-м подкосом - 2 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 1 шт., замена однофазных вводов - 5 шт.
1.4.3	с.Новосергеевка инв.№ VS0003158	капитальный	июнь	Замена провода на СИП - 0.36 км., замена однофазных вводов - 6 шт. (разделение вводов)
1.4.4	с.Заречное инв.№ VS0003138	капитальный	октябрь	Замена одностоечных опор - 5 шт., замена одностоечных опор с 1-м подкосом - 2 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 1 шт., замена однофазных вводов на СИП - 6 шт.(недопустимое загнивание опор)
1.4.5	с.Черноберезовка инв.№ VS0003154 (недопустимое загнивание опор)	капитальный	август	Замена одностоечных опор - 1 шт., замена одностоечных опор с 1-м подкосом - 3 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 1 шт., замена однофазных вводов на СИП - 3 шт.
				Замена одностоечных опор - 5 шт., замена одностоечных опор с 1-м подкосом - 2 шт., замена однофазных вводов на СИП - 5 шт.
	ИСУ			
1.4.6	с.Украинка инв.№ VS0003136	капитальный	май	Замена одностоечных опор - 7 шт., замена одностоечных опор с 1-м подкосом - 1 шт., замена однофазных вводов на СИП - 5 шт. (недопустимое загнивание опор)
1.4.7	с.Иннокентьевка инв.№ VS0003315	капитальный	апрель	Замена однофазных вводов на СИП - 15 шт. (разделение вводов)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.4.8	с.Северное	капитальный	май	Замена одноствоечных опор - 5 шт., замена опор с 1-м подкосом - 3 шт., замена провода на СИП - 1.96 км., замена вводов - 43 ввода
1.4.9	с.Скобельцино инв.№ VS0003139	капитальный	май	Замена одноствоечных опор - 2 шт. (недопустимое загнивание опор)
	КСУ			
1.4.10	с.Журавлевка инв.№ VS0003153	капитальный	апрель	Замена одноствоечных опор - 2 шт., замена одноствоечных опор с 1-м подкосом - 1 шт. (недопустимое загнивание опор)
	НСУ			
1.4.11	с.Казановка инв.№ VS0003141	капитальный	май	Замена изоляторов ТФ-20 - 30 шт. (листок осмотра)
1.4.12	с.Свободное инв.№ VS0003142	капитальный	май	Замена изоляторов ТФ-20 - 30 шт. (листок осмотра)
1.4.13	с.Ново-Домикан инв.№ VS0003149	капитальный	июнь	Замена изоляторов ТФ-20 - 30 шт. (листок осмотра)
1.4.14	с.Черниговка инв.№ VS0003145	капитальный	июнь	Замена изоляторов ТФ-20 - 30 шт. (листок осмотра)
1.4.15	с.Левый Берег инв.№ VS0003147	капитальный	август	Замена изоляторов ТФ-20 - 30 шт. (листок осмотра)
1.4.16	с.Каменка инв.№ VS0003140	капитальный	ноябрь	Замена изоляторов ТФ-20 - 30 шт. (листок осмотра)
1.4.17	с.Гуликовка инв.№ VS0003130	капитальный	ноябрь	Замена изоляторов ТФ-20 - 30 шт. (листок осмотра)
1.4.18	с.Домикан инв.№ VS0003150	капитальный	декабрь	Замена изоляторов ТФ-20 - 30 шт. (листок осмотра)
1.4.19	с.Новоспасск инв.№ VS0003143	капитальный	февраль	Замена изоляторов ТФ-20 - 30 шт. (листок осмотра)
	БРЭС			

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
	БСУ			
1.4.20	ВЛ 0,4 кВ п.Новобурейский инв. № VS0003519 (жалоба)		июль	Замена одностоечных опор - 44 шт., замена опор с 1-м подкосом - 18 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 8 шт., замена провода на СИП - 3.28 км., замена однофазных вводов на СИП - 80 шт. (ТП № 32 жалоба на неуд. Состояние и ПКЭ (3 шт.))
1.4.21	ВЛ-0,4 кВ п.Новобурейский инв.№ VS0003486			Замена одностоечных опор - 4 шт., замена опор с 1-м подкосом - 5 шт., замена провода на СИП - 0.2 км., замена однофазных вводов на СИП - 6 шт. (тех.состояние)
	ЗРЭС			
	ЗСУ №1			
1.4.22	г.Завитинск инв.№ AS 0000780 (от ТП №45) (жалоба)	капитальный	август	Замена одностоечных опор - 47 шт., замена опор с 1-м подкосом - 14 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 8 шт., замена провода на СИП - 2.76 км., замена однофазных вводов на СИП - 101 шт., замена трехфазных вводов на СИП - 3 шт. (жалобы,аварийное состояние)
	МРЭС			
	ПСУ №1			
1.4.23	с.Коршуновка инв.№VS0003006	капитальный	май	Замена одностоечных опор - 2 шт., замена опор с 1-м подкосом - 2 шт., замена провода - 1 км.(неуд. состояние)
	ОРЭС			
	ПСУ			
1.4.24	с.Варваровка инв.№VS0003079	капитальный	апрель	Замена провода на СИП - 0.38 км., замена однофазных вводов на СИП - 10 шт. (разделение вводов)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
	РРЭС			
	Ст.РСУ			
1.4.25	с.Старая Райчиха инв.№ VS0003237	капитальный	май	Замена трехфазных вводов на СИП - 11 шт. (разделение вводов)
1.4.26	с.Безымянное инв.№ VS0003242	капитальный	август	Замена трехфазных вводов на СИП - 2 шт. (тех.сост.)
1.4.27	с.Безозерное инв.№ VS0003238	капитальный	август	Замена трехфазных вводов на СИП - 13 шт. (разделение вводов)
1.4.28	с.Виноградовка инв.№ VS0003251	капитальный	июль	Замена трехфазных вводов на СИП - 8 шт. (разделение вводов)
			июнь	Замена одностоечных опор - 2 шт., замена опор с 1-м подкосом - 3 шт., замена провода на СИП - 0.28 км., замена однофазных вводов на СИП - 2 шт., трехфазных вводов на СИП - 1 шт. (недопустимое загнивание опор)
1.4.29	с.Асташиха инв.№ VS0003240	капитальный	июнь	Замена трехфазных вводов на СИП - 4 шт. (разделение вводов)
1.4.30	с.Успенровка инв.№ VS0003241 (неуд.тех. сост.)	капитальный	июнь	Замена трехфазных вводов на СИП - 2 шт.
				Демонтаж одностоечных опор - 2 шт., замена провода на СИП - 0.065 км.
1.4.31	ВЛ-0.4 кВ	капитальный	май - июнь	Замена одностоечных опор - 9 шт.
2	<u>Оборудование подстанций</u>			
2.1	ПС-110 кВ			
2.1.1	ПС Михайловка инв.№ VS0003689	капитальный	сентябрь	РНДЗ-110-2 шт (ШР-110 Т-2, Тамбовка) (тех.состояние)
				РНДЗ-35- 3 шт (ЛР-35 ТРУДОВОЕ,ИЛЬИНОВКА, ПОЯРКОВО) (ЦП №1.2)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
			октябрь	Ремонт блокировки МБГ ОРУ-35-110,ЗРУ-10 ((тех.состояние)
2.1.2	ПС Озерная, инв.№ VS0004461	капитальный	август	РНДЗ-110-2 шт (РРП-1-110;РРП-2-110.) (тех.состояние)
2.1.3	ПС Поярково инв.№ VS0003691	капитальный	август	РНДЗ-35- 9 шт (ТР-35 Т-1, Т-2; ШР-35 Т-1,Т-2, ТН-35 1и2С, Слава, Чесноково, Михайловка) (ЦП №1.2))
2.1.4	Оборудования ПС - 110 кВ	текущий	май, июль-август	Текущий ремонт оборудования ПС - 110 кВ
2.2	ПС-35 кВ			
2.1.1.	ПС Касаткино инв.№ VS0004000	капитальный	июль	Перевод оборудования на лежневый фундамент с подсыпкой, замена ПСН - 35 на С - 35 - 2 шт. (б/у)
2.2.2	ПС Спасск инв.№ VS0004001	капитальный	июнь	С-35 - 2 шт (В-35 Усть-Кивда, Ярцево) (многолетние графики ремонтов)
2.2.3	ПС Ярцево инв.№ VS0004004	капитальный	июнь	ВТ-35 - 2 шт (В-35 Спасск, СВ-35) (многолетние графики ремонтов)
2.2.4	ПС Ленинская инв.№ VS0004005	капитальный	сентябрь	С-35 - 1 шт (В-35 Касаткино) (многолетние графики ремонтов)
2.2.5	ПС Новорайчиха инв.№ VS0004244	капитальный	сентябрь	С-35 - 4 шт (В-35 Восток-1,2; Прогресс, ГРЭС) (многолетние графики ремонтов)
2.2.6	ПС Прогресс инв № VS0004245	капитальный	июнь	Т-1 ТМ-6300/35/6
2.2.7	ПС Александровка инв.№ VS0004610	капитальный	июнь	ВМГ-10- 1 шт (СВ-10): ВМГ-133-1 шт (В-10 Ф-6) (многолетние графики ремонтов)
				РНДЗ-35- 5 шт (ЛР-35 Степная, Черемушки;ШР-35 Т-1,Т-2, Степная), с заменой ОСИ фарфор (техническое состояние)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.2.8	ПС Новомихайловка инв.№ VS0004418	капитальный	июнь	РНДЗ-35- 3 шт (СР-35 1 и 2 С; ЛР-35 Романовка) (тех.состояние)
2.2.9	ПС Смелая инв.№ VS0003830	капитальный	июль	РНДЗ-35- 2 шт (ШР-35 Знаменка, ТН-35) (многолетние графики ремонтов)
2.2.10	ПС Комплекс инв.№ VS0004216	капитальный	июль	РНДЗ-35- 3 шт (ШР-35 Т-1, Т-2; СР-35) (тех.состояние)
2.2.11	ПС Городская инв.№ VS0004220	капитальный	сентябрь	ВМГ-10- 2 шт (В-10 Ф-3,Ф-5) (многолетние графики ремонтов)
			август	РНДЗ-35- 4 шт (ЛР-35,ШР-35 Завитая-Дальняя; СР-35; ШР-35 ТН-35) (многолетние графики ремонтов)
2.2.12	ПС Ильиновка инв.№ VS0003695	капитальный	май	ВТ-35-1 шт (В-35 Т-1) (многолетние графики ремонтов)
				РНДЗ-35- 2 шт (ШР-35 Т-1; ЛР-35 Михайловка) (многолетние графики ремонтов)
2.2.13	ПС Коршуновка инв.№ VS0003688	капитальный	июнь	ВМГ-10- 4 шт (В-10 Т-1,Т-2,Ф-7,СВ-10) (многолетние графики ремонтов)
2.2.14	ПС Слава инв.№ VS0012581	капитальный	июнь	ВКЭ-10 - 1 шт (1В-10 Т-1) (многолетние графики ремонтов)
				ВК-10 - 4 шт (В-10 Т-1, Ф-4, Ф-9, Ф-11) (многолетние графики ремонтов)
				ВТ-35-1 шт (В-35 Т-1) (многолетние графики ремонтов)
2.2.15	ПС Чесноково инв.№ VS0003690	капитальный	октябрь	С-35-1 шт (В-35 Винниково) (многолетние графики ремонтов)
2.2.16	ПС Винниково инв.№ VS0003694	капитальный	октябрь	РНДЗ-35- 2 шт (ШР-35, ЛР-35 Виноградовка) (многолетние графики ремонтов)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.2.17	ПС Зеленый Бор инв.№ VS0004440	капитальный	июнь	РНДЗ-35- 3 шт (ШР-35 Т-1,Т-2; ЛР-35 Михайловка-Поярково) (многолетние графики ремонтов)
2.2.18	ПС Угольная инв.№ VS0004375	капитальный	июль	С-35-3 шт (В-35 Восток-1,2; Обувная) (тех.состояние)
2.2.19	ПС Энергетик инв.№ VS0004598	капитальный	июль	ВМГ-10- 7 шт (В-6 Т-1,Т-2, Ф-1,Ф-5, Ф-12, Ф-15, СВ-6) (многолетние графики ремонтов)
2.2.20	ПС Разрез инв.№ VS0004381	капитальный	июнь	РНДЗ-35- 2 шт (ШР-35 Т-1,Т-2) (многолетние графики ремонтов)
2.2.21	ПС А инв.№ VS0004372	капитальный	июль	Т-2 ТМ-6300/35/6
2.2.22	ПС База инв.№ VS0004451	капитальный	май	РНДЗ-35- 5 шт (ШР-35 Т-1,Т-2, Энергетик; ЛР-35 А, Энергетик) (многолетние графики ремонтов)
2.2.23	ПС Широкий инв.№ VS0004382	капитальный	август	РНДЗ-35- 5 шт (ШР-35 Т-1,Т-2, ТН-35; ЛР-35 А, ГРЭС) (многолетние графики ремонтов)
2.2.24	Оборудования ПС - 35 кВ	текущий	апрель - октябрь	Текущий ремонт оборудования ПС - 35 кВ
3	<u>Трансформаторные подстанции</u>			
	АРЭС			
	БСУ			
3.1	ТП №962 с.Аркадьевка инв.№ VS0004119	капитальный	октябрь	Замена низковольтного щита ЩО - 70 - 1 шт. (физич. износ)
3.2	ТП №1022 с.Новосергеевка инв. № VS0004085	капитальный	сентябрь	Замена низковольтного щита ЩО - 70 - 1 шт. (физич. износ)
	БРЭС			
	БСУ			
3.3	ТП №180 с.Малиновка инв.№ VS 0004400	капитальный	сентябрь	Замена МТП на КТПН 250 кВА - 1 шт., замена разъединителя - 1 шт. (многолетний график)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
	ПСУ			
3.4	ТП №202 п.Прогресс инв.№ VS 0004845		июль	Замена низковольтного щита ЩО - 70 - 1 шт. (физич. износ)
	ЗРЭС			
	ЗСУ №1			
3.5	ТП №25 г.Завитинск инв. №AS0000737	капитальный	июль	Замена ТП на КТПН 250 кВА - 1 шт., замена разъединителя - 1 шт. (сети ОПП, физич. износ)
	ЗСУ №2			
3.6	ТП №704 с.Преображеновка инв.№VS0004147	капитальный	июнь	Замена контура заземления ТП (коррозионное состояние)
3.7	ТП №762 с.Болдыревка инв. №VS0004221	капитальный	июль	Замена контура заземления ТП (коррозионное состояние)
	МРЭС			
	ПСУ-2			
3.8	ТП №27 с.Поярково инв. №VS0004745	капитальный	май	Замена разъединителя - 1 шт. (неуд.сост.)
	ЧСУ			
3.9	ТП №404 с.Шадрино инв. №VS0003716	капитальный	август	Замена низковольтного щита ЩО - 70 - 1 шт. (физ. износ)
	ОРЭС			
	ЕСУ			
3.10	ТП №192 с.Восточное инв. №VS0003889	капитальный	май	Замена разъединителя - 1 шт. (неуд.сост.)
	МСУ			
3.11	ТП №93 с.Максимовка инв. №VS0003892	капитальный	июль	Замена низковольтного щита ЩО - 70 - 1 шт.(физ. износ)
3.12	ТП №97 с.Трудовое инв. №VS0003871	капитальный	июнь	Замена низковольтного щита ЩО - 70 - 1 шт.(физ. износ)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
	ПСУ			
3.13	ТП №53 с.Варваровка инв. №VS0003914	капитальный	июнь	Замена низковольтного щита ЩО - 70 - 1 шт.(физ. износ)
3.14	ТП №125 с.Варваровка инв. №VS0003869	капитальный	июнь	Замена низковольтного щита ЩО - 70 - 1 шт.(физ. износ)
	РРЭС			
	PCY			
3.15	ТП №11 г.Райчихинск инв. №VS0004781	капитальный	июнь	Замена низковольтного щита ЩО - 70 - 1 шт. (сети ОПП, физ. износ)
3.16	ТП №32 г.Райчихинск инв. №VS0004796	капитальный	сентябрь	Замена низковольтного щита ЩО - 70 - 1 шт. (сети ОПП, физ. износ)
3.17	ТП №159 г.Райчихинск инв. №VS0004925	капитальный	сентябрь	Замена низковольтного щита ЩО - 70 - 1 шт. (сети ОПП, физ. износ)
3.18	ТП №30 п.Зельвино инв. №VS0004794	капитальный	июнь	Замена низковольтного щита ЩО - 70 - 1 шт. (сети ОПП, физ. износ)
3.19	ТП №64 г.Райчихинск инв. №VS0004898	капитальный	июнь	Замена разъединителя РЛНД - 10 - 1 шт. (неуд.сост.)
3.20	ТП №29 п.Широкий инв. №VS0004886	капитальный	август	Замена разъединителя РЛНД - 10 - 1 шт. (неуд.сост.)
3.21	ТП №177 г.Райчихинск инв. №VS0004834	капитальный	апрель	Замена разъединителя РЛНД - 10 - 1 шт. (неуд.сост.)
	Ст. PCY			
3.22	ТП №328 с.Алексеевка инв. №VS0004251	капитальный	июнь	Замена контура заземления ТП - 1 шт. (коррозийное состояние)
3.23	ТП №329 с.Алексеевка инв. №VS0004252	капитальный	июнь	Замена контура заземления ТП - 1 шт. (коррозийное состояние)
3.24	трансформаторы 6-10 кВ	капитальный	март, июнь, сентябрь, декабрь	ТМ-160, ТМ-250, ТМ-400 кВА-12 шт
4.	<u>Здания и сооружения</u>			

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
	База ВЭС			
4.1	Диспетчерский пункт инв.№ VS0002907	текущий	март - апрель	Ремонт штукатурки стен-16 м2, окраска стен- 35 м2, полов- 16,4 м2, ремонт покрытий бетонных-280 м2, смена покрытия кровли из листовой стали-41 м2
		капитальный	октябрь - ноябрь	Замена шиферной кровли на штампастил с полимерным покрытием, замена деревянных элементов стропильной системы
4.2	Тренировочный полигон с блоком вспомогательных помещений VS0002891	капитальный	октябрь - ноябрь	Замена шиферной кровли на штампастил с полимерным покрытием, устройство отмостки
4.3	Гараж ВЭС (Бокс №13) инв.№ VS0002857	текущий	май	Замена ворот металлических - 1 шт.
4.4	Гараж ВЭС (Бокс №6) инв.№ VS0002857		май	Замена ворот металлических - 1 шт.
4.5	Сети тепловые АБК инв.№ VS0003344	капитальный	август - сентябрь	Замена ж/б колодцев-4,2 м3, замена трубопроводов- 675 м.п.
4.6	Ограждение территории инв.№ VS0002936	текущий	март	Ремонт ограждения с устройством защитного ограждения типа "Егоза"
4.7	АБК базы ВЭС инв.№ VS0002880	текущий	апрель-июнь	Ремонт полов-360 м2, окраска потолков-39,2 м2, радиаторов-33,3 м2
	РРЭС			
	Ст.РСУ			
4.8	ТП № 65 с.Виноградовка VS0004364	текущий	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (Приказ № 301 от 29.06.2012 г.)
4.9	ТП № 46 с.Виноградовка VS0004301	текущий	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (Приказ № 301 от 29.06.2012 г.)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
4.10	ТП № 272 с.Виноградовка VS0004550	текущий	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (Приказ № 301 от 29.06.2012 г.)
4.11	ТП № 387 с.Алексеевка VS0004293	текущий	май	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (Приказ № 301 от 29.06.2012 г.)
4.12	ТП № 389 с.Ст.Райчиха VS0004280	текущий	май	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (Приказ № 301 от 29.06.2012 г.)
	ЗРЭС			
	ЗСУ №2			
4.13	ТП №730 с.Белый Яр VS0004130	текущий	май	Замена деревянного ограждения на металлическое (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.14	ТП №751 с.Н-Алексеевка VS0004233	текущий	май	Замена деревянного ограждения на металлическое (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.15	ТП №759 с.В-Ильиновка VS0004222	текущий	август	Замена деревянного ограждения на металлическое (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.16	ТП №762 с.Болдыревка VS0004221	текущий	июнь	Замена деревянного ограждения на металлическое (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.17	ТП №763 с.Болдыревка VS0004238	текущий	июнь	Замена деревянного ограждения на металлическое (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.18	ТП №764 с.Болдыревка VS0004433	текущий	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое (мероприятия по устранению отступлений от НТД)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
4.19	ТП №781 с.Болдыревка VS0004236	текущий	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.20	ТП №704 с.Преображеновка инв.№VS0004147	текущий	май	Замена настила - 9 м2., замена ограждения площадки КТП - 0.11 т (недопуст. загнивание)
	КСУ			
4.21	ТП №731 с.Платово VS0004135	текущий	август	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.22	ТП №735 с.Успеновка VS0004434	текущий	июнь	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.23	ТП №757 с.Успеновка VS0004158	текущий	июнь	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.24	ТП №770 с.Иннокентьевка VS0004210	текущий	май	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
	МРЭС			
	ЧСУ			
4.25	ТП №409 с.Н-Чесноково VS0003771	текущий	май	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.26	ТП №473 с.Н-Чесноково VS0003766	текущий	апрель	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
	ОРЭС			
4.27	ТП № 125 п.Варваровка AS0003869	текущий	июнь	Смена деревянных элементов кровли - 12 м2, ремонт шиферной кровли - 12 м2

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
4.28	ТП №53 п.Варваровка AS0003914	текущий	июнь	Смена деревянных элементов кровли - 12 м2, ремонт шиферной кровли - 12 м2
4.29	РПБ Екатеринославка инв.№ 0002834	капитальный	июль	Замена дренажного канала из сборных железобетонных лотков
	АРЭС			
	КСУ			
4.30	ТП №930 с. Н-Покровка VS0004017	текущий	июнь	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.31	ТП №931 с. Н-Покровка VS0004018	текущий	июнь	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.32	ТП №932 с. Сагибово VS0004117	текущий	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
	БРЭС			
	БСУ			
4.33	ЗТП № 36 п.Новобурейский VS0005002	текущий	август	Замена деревянных дверей на металлические - 2 шт. (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.34	ЗТП № 37 п.Новобурейский VS0004999	текущий	август	Замена деревянных дверей на металлические - 2 шт. (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.35	МТП № 180 с.Малиновка VS0004400	текущий	июнь	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.36	МТП № 181 с.Малиновка VS0004319	текущий	июнь	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
4.37	МТП № 182 с.Малиновка VS0004320	текущий	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.38	МТП № 183 с.Малиновка VS0004321	текущий	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.39	МТП № 185 с.Малиновка VS0004322	текущий	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.40	МТП № 197 с.Малиновка VS0004306	текущий	июнь	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.41	МТП № 190 с.Долдыкан VS0004310	текущий	август	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.42	МТП № 195 с.Долдыкан VS0004309	текущий	август	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.43	МТП № 199 с.Долдыкан VS0004332	текущий	август	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.44	МТП № 200 с.Долдыкан VS0004333	текущий	август	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.45	МТП № 204 с.Долдыкан VS0004361	текущий	август	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
4.46	МТП № 191 с. Николаевка VS0004324	текущий	сентябрь	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.47	МТП № 192 с. Николаевка VS0004325	текущий	сентябрь	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.48	КТП № 220 с. Николаевка VS0004342	текущий	сентябрь	Замена деревянного ограждения на металлическое - 21 м2 (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
	ПСУ			
4.49	ЗТП № 263 п. Прогресс VS0004946	текущий	август	Замена деревянных дверей на металлические - 2 шт. (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.50	ЗТП № 231 п. Прогресс VS0004935	текущий	август	Замена деревянных дверей на металлические - 2 шт. (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.51	ЗТП № 247 п. Прогресс VS0004939	текущий	август	Замена деревянных дверей на металлические - 2 шт. (мероприятия по устранению отступлений от НТД)
5.	<u>Транспортные средства</u>			
	АРЭС			
5.1	ГАЗ-66 № м013 от 28 инв. № VS0003539	текущий	апрель	Замена ДВС, раздаточной КПП
	БРЭС			
5.2	УАЗ-39625 № е716 рн 28 инв. № VS0003623	текущий	июнь	Замена КПП, раздаточной КПП, карданных валов, переднего и заднего мостов
5.3	Автоподъемник ПСС-131.17Э шасси ГАЗ-3309 В900ЕА	текущий	апрель	Замена блока управления системы подачи топлива
	ЗРЭС			

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
5.4	ГАЗ-66 гос.№к985мх28 инв.№ VS0003563	текущий	июнь	Замена КПП,раздаточной КПП, вала карданного заднего,вала карданного переднего,вала карданного на лебедку, переднего моста,заднего моста,радиатора ситемы охлаждения
5.5	ГАЗ-53К 964 мх 28	текущий	май	Замена ДВС, КПП, заднего моста
	МРЭС			
5.6	ГАЗ-САЗ-3507 к970мх 28 инв.№ VS0003601	текущий	июнь	Замена ДВС,радиатора охлаждения,редуктора заднего моста.
	ОРЭС			
5.7	ГАЗ-66 № н366нм 28 инв.№ VS0003595	текущий	июнь	Замена ДВС,КПП,раздаточной КПП,карданного вала переднего и заднего, моста переднего и заднего
	РРЭС			
5.8	УАЗ-330945 № А 324 УК 28 инв.№ AS0001754	текущий	июнь	Замена двигателя
	СМиТ			
5.9	УАЗ-22069 № к824кс	текущий	май	Замена КПП,РКП,переднего моста,заднего моста,рессор передних и задних,вала карданного переднего моста и заднего моста, радиатора системы охлаждения
6	<u>Прочее оборудование</u>			
6,1	Системы учета эл.энергии	текущий	май, август, октябрь	Ремонт приборов учета эл. энергии
6,2	Оборудование СДТУ	текущий	сентябрь	Ремонт средств связи
6.3	Оборудование РЗАИ	текущий	май	Ремонт оборудования
2. Годовая программа капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования СП "ЗЭС" филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2014 г.				
	<u>Всего ремонт</u>			
	в том числе:			
	Без Городского РЭС			

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
	г. Свободный Городской РЭС			
1	<u>Передаточные устройства</u>			
	в том числе:			
	Без Городского РЭС			
	г. Свободный Городской РЭС			
1.1.	ВЛ-110 кВ			
1.1.1	ВЛ 110 кВ Февральск-Коболдо 1 ZS0003405	капитальный	июль-сентябрь	Замена провода 2.052 км/линии оп. № 237-244 (аварийность)
1.1.2	ВЛ 110 кВ Февральск-Коболдо 1,2 ZS0003405	капитальный	июль	Замена дефектной изоляции ПС-70 40 шт (аварийность) (многолетний график ремонта)
1.1.3	ВЛ 110 кВ Белогорск-Серышево ZS0003675	капитальный	октябрь	Замена дефектной изоляции ПС-70 5 шт
1.1.4	ВЛ 110 кВ Февральск-Коболдо 1 ZS0003405	капитальный	январь	Восстановление ветровой обрешотки опоры №24
1.2.	ВЛ-35 кВ			
1.2.1	ВЛ 35 кВ Коболдо-Златоустовск ZS0000147	капитальный	январь - апрель	Замена П-опор 38 шт. (26,67-73,137,141,141-144,146,147,150,154,177-179,204,212-216,306-309,311,312,324,327,328,340-342,344,363..) АП-опор 6 шт. (66,133,310,321,334,334д.) (аварийность, многолетний график ремонта)
1.2.2	ВЛ 35 кВ Златоустовск-Ольгинск ZS0000151	капитальный	апрель	Замена П опоры 2 шт (67,101д) (аварийность)
1.2.3	ВЛ 35 кВ Коболдо-Огоджа 2 ZS0000148		апрель	Замена П опоры 1 шт. (аварийность)
1.2.4	ВЛ 35 кВ Огоджа-Софийск ZS0000204	капитальный	январь-апрель	Замена П-опор 8 шт (196,213,214,309,315, 365, 387, 388) АП-опора 1 шт №138 (аварийность)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.2.5	ВЛ 35 "Белогорск-Бочкаревка" ZS0003677	капитальный	март	Замена дефектной изоляции ПС-70 4 шт.
1.2.6	ВЛ 35 "Серышево-Верное" ZS0003703	капитальный	август	Замена дефектной изоляции ПС-70 3 шт. Монтаж ГВН 10 шт.
1.2.7	ВЛ 35 "Новосергеевка-Широкий Лог" ZS0003709	капитальный	март-апрель	Замена дефектной изоляции ПС-70 5 шт.
1.2.8	ВЛ 35 "Серышево-Арга" ZS0003707	капитальный	сентябрь	Выправка опор 4шт. Замена дефектной изоляции ПС-70 3 шт.
1.2.9	ВЛ 35 "Серышево-Поляна" ZS0003674	капитальный	июль	Монтаж ГВН 10 шт.
1.2.10	ВЛ-35кВ. Белогорск-Новосергеевка ZS0003676	капитальный	май	Замена дефектной изоляции 9 шт изолятор тип ШФ-35 (многолетний график ремонта)
1.2.11	Новокиевка-Сапроново ZS0006297	капитальный	июль	Выправка металлических анкерных опор № №52,54,67 3 шт.;
		капитальный	апрель	Устройство оттяжек с торлепами 6 шт.;
1.2.12	Сапроново-Маргаритовка ZS0006322	капитальный	сентябрь	Замена изоляции выборочно 20шт.
		капитальный	апрель	Выправка ж/б анкера 3-х ст. №87 1шт.;
1.2.13	Державинка-Сапроново ZS0006294	капитальный	май	Установка оттяжек с торлепами 6 шт.
	ВЛ-35кВ. Новокиевка-Мазаново ZS0006296	капитальный	май	Замена изоляции выборочно 15шт.
1.2.14	ВЛ-35кВ. Новокиевка-Угловая ZS0006298	капитальный	июнь	Замена изоляции выборочно 20шт.
	ВЛ 35кВ Костюковка - Климашцы ZS0002942	капитальный	май	Замена дефектной изоляции 9 шт изолятор тип ШФ-35
1.2.14	ВЛ-35кВ. Новокиевка-Угловая ZS0006298	капитальный	июнь	Замена дефектной изоляции 6 шт изолятор тип ШФ-35
	ВЛ 35кВ Костюковка - Климашцы ZS0002942	капитальный	май	Замена дефектной изоляции 40 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.2.15	ВЛ 35кВ Бузули - Желтоярово ZS0002956	капитальный	апрель -май	Замена дефектных петлевых виброгасителей на виброгасители типа ГВП 90 шт
	ВЛ-35кВ. Сычёвка - Загорная ZS0002944	капитальный	май	Замена дефектной изоляции 20 шт изолятор тип ШФ-35
1.2.16	ВЛ-35кВ. Амурская - Лесная ZS0002938	капитальный	июнь	Замена дефектной изоляции 3 шт изолятор тип ШФ-35
1.2.17	ВЛ-35кВ. Костюковка - Климауцы ZS0002942	капитальный	июнь-сентябрь	Чистка просеки ручным способом-10,3га. Складирование деловой древесины
1.2.18	ВЛ 35 кВ Шимановск-Н.Георгиевка ZS0000272	капитальный	август-сентябрь	Чистка просеки механизированным способом 30 га. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода 500 шт.(1 га=15000 р., 1 дерево=600 р.) Расширение охранной зоны на 4 - 5 м.Складирование деловой древесины
1.3.	ВЛ 6-10 кВ			
	в том числе:			
	Без Городского РЭС			
	г. Свободный Городской РЭС			
1.3.1	Ф-7-10 ПС 35/10 "Серышево-35" ZS0004082	капитальный	октябрь	Замена дефектной изоляции 5 шт .
1.3.2	Ф-9-10 ПС 110/35/10 "Серышево-110" ZS0004081	капитальный	июнь	Замена РТП 5 шт. Замена дефектной изоляции 5 шт.
1.3.3	Ф-18-10 ПС 110/35/10 "Серышево-110" ZS0004098	капитальный	август	Замена РТП 5 шт. Замена дефектной изоляции 5 шт.
1.3.4	Ф-17-10 ПС "Серышево-110" ZS0003683	капитальный	апрель	Замена дефектной промежуточной опоры № 20,31,55
1.3.5	Ф-15-10 ПС "Серышево-110" ZS0003679	капитальный	апрель	Замена дефектной промежуточной опоры № 152,
1.3.6	Ф-10-10 ПС 35/10 "Казанка"	капитальный	август	Замена дефектной промежуточной опоры № 27

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.7	Ф-10-10 ПС "Арга" ZS0003664	капитальный	октябрь	Замена дефектной промежуточной опоры №4/3 - 1шт; 2х стоечные-4/4, 22-2шт,
1.3.8	Ф-6-10 ПС 35/10 "Казанка" ZS0003706	капитальный	июль	Замена дефектной промежуточной опоры № 123,30
1.3.9	Ф-13-10 ПС "Серышево-110" ZS0003697	капитальный	сентябрь	Замена опор 2х стоеч -2; одностоечных-4 на ТП с.Белоногово
1.3.10	Ф-13-10 ПС "Серышево-110" ZS0003697	капитальный	сентябрь	Замена провода АС-35 пр./км-1,44 на ТП с.Белоногово
1.3.11	Ф 1-10 кВ ПС Широкий Лог	капитальный	март	Замена одностоечной дефектной ж/б опоры на ж/б 2шт. Замена железной одностоечной опоры на двухстоечную ж/б в болотистой местности. (многолетний график ремонта)
1.3.12	Ф 1-10 кВ ПС Н-Сергеевка ZS0003628	капитальный	август	Замена одностоечной дефектной ж/б опоры на ж/б 1шт.(многолетний график ремонта)
1.3.13	Ф16-10 ПС Бочкареввка ZS0003627	капитальный	июль	Замена деревянной опоры на ж/б одностоечных 2 шт, опоры № 7, 17/1. Замена деревянной опоры на ж/б одностоечных с оным укосом 3 шт. опоры № 8, 9, 12. (многолетний график ремонта)
1.3.14	Ф1-10 ПС Бочкареввка ZS0003625	капитальный	сентябрь	Замена деревянной опоры на ж/б одностоечных 8 шт, опоры № 16-19, 21, 26, 31, 32 (многолетний график ремонта)
1.3.15	Ф2-10 ПС Державинка ZS0003665	капитальный	май	Замена линейного разъединителя ЛРНД на опоре № 72, 1 шт.
1.3.16	Ф2-10 ПС Верное ZS0003680	капитальный	март	Замена одностоечной дефектной ж/б опоры на ж/б опору с двумя укосами 1шт (повышенная), замена одностоечной дефектной ж/б опоры на ж/б опору 2 шт. (многолетний график ремонта)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.17	ВЛ 10 кВ Серышевского РЭС	капитальный	октябрь	Ремонт распределительных сетей (аварийность)
1.3.18	Ф9-10 кВ ПС Серышево ZS0004081	капитальный	октябрь	Замена ОПН 3шт. Ремонт контура заземления
1.3.19	Ф12 -10 кВ ПС Серышево	капитальный	октябрь	Замена ОПН 3шт. Ремонт контура заземления
1.3.20	Ф13-10 кВ ПС Белоногово	капитальный	октябрь	Замена ОПН 3шт. Ремонт контура заземления
1.3.21	Ф15 Украина	капитальный	октябрь	Замена ОПН 3шт. Ремонт контура заземления
1.3.22	Ф2 -10 кВ ПС Серышево	капитальный	октябрь	Замена ОПН 3шт. Ремонт контура заземления
1.3.23	Ф.2-10 пс.Сапроново	капитальный	апрель, май	Устройство оттяжек с торлепами 38 шт.;
			май,	замена изоляции выборочно 10 шт.
1.3.24	Ф.4-10 пс.Сапроново ZS0006285	капитальный	сентябрь	Замена провода ПС на АС-35 в пр.4/5-4/13(Предписание) (многолетний график ремонта)
1.3.25	Ф.1-10 пс.Маргаритовка	капитальный	май	замена изоляции выборочно 20 шт.
1.3.26	Ф.13-10 пс.Сапроново ZS0006288	капитальный	апрель	Устройство оттяжек с торлепами к опорам № №105-109 10 шт.;
1.3.27	Ф.16-10 пс.Сапроново ZS0006323	капитальный	май	Замена изоляци выборочно 15 шт.
1.3.28	Ф.17-10 пс.Сапроново ZS0006287	капитальный	август	Замена провода ПС на АС-35 в пр.80-93,98-104. (Тех.аудит по пр.568 от 21.10.11)
1.3.29	Ф.18-10 пс.Сапроново ZS0006320	капитальный	май	Замена изоляци выборочно 15 шт.
1.3.30	Ф.3-10 пс. Уландочка ZS0006526	капитальный	апрель	Установка разъединителя РЛНДз-10 на оп.64,1/1 2 шт.;
			сентябрь	замена одност. опоры №94 1 шт.;
				замена укоса к опоре №96 1 шт.;
				замена траверсы на оп №93,104 2 шт.
				замена изоляции 15 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.31	Ф.4-10 пс. Уландочка ZS0006525	капитальный	апрель	замена траверсы на оп №67 1 шт.
			сентябрь	Замена изоляци выборочно 15 шт.
1.3.32	Ф.8-10 пс. Новокиевка ZS0006316	капитальный	апрель	Замена изоляции 15шт.; Замена дефектной оп.91 1 шт.
1.3.33	Ф.4-10 пс. Новокиевка	капитальный	март	Замена одност. опоры №44 1шт.; Замена изоляции 15шт.; (многолетний график ремонта)
1.3.34	Ф.6-10 пс. Новокиевка ZS0006319	капитальный	март	Замена одност. опоры №123 1шт.; Замена изоляции 30шт.; (многолетний график ремонта)
1.3.35	Ф.15-10 пс. Белоярово ZS0006336	капитальный	апрель	Замена изоляции 15шт. (многолетний график ремонта)
1.3.36	Ф.2-10 пс. Мазаново ZS0006290	капитальный	март	Замена изоляции 15шт.; (многолетний график ремонта)
1.3.37	Ф.7-10 пс. Мазаново ZS0006292	капитальный	март	Замена одност. опоры №11,26 2шт.; Замена изоляции 15шт. (многолетний график ремонта)
1.3.38	Ф.11-10 пс. Угловая ZS0006309	капитальный	апрель	Замена одност. Опоры №127 (трещины и сколы) 1 шт.
1.3.39	Ф.4-10 РП Петровка ZS0006342	капитальный	март	Заменить траверсу на повышенную оп.7,8 2шт. Замена одност. опоры 1/2 на 2-х стоечную 1 шт.
1.3.40	ВЛ 10 кВ Мазановский РЭС	капитальный	октябрь	Ремонт распределительных сетей

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.41	Ф.10-10 пс. Белоярово ZS0006337	капитальный	октябрь	Замена анкерной оп.3/1/1 1шт.; Замена РЛНД-10 с приводом 1шт.; Усиление изоляции на оп. (ПС-70) № №3/11,3/1/1,3/4/1 15 шт.
1.3.42	ВЛ-10 кВ Ф 7 ПС "Свободный" ZS0003001	капитальный	май	Замена изоляции 15шт. Замена деф.траверс - 3 шт. Замена линейного разединителя
1.3.43	ВЛ-10 кВ Ф 8 ПС "Свободный" ZS0002925	капитальный	июнь	Замена изоляции 7 шт. Замена деф.траверс - 1 шт. Замена линейного разединителя
1.3.44	ВЛ-10 кВ Ф 1 ПС "Желтоярово" ZS0002996	капитальный	сентябрь	Замена деревянной опоры промежуточных на ж./б. - 3 шт (многолетний график ремонта)
1.3.45	ВЛ 10 кВ Ф 21 ПС "Бузули" ZS0002991	капитальный	март	Замена дефектных промежуточных опор на ж./б. - 4 шт
1.3.46	ВЛ 10 кВ Ф 1 ПС "Ледяная - Т" ZS0002982	капитальный	февраль	Замена дефектных промежуточных опор на ж./б. - 1 шт
1.3.47	ВЛ 10 кВ Ф 1 ПС "Ледяная - Т" ZS0002982	капитальный	февраль	Установка укосов - 2 шт
1.3.48	ВЛ 10 кВ Ф 6 РП "Семёновка"	капитальный	март	Замена деф. опоры - 1 шт (многолетний график ремонта)
1.3.49	ВЛ 10 кВ Ф 6 ПС "Сычёвка"	капитальный	май	Замена дефектных опор на ж./б. Замена разединителя - 1шт
1.3.50	ВЛ 10 кВ Ф 1 ПС "Ледяная - Т" ZS0002982	капитальный	февраль	Замена деф.траверс - 3 шт
1.3.51	ВЛ 10 кВ Ф 21 ПС "Бузули" ZS0002991	капитальный	февраль	Обваловка опор привозным грунтом - 150 т.
1.3.52	ВЛ 10 кВ Ф 2 ПС "Климауцы" ZS0002927	капитальный	апрель	Замена деф. опоры - 1 шт
1.3.53	ВЛ 10 кВ Ф 2 ПС "Костюковка" ZS0002929	капитальный	сентябрь	Замена деф. изоляции - 30 шт (многолетний график ремонта)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.54	ВЛ 10кВ Центрального РЭС	капитальный	октябрь	Ремонт распределительных сетей (аварийность)
1.3.55	ВЛ 10 кВ Ф 2 ПС " Костюковка" ZS0002929	капитальный	август	Замена линейного разединителя
1.3.56	Ф 26-10 кВ ПС Шимановск ZS0000270	капитальный	август	Ремонт контура заземления опор 18 шт, Замена дефектной изоляции 20 шт.
1.3.57	ВЛ 10 кВ Шимановского РЭС	капитальный	октябрь	Ремонт распределительных сетей (аварийность)
1.3.58	Ф28-10 кВ ПС Шимановск ZS0000262	капитальный	сентябрь	Ремонт контура заземления опор 32 шт, Замена дефектной изоляции 28 шт.
1.3.59	Ф2-10 кВ ПС Шимановск (Договор аренды от 10.04.2013г. №4/13-1223)	капитальный	июль - сентябрь	Замена промежуточных опор 4 шт, анкерных 2 шт. Замена изоляции 36 шт. Монтаж резервной кабельной линии на ПС Шимановск 100 м, ЦРП 40 м..
1.3.60	Кабельные линии (Договор аренды от 10.04.2013г. №4/13-1223)	капитальный	июль- сентябрь	Ремонт кабельных линий 0,8км
1.3.61	Ф5-10 кВ ЦРП-1 (Договор аренды от 10.04.2013г. №4/13-1223)	капитальный	сентябрь	Замена промежуточных опор 3 шт, анкерных 1 шт. Замена изоляции 24 шт. Замена РТП 1 шт. Провод АС-35 400 м.
1.3.62	Ф10-10 кВ ПС Шимановск (Договор аренды от 10.04.2013г. №4/13-1223)	капитальный	июль - сентябрь	Замена промежуточных опор 13 шт, анкерных 1 шт. Замена изоляции 81 шт., 12 подвесных Замена РТП 3 шт., ЛР-1 шт.
1.3.63	Ф24-10 кВ ПС Шимановск (Договор аренды от 10.04.2013г. №4/13-1223)	капитальный	сентябрь	Замена ЛР-1 шт.
1.3.64	Ф19-10 кВ ПС Реммаш (Договор аренды от 10.04.2013г. №4/13-1223)	капитальный	июль - сентябрь	Замена промежуточных опор 1 шт. Замена изоляции 6 шт. Замена РТП 2 шт., ЛР-1 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.65	ЗТП г. Шимановска (Договор аренды от 10.04.2013г. №4/13-1223)	капитальный	август	Ремонт кабельных линий 10кВ
1.3.66	ВЛ 10 ф-13 ПС Сапроново	капитальный	апрель	Обваловка опор ПГС 20 шт. - 300 м3, -480 тн; (1 опора 12 тыс. руб.)
1.3.67	ВЛ 10 кВ Ф 5 ПС "Лесная" ZS0002921	капитальный	август - сентябрь	Замена провода 4.2 км. Замена изоляции.
1.3.68	ВЛ 10кВ Ф-8 ПС Казанка	капитальный	апрель-май	Замена опор 3 шт.
1.3.2	ВЛ 6-10 кВ Городской РЭС			
1.3.70	ВЛ 10 кВ Городского РЭС (Договор аренды от 27.12.2011г. № 753)	капитальный	май-октябрь	Ремонт распределительных сетей (аварийность)
1.3.71	Ф-6 ПС "Пера" (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753)	капитальный	май-сентябрь	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ, замена дефектных опор 16 шт., замена провода 1 км. замена дефектной изоляции 50 шт.
1.3.72	КЛ. 10 кВ от ру 10 до Т-1,Т-2, на ЗТП 148,121,132,96,89,85,78,25,18,5,3 9,44,56,63,91. (Договор аренды от 27.12.2011г. № 753)	капитальный	апрель -октябрь	Ремонт кабельных линий 10кВ.
1.4.	ВЛ-0,4 кВ			
	в том числе:			
	Без Городского РЭС			
	г. Свободный Городской РЭС			
1.4.1	ВЛ-0,4кВ с. Введеново ZS0003654	капитальный	июнь	Замена опор дерево на ЖБ от ТП 12-40 Промежуточных-15, Двустоечных-3, Ввод-однофазный-12,. Замена провода СИП длина пр/км-1,6 (многолетний график ремонта)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.4.2	ВЛ-0,4 с.Белогово ZS0003689	капитальный	сентябрь	Установка опор 2х стоечных-6;одноствоечных-18, Замена провода на СИП -3,84пр/км
1.4.3	ВЛ 0.4 кВ Серышевского РЭС	капитальный	октябрь	Ремонт распределительных сетей (аварийность)
1.4.4	ВЛ 0.4 кВ с. Новоросийка ZS0006328	капитальный	август	ТП24-35 Ф.1- Замена дер.одноствоечных опор на ж/б - 12 шт., Замена провода А-16,25 на СИП-2 3х35*1х54,6 -0,6 км (многолетний график ремонта)
1.4.5	ВЛ 0.4 кВ Мазановский РЭС	капитальный	октябрь	Ремонт распределительных сетей (аварийность)
1.4.6	ВЛ 0,4 кВ с. Маркучи Ф1 ТП 7-15	капитальный	сентябрь	Замена деревянной опоры на ж./б. - 2 шт. Промежуточная 1 стоечный -2 шт,
1.4.7	ВЛ 0,4 кВ с. Петропаловка Ф1, Ф2 ТП6-54	капитальный	май	Замена деревянной опоры на ж./б. - 4 шт. Анкер 2-х стоечный-1 шт, Промежуточная 1 стоечный -3 шт,
1.4.8	ВЛ 0,4 кВ с. Буссе Ф1, Ф2 ТП6-72 ZS0002969	капитальный	июнь	Замена деревянной опоры на ж./б. - 5 шт. Анкер 2-х стоечный-2 шт, Промежуточная 1 стоечный -3 шт,
1.4.9	ВЛ 0,4 кВ с. Костюковка Ф1, Ф2 ТП5-06 ZS0002904	капитальный	август	Замена деревянной опоры на ж./б. - 3 шт. Анкер 2-х стоечный-1 шт, Промежуточная 1 стоечный -2 шт,
1.4.10	ВЛ 0,4 кВ с.Рогачёвка Ф1,2 ТП 5-26 ZS0002972	капитальный	июль	Замена деревянной опоры на ж./б Анкер 2-х стоечный-4 шт, Промежуточная 1 стоечный -4шт,
1.4.11	ВЛ 0.4 кВ Центрального РЭС	капитальный	октябрь	Ремонт распределительных сетей (аварийность)
1.4.12	ВЛ-0,4 кВ г.Шимановск (Договор аренды от 10.04.2013г. №4/13-1223)	капитальный	июнь-сентябрь	замена опор 40 шт. Анкерные опоры 8 шт. Замена провода А на АС

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.4.13	ВЛ 0.4 кВ Шимановского РЭС	капитальный	октябрь	Ремонт распределительных сетей (аварийность)
1.4.14	ВЛ 10/0,4 кВ ТП 32-15 с Мазаново	капитальный	май-июль	Замена опор 52шт и провода 1,5, подъем ТП-2шт.
	ВЛ-04кВ. Городской РЭС	капитальный	1-4кв.	рем. линий
1.4.15	ВЛ-0,4кВ от ТП-2 (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753)	капитальный	июнь - август	Замена 26 опор, провода 1.1 км, 40 вводов (аварийность)
1.4.16	ВЛ - 0,4кВ от ТП-5 (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753)	капитальный	Июнь-Сентябрь	Замена 23 опор, провода 1.15 км, 17 вводов (аварийность)
1.4.17	ВЛ 10/0,4 кВТП-75 г.Свободного	капитальный	май-июль	Замена опор 26 шт. и провода 0,9км.
1.4.18	Ремонт распределительных сетей г. Свободный	капитальный	июнь-август	Замена опор 71 шт, провода 3.8 , замена вводов 110 шт
1.4.19	ВЛ 0.4 кВ Городского РЭС	капитальный	октябрь	Ремонт распределительных сетей (аварийность)
<u>2</u>	<u>Оборудование подстанций</u>			
	в том числе:			
	Без Городского РЭС			
	г. Свободный Городской РЭС			
<u>2</u>	<u>Оборудование подстанций</u>			
	В том числе:			
2.1.	ПС-110 кВ			
	В том числе:			
	Кап ремонт			
	Средний ремонт			
	Тек ремонт			
2.1.1.	ПС 110/10 Селемджинск (ZS0003407)			

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
	Т-110	текущий	(2 дня), июнь	Т-1 (многолетний план-график)
2.1.2.	ПС 110/6 Стойба (ZS0000165)			
	Т-110	текущий	(2 дня), май	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
2.1.3.	ПС 110/35/6 Коболдо (ZS0000167)			
2.1.4.	ПС 110/35/10 Серышево-110 (ZS0003791)			
	Т-110	текущий	(4 дня), июнь	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
	ТТ-35	капитальный	(2 дня), июнь	замена ТФЗМ-35 на GIF на Л-35 Казанка, Л-35 Поляна (техническое состояние)
	ОРУ-110	капитальный	(21 день), июнь-июль	окраска порталов (предписание Ростехнадзора)
2.2.	ПС-35 кВ			
	В том числе:			
	Кап ремонт			
	Средний ремонт			
	Тек ремонт			
2.2.1.	ПС 35/6 Союзная (ZS0000168)			
	Т-35	текущий	(2 дня), июнь	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
	В-35	Тек.рем.	(1 день), июль	В-35 Т-1, В-35 Т-2 (многолетний план-график)
2.2.2.	ПС 35/6 Токур (ZS0000156)			
	Т-35	текущий	(1 день), май	Т-2 (многолетний план-график)
	Т-35	средний	(3 дня), июнь	Т-1 (техническое состояние)
	ТН-35	капитальный	(3 дня), июнь	замена ТН-35 на НАМИ-35 (техническое состояние)
	ОРУ-35	капитальный	(1 день), июнь	ремонт СШ-35 с заменой опорной изоляции - бшт. (техническое состояние)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
	РЛНД-35	капитальный	(1 день), май	ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-Т35 ТН, ЛР-Л-35 Коболдо с заменой ОСИ-35 - 24шт. (ЦП №1.2. - 3шт.) + 21шт.
2.2.3.	ПС 35/6 Огоджа (ZS0000158)			
	Т-35	текущий	(2 дня), август	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
2.2.4.	ПС 35/6 Златоустовск (ZS0000155)			
	Т-35	текущий	(2 дня), август	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
2.2.5.	ПС 35/6 Ольгинск (ZS0000157)			
	Т-35	текущий	(1 день), август	Т-1 (многолетний план-график)
2.2.6.	ПС 35/6 Экимчан (ZS0000173)			
	Т-35	текущий	(2 дня), сентябрь	Т-2 (многолетний план-график)
	Т-35	средний	(3 дня), сентябрь	Т-1 с заменой вводов (техническое состояние)
	ОРУ-35	капитальный	(3 дня), сентябрь	В-35 Т-1, ШР-35 Т-1 - перевод на лежни (техническое состояние)
	ОРУ-35	капитальный	(1 день), сентябрь	покраска порталов 35кВ (техническое состояние)
2.2.7.	ПС 35/10 Мухино (ZS0000394)			
	Т-35	текущий	(2 дня), июль	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
	В-35	капитальный	(1 день), июль	замена вводов В-Л-35 Воскр. - 2шт. (дефект)
	ТТ-35	капитальный		монтаж GIF-40,5 - 2шт. (техническое состояние)
	Т-10	капитальный		замена ТСН - 2шт. (техническое состояние)
	ТН-10	капитальный		замена ТН-10 на НАМИ-10 - 1шт. (техническое состояние)
	В-10	капитальный		замена В-10 на вакуумные ВВ/TEL-10-20/1000 У2 - 7шт. (техническое состояние)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
	РЗА	капитальный	(90 дней), май-июль	ремонт устройств РЗА (монтаж БПНС, БПТ, РШ-13, УКП) (техническое состояние)
	В-35	капитальный		перевод В-35 на лежни (техническое состояние)
	КРУ-10	капитальный		ремонт СШ-10 с заменой проходных и опорных изоляторов - 24 шт. (техническое состояние)
	КРУ-10	капитальный		ремонт освещения (техническое состояние)
2.2.8.	ПС 35/10 Саскаль (ZS 0000288)			
	Т-35	текущий	(2 дня), август	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
	В-35	капитальный	(1 день), август	замена вводов В-35 Т-2 - 2шт. (ЦП №1.3. - 1шт.) + 1шт. (дефект)
2.2.9.	ПС 35/10 Воскресеновка (ZS 0000290)			
	Т-35	текущий	(2 дня), июнь	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
2.2.10.	ПС 35/10 Реммаш (ZS 00002890)			
	Т-35	текущий	(2 дня), июль	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
2.2.11.	ПС 35/10 Ураловка			
	Т-35	текущий	(2 дня), май	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
2.2.12.	ПС 35/10 Чагоян (ZS 0000366)			
	Т-35	текущий	(1 день), сентябрь	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
2.2.13.	ПС 35/10 Арга (ZS 0003790)			
	Т-35	текущий	(2 дня), июль	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
	ТТ-35	капитальный	(1 день), июль	замена ТФЗМ-35 на GIF на Л-35 Краснояррово (техническое состояние)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
	В-35	средний	(5 дней), июль	ремонт В-35 Т-2 (техническое состояние)
	ОРУ-35	капитальный	(1 день), июль	замена КС, ФП (техническое состояние)
2.2.14.	ПС 35/6 Украина (ZS 0003789)			
	Т-35	текущий	(2 дня), август	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
	В-35	капитальный	(1 день), август	замена вводов В-35 Т-1 - 2шт.(дефект)
	ОРУ-35	капитальный	(1 день), август	замена КС, ФП (техническое состояние)
2.2.15.	ПС 35/10 Бочкаревка (ZS 0003714)			
	Т-35	текущий	(1 день), август	Т-2 (многолетний план-график)
2.2.16.	ПС 35/10 Поляна (ZS 0003792)			
	Т-35	текущий	(1 день), май	Т-1 (многолетний план-график)
	РЛНД-35	капитальный	(2 дня), май	ЛР-Л-35 Сер.-110, ШР-Л-35 Сер.-110 с заменой ОСИ-35 - 12шт. (ЦП №1.2. - 9шт.) + 3шт.
	В-35	капитальный	(2 дня), май	замена вводов В-Л-35 Бочкаревка - 4шт.(дефект)
2.2.17.	ПС 35/10 Верное (ZS 0003877)			
	Т-35	текущий	(2 дня), август	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
2.2.18.	ПС 35/10 Казанка (ZS 0003862)			
	Т-35	текущий	(2 дня), июнь	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
	ОРУ-35	капитальный	(2 дня), июнь	ремонт блокировки (техническое состояние)
2.2.19.	ПС 35/10 Широкий Лог (ZS 0003938)			
	Т-35	текущий	(2 дня), сентябрь	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.2.20.	ПС 35/10 Державинка (ZS 0003788)			
	Т-35	текущий	(2 дня), сентябрь	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
		капитальный	июль-сентябрь	Подъем оборудования попадающего в зону подтопления
	В-35	капитальный	(2 дня), сентябрь	замена вводов В-35 Т-1 - 2шт. (ЦП №1.3. - 1шт.) + 1шт., В-35 Т-2 - 2шт. (дефект)
2.2.21.	ПС 35/10 Серышево-35 (ZS 0003787)			
	Т-35	текущий	(2 дня), август	Т-1 Ремонт щита управления РПН
	В-10	текущий	(5 дней), август	В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-ф2-10, В-ф7-10 (многолетний план-график)
2.2.22.	ПС 35/10 Новосергеевка (ZS 0003715)			
	ОРУ-35	капитальный	(10 дней), август	ремонт маслоприемников (По утв. от 30.12.11 графику)
2.2.23.	ПС 35/10 Белоярово (ZS 0006335)			
	Т-35	текущий	(2 дня), июнь	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
2.2.24.	ПС 35/10 Красноярово (ZS 0006371)			
	Т-35	текущий	(2 дня),июль	Т-1 (многолетний план-график)
	В-10	текущий	(60 дней), июль-август	В-10 Т-1, В-10 Т-2, СВ-10, В-ф1, В-ф3, В-ф6, В-ф9, В-ф14 (многолетний план-график)
	В-35	текущий		В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35, В-Л-35 Желт., В-Л-35 Белояр., В-Л-35 Арга (многолетний план-график)
	ТСН	капитальный		замена ТСН - 2шт. (техническое состояние)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
	ТН-35	капитальный		замена ТН1-35, ТН2-35 на НАМИ-35 (многолетний план-график)
	ТТ-35	капитальный		замена ТТ-Л-35 Арга на GIF-40,5 (техническое состояние)
2.2.25.	ПС 35/10 Сапроново (ZS 0006370)			
	Т-35	текущий	(2 дня), июль	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
	В-35	капитальный	(1 день), июль	замена вводов В-35 Т-2 - 2шт. (ЦП №1.3. - 1шт.) + 1шт. (дефект)
	РЛНД-35	капитальный	(2 дня), июль	ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 с заменой ОСИ-35 - 24шт. (ЦП №1.2. - 15шт.) + 9шт.
2.2.26.	ПС 35/10 Маргаритовка (ZS 0006476)			
	Т-35	текущий	(1 день), май	Т-1 (многолетний план-график)
2.2.27.	ПС 35/10 Угловая (ZS 0006373)			
	Т-35	текущий	(2 дня), сентябрь	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
2.2.28.	ПС 35/10 Мазаново (ZS 0006372)			
	Т-35	текущий	(2 дня), май	Т-1 (многолетний план-график)
2.2.29.	ПС 35/6 10/70 (ZS 0003106)			
	Т-35	текущий	(2 дня), сентябрь	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
	РЛНД-35	капитальный	(1 день), июнь	ЛР-Л-35 №34 с заменой ОСИ-35 - 6шт. (ЦП №1.2. - 3шт.) + 3шт.
	ОРУ-35	капитальный	(10 дней), сентябрь	ремонт кабельных лотков и прокладка кабеля (Тех.аудит по пр.568 от 21.10.11)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.2.30.	ПС 35/10 Загорная (ZS 0003062)			
	Т-35	текущий	(2 дня), июнь	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
2.2.31.	ПС 35/10/6 Лесная (ZS 0003057)			
	Т-35	текущий	(1 день), апрель	Т-3 (многолетний план-график)
2.2.32.	ПС 35/10 Желтоярово (ZS 0003063)			
	Т-35	текущий	(2 дня), июнь	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
2.2.33.	ПС 35/10 Новоивановка (ZS 0003139)			
	Т-35	текущий	(1 день), апрель	Т-1 (многолетний план-график)
2.2.34.	ПС 35/10 Климауцы (ZS 0003060)			
	Т-35	текущий	(1 день), сентябрь	Т-2 (многолетний план-график)
	В-35	капитальный	(1 день), сентябрь	замена вводов В-35 Т-1 - 2шт. (ЦП №1.3. - 1шт.) + 1шт. (дефект)
2.2.35.	ПС 35/10 Сычевка (ZS 0003061)			
	Т-35	текущий	(1 день), май	Т-2 (многолетний план-график)
	Т-35	капитальный		Т-1, Т-2 - замена фундамента (Тех.аудит по пр.568 от 21.10.11)
	В-10	капитальный		замена В-10 на вакуумные ВВ/TEL-10-20/1000 У2 - 7шт. (техническое состояние)
	КРУ-10	капитальный		ремонт КРУ-10 с заменой опорный изоляторов - 33шт. (техническое состояние)
	ТТ-35	капитальный		монтаж ТТ-35 (GIF-40,5) - 2шт
	РЛНД-35	капитальный		монтаж ЛР-35 - 1шт. (техническое состояние)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ	
	РЗА	капитальный	(90 дней), май-июль	ремонт устройств РЗА (монтаж БПНС, БПТ, ШЗН) (техническое состояние)	
	ТН-35, ТН-10	капитальный		монтаж ТН-35 (НАМИ-35 - 1шт.), замена ТН-10 (на НАМИ-10 - 1шт.)	
	РВ-10	капитальный		замена РВ-10 на ОПН-10 - 3шт (техническое состояние)	
	РВ-35	капитальный		монтаж ОПН-35 - 3шт. (техническое состояние)	
	В-35	капитальный		ремонт В-35 с заменой привода ПЭ-11 - 1шт. (техническое состояние)	
	КРУ-10	капитальный		ремонт СШ-10 с заменой проходных и опорных изоляторов - 24 шт. (техническое состояние)	
	ОРУ-35	капитальный		замена КС - 1шт., ФП - 1шт. (техническое состояние)	
	Т-10	капитальный		замена ТСН-1 на ТМГ-25/10/0,4 - 1шт. (техническое состояние)	
	ОРУ-35	капитальный		ремонт ворот (Тех.аудит по пр.568 от 21.10.11)	
	ОРУ-35	капитальный		ремонт блокировки (техническое состояние)	
	КРУ-10	капитальный		ремонт освещения (техническое состояние)	
2.2.36.	ПС 35/10 Костюковка (ZS 0003059)				
	Т-35	текущий		(2 дня), сентябрь	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
2.2.37.	ПС 35/10 Стройдетали (ZS 0003185)				
	Т-35	текущий	(2 дня), сентябрь	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)	
2.2.38.	ПС 35/10 Бузули (ZS 0003066)				
	Т-35	текущий	(2 дня), август	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)	

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.2.39.	ПС 35/10 Базовая (ZS 0003157)			
	Т-35	текущий	(2 дня), май	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
2.2.40.	ПС 35/10 Пера (ZS 0003156)			
	Т-35	текущий	(2 дня), апрель	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
2.2.41.	ПС 35/10 Восточная (ZS 0003056)			
	Т-35	текущий	(1 день), май	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
2.2.42.	ПС 35/10 Южная (ZS 0003064)			
	Т-35	текущий	(2 дней), июль	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
2.2.43.	ПС 35/10 Северная (ZS 0003058)			
	Т-35	текущий	(2 дня), июль	Т-1, Т-2 (многолетний план-график)
2.2.44.	ПС 35/10 Гуран (ZS0003000)			
	ОРУ-35	капитальный	(5 дней), октябрь	ремонт маслоприемника (Тех.аудит по пр.568 от 21.10.11)
	ОРУ-35	капитальный	(5 дней), октябрь	ремонт маслоприемников (предписание Ростехнадзора)
3	<u>Трансформаторные подстанции</u>			
	в том числе:			
	Без Городского РЭС			
	г. Свободный Городской РЭС			
3.3.1	Трансформаторы 10/0,4 кВ	капитальный	Февраль-сентябрь	Ремонт трансформаторов 100-400 кВА. (техническое состояние)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
3.3.2	ТП 6/0.4кВ ТП 49-01	капитальный	май	Капитальный ремонт ТП, замена автоматов, покраска, ремонт контура ограждения, замена изоляции
3.3.3	ТП 21-46	капитальный	август	Замена РТП 21-46 с приводом на опоре "61/6/4 (многолетний график ремонта)
3.3.4	ТП 21-46	капитальный	август	Капитальный ремонт ТП с замена силового ТМ 160кВа на ТМГ 160кВа (многолетний график ремонта)
3.3.5	ТП 12-53 ZS 0003849	капитальный	сентябрь	Замена РТП 12-53 с приводом на опоре №42/2
3.3.6	ТП 12-56 ZS0003860	капитальный	сентябрь	Капитальный ремонт ТП с замена силового ТМ 160кВа на ТМГ 160кВа (многолетний график ремонта)
3.3.7	с.Белоногово	капитальный	сентябрь-октябрь	Замена РТП для ТП с.Белоногово
3.3.8	ТП16-20, ТП16-24. ZS0003871	капитальный	июль	Покраска ТП. (16-20 многолетний график ремонта)
3.3.9	ТП 30-01 ZS0003754, ТП 30-03 ZS0003757, ТП 30-09 ZS0003756.	капитальный	май	Ремонт ограждения ТП 10/0,4кВ 3шт. (30-01 многолетний график ремонта)
3.3.10	ТП 8-33 ZS0003023	капитальный	июнь	Ремонт ограждения
3.3.11	ТП 1-15 ZS0003123	капитальный	июнь	Ремонт ограждения (многолетний график ремонта)
3.3.12	ТП 1-27 XS0003077	капитальный	август	Ремонт ограждения, и площадки ТП (многолетний график ремонта)
3.3.13	ТП 1-20	капитальный	август	Ремонт ограждения, и площадки ТП (многолетний график ремонта)
3.3.14	ТП 1-16 ZS0003138	капитальный	апрель	Замена настила на площадке обслуживания (многолетний график ремонта)
3.3.15	ТП 7-35	капитальный	июнь	Замена дефектного трансформатора 250 кВа - 1 шт. Капитальный ремонт ТП

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
3.3.16	ТП 7-39 ZS0003085	капитальный	июнь	Капитальный ремонт ТП, Ограждение ТП (многолетний график ремонта)
3.3.17	ТП 7-20 ZS0003050	капитальный	июнь	Ремонт ограждения
3.3.18	ТП 7-20 ZS0003050	капитальный	июль	Ремонт ограждения
3.3.19	ТП 7-04	капитальный	июнь	Замена дефектного трансформатора 160 кВа - 1 шт. Капитальный ремонт ТП (многолетний график ремонта)
3.3.20	ТП 6-62 ZS0003040	капитальный	сентябрь	Замена настила на площадке обслуживания
3.3.21	ЗТП 4-05	капитальный	июнь	Капитальный ремонт ТП с замена силового ТМ 250 кВа на ТМГ 250 кВа
3.3.22	ТП 5-25 ZS0003129, ТП5-26 ZS0003130	капитальный	июнь-июль	Ремонт ограждения
3.3.23	10-58 ZS0006396	капитальный	май	Капитальный ремонт ТП с замена силового ТМ 100кВа на ТМГ 100кВа (многолетний график ремонта)
3.3.24	24-02 ZS0006477, 24-23 ZS0006391, 24-24 ZS0006390	капитальный	июль	Капитальный ремонт ТП (24-24 многолетний график ремонта)
3.3.25	17-29,17-30,17-33,17-45,17-46	капитальный	апрель	Замена проходных изоляторов 15шт.
3.3.26	17-59,17-51,17-54,17-14,25-06 ZS0006362	капитальный	май	Замена проходных изоляторов 15шт. (многолетний график ремонта)
3.3.27	ТП10/0,4 по Новокиевскому участку	капитальный	июль	Капитальный ремонт ТП замена автоматов, покраска, ремонт контура ограждения, замена изоляции
3.3.28	ТП10/0,4 по Сапроновскому участку	капитальный	август	Капитальный ремонт ТП замена автоматов, покраска, ремонт контура ограждения, замена изоляции
3.3.29	ТП №34-13	капитальный	июль	Капитальный ремонт ТП замена автоматов, покраска, ремонт контура ограждения, замена изоляции

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
3.3.30	ТП №34-11 ZS000295	капитальный	июль	Ремонт площадки обслуживания. Кап. Ремонт ТП
3.3.31	ТП №34-12 XS0000311	капитальный	июль	Ремонт ограждения (дерев.), ремонт КТП, покраска КТП.
3.3.32	ТП №38-03.9-12,34-07.9-47,9-10,9-30,34-10,34-06,34-18,9-36.	капитальный	июнь	Монтаж ограждения, Устройство площадки обслуживания ремонт КТП, покраска КТП. Замена РТП
3.3.33	ЗТП и ТП 10/0,4 кВ г. Шимановска (Договор аренды от 10.04.2013г. №4/13-1223)	капитальный	май - сентябрь	Капитальный ремонт ТП с заменой ТМ
	ТП 10/0,4 кВ Городской РЭС			
3.3.35	ТП №11, 78,176, 84, 3,14, 85,67,133, 62 А, 39,179,168,137,37,49. (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753)	капитальный	апрель - октябрь	Капитальный ремонт ТП с заменой ТМ, установка сетчатых ограждений в ячейках РУ-10 кВ (Приказ №301 от 29.06.2012 г.)
4	<u>Здания и сооружения:</u>			
	в том числе:			
	Без г. Шимановска и Свободного			
	г. Свободный			
	г. Шимановск			
4.1	Административное здание Городского РЭС № AS0002251	капитальный	июль-август	Ремонт канализации
4.2.	Административное здание на базе СМТС. ZS0003429	кап. ремонт	май-июнь	Ремонт кровли -195 м2.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
4.3.	Административное здание на базе Шимановского РЭС. ZS0000245	капитальный	июль-сентябрь	Ремонт кровли с дополнительным утеплением административного здания - 448 м2 (Многолетний перспективный план)
4.4.	Здания ЗТП № 9(Договор аренды от 10.04.2013г. №4/13-1223)	капитальный	июль-сентябрь	Ремонт стен, смена покрытия кровли из а/ц листов на металлопрофиль, ремонт бетонных полов, замена дверей (Акт технического осмотра)
4.5.	Здания ЗТП №№ 11,129,130,188 (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753)	капитальный	июль-сентябрь	Ремонт стен, смена покрытия кровли из а/ц листов на металлопрофиль, ремонт бетонных полов, замена дверей (Акт технического осмотра)
4.6.	Здание ЗТП № 8-54 с. Голубое ZS0003171	капитальный	июль-сентябрь	Ремонт стен, смена покрытия кровли из а/ц листов на металлопрофиль, ремонт бетонных полов, замена дверей (Акт технического осмотра)
4.7.	Здание склада нового на базе СП ЗЭС (РЭУ) ZS0005932	капитальный	июль	Ремонт системы отопления и водоснабжения (Аварийность)
4.8.	Гараж с подсобными помещениями на базе СМТС (ул. Комарова, 34) ZS0003428	капитальный	апрель	Ремонт кровли - 110 м2 (Акт технического осмотра)
4.9.	Гараж ПС-35кВ Державинка ZS0003788	капитальный	сентябрь	Ремонт стен, потолков, полов; замена дверей (Многолетний перспективный план)
4.11.	Здание СМИТ	капитальный	июль-сентябрь	Ремонт здания СМИТ
4.12.	РПБ с. Москвитино	капитальный	июнь	Ремонт подездной дороги
4.13.	Гараж-контора на базе СП ЗЭС ZS0005931	капитальный	ноябрь	Ремонт стен, потолков, полов, замена двери.
5	Прочие			
5	<u>Транспортные средства</u>			

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
5.1.	СМиТ	капитальный	апрель - июнь (7 дней)	капитальный спецтехники ГТТ-1шт.
5.2.	СМиТ	капитальный	июль - сентябрь (6 дней)	капитальный трактора Т-170 -1шт.
5.3.	СМиТ	капитальный	июль - сентябрь (8 дней)	капитальный МТЛБ-2 шт.
5.4.	СМиТ	капитальный	июль - сентябрь (12 дней)	капитальный трактора ДТ-75- 2шт
5.5.	СМиТ	капитальный	июль - сентябрь (4 дня)	капитальный МТЗ-80- 1 шт
5.6.	СМиТ	текущий	июль - декабрь	ремонт авт КАМАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, ГАЗ,КРАЗ,МАЗ
5.7.	СМиТ	текущий	июль - декабрь	ремонт автомобилей УАЗ
5.8.	СМиТ	текущий	февраль	Автокран КС-4574-3
6.	<u>Прочее оборудование</u>			
	Оборудование СДТУ			
6.1	Мультиплексор М 30АЕ код.АS0000831	капитальный	январь - март (2 дня)	Ремонт мультиплексора М 30АЕ с заменой плат ИП-11 - 1 шт, СН-01 - 1 шт, КМ-10 - 1 шт, АК-02 - 2 шт.
6.2	Мультиплексор М 30АЕ код.АS0000832	капитальный	январь - март (2 дня)	Ремонт мультиплексора М 30АЕ с заменой плат ИП-11 - 1 шт, СН-01 - 1 шт, КМ-10 - 1 шт, АС-02 - 2 шт.
6.3	Мультиплексор М 30АЕ код.АS0001896	капитальный	январь - март (2 дня)	Ремонт мультиплексора М 30АЕ с заменой плат ИП-11 - 1 шт, СН-01 - 1 шт, СВ-01 - 2 шт.
6.4	РЕТРАНСЛЯТОР VXR-7000 V код.АS0000397	капитальный	апрель - июнь (2 дня)	Ремонт ретранслятора с заменой репитера VXR-7000
6.5	Источник бесперебойного питания Mega Line 2500 ВА код. АS0001179	капитальный	апрель - июнь (2 дня)	Ремонт источника бесперебойного питания Mega Line 2500 ВА с заменой платы процессора META SYSTEM S2219 LS/B

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
6.6	Источник бесперебойного питания Mega Line 2500 ВА код. AS0003179	капитальный	апрель - июнь (2 дня)	Ремонт источника бесперебойного питания Mega Line 2500 ВА с заменой двух силовых плат META SYSTEM S2163 LS/E
6.7	Источник бесперебойного питания Mega Line 2500 ВА код. AS0003180	капитальный	апрель - июнь (2 дня)	Ремонт источника бесперебойного питания Mega Line 2500 ВА с заменой платы процессора META SYSTEM S2219 LS/B
	Оборудование И.Т.			
6.8	Локальная сеть Мазановского РЭС ZS0006263	капитальный	июль - сентябрь	Кап.ремонт локальной сети Мазановского РЭС с заменой коммутатора, ИБП, шкафа оборудования.
	Оборудование СТЭ			
6.9	Система учета электроэнергии	капитальный	январь - декабрь	Ремонт системы учета эл.энергии
	Оборудование РЗА			
6.10	Устройства РЗА	капитальный	апрель - сентябрь	Ремонт устройств РЗА с заменой реле и контрольного кабеля. Ремонт блоков питания
	Прочие объекты			
6.11	Серышевский РЭС ZS0003617	капитальный	август	Ремонт пожарной сигнализации помещений административного здания и гаражей Серышевского РЭС.(Акт обследования)
6.12	Бочкаревский сетевой уч-к Серышевского РЭС	капитальный	июль	Ремонт пожарной сигнализации здания Бочкаревского сетевого уч-ка Серышквского РЭС. (Акт обследования)
6.13	База СП ЗЭС	капитальный	март	Ремонт гелютин Н-3221-1шт
3. Годовая программа капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования СП "СЭС" филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2014 г.				
	<u>Всего ремонт</u>			
	Всего ремонт			
1.	<u>Передаточные устройства</u>			
1.1.	ВЛ-110 кВ			

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.1.1.	ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский SS0000153	капитальный	январь-март	1. Чистка просеки мех. способом - 110 га 2. Чистка просеки в ручную - 3 га
1.1.2.	ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский (со стороны п. Сиваки) SS0000153	капитальный	октябрь	1. Выправка опор -8 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.1.3.	ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский (со стороны п. Октябрьский) SS0000153	капитальный	март- апрель	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замена траверс промежуточных деревянных опор. (30 шт.) 2. Замена промежуточных деревянных опор. (15 шт.) 3. Замена траверс анкерных АП-образных деревянных опор. (2 шт.) 4. Замена анкерной АП-образной деревянной опоры. (1 шт.) 5. Бурение котлованов и установка ж/б приставок. (16 шт.) для переноса опор в период капитального ремонта ВЛ. 6. Перенос анкерной АП-образной деревянной опоры на новые ж/б приставки. (1 шт.) 7. Перенос промежуточных деревянных опор на новые ж/б приставки. (6 шт.) 8. Замена дефектной линейной подвесной изоляции на ПС-70Е 20 шт., ЛК-70/110-А-2 - 15 шт. 9. Демонтаж ж/б приставок по трассе ВЛ. (16 шт.)
1.1.4.	ВЛ-110 кВ Сквородино-Бам SS0000158	капитальный	июль - август	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замена опоры № 52. на метал ПС110-П4м 3. Обваловка опор - 3 шт
		капитальный	июнь-сентябрь	Замена изоляторов 10шт.
		капитальный	март	Вырубка поросли вручную 1га.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
		капитальный	сентябрь	Выправка опор 2шт.
		капитальный	март	Вырубка угрожающих деревьев 20шт.
1.1.5.	ВЛ-110 кВ Горная-Дамбуки SS0000155	капитальный	январь-апрель	1. Чистка просеки мех. способом - 70 га 2. Чистка просеки в ручную - 2 га
		капитальный	июнь	1. Замена изоляции - 5 шт
		капитальный		
1.1.6.	ВЛ кВ-110 Светлая-Горная SS0000154	капитальный	январь-сентябрь	1. Замена изоляции - 7 шт 2. Чистка просеки в ручную - 5 Га
1.1.7.	ВЛ 110 кВ Тында-Эльга SS0000156	капитальный	август	1. Замена изоляторов 20шт.
		капитальный	сентябрь	2. Вырубка угрожающих деревьев 5шт.
1.1.8.	ВЛ 110 кВ Сковородино-Невер SS000157	капитальный	январь-февраль	1. Вырубка поросли вручную - 3 га.
		капитальный	июнь	2. Замена изоляторов - 10 шт.
		капитальный	сентябрь-октябрь	3. Выправка опор - 2 шт.
1.1.9.	ВЛ 110 кВ Светлая-Овсянка 02 SS0000159	капитальный	июль	1. Замена изоляции - 3 шт
		капитальный	июль	2. Валка угрожающих деревьев 30 шт. - 7 пролётов
		капитальный	июль	3. Восстановление обрешетки металлической опоры - 1 опора
		капитальный	сентябрь-октябрь	4. Выправка опор - 5 шт
1.2.	ВЛ-35 кВ			
1.2.1.	ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ СП "СЭС"	капитальный	апрель-декабрь	1. Выправка опор - 80 шт. (АВР)
1.2.1.	ВЛ-35 кВ Светлая-Овсянка 01 SS0000137	капитальный	июль	1. Замена изоляции - 3 шт
		капитальный	август-сентябрь	2. Валка угрожающих деревьев 20 шт - 5 пролётов
		капитальный	сентябрь	3. Выправка опор - 8 шт
1.2.4.	ВЛ-35 кВ Светлая-Энергия 01 SS0000150	капитальный	август	1. Выправка опор - 2 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.2.5.	ВЛ-35 кВ Светлая-Энергия 02 SS0000136	капитальный	сентябрь	1. Выправка опор - 1 шт
1.2.6.	ВЛ-35 кВ Энергия-Базовая 02 SS0000144	капитальный	сентябрь	1. Выправка опор - 1 шт
1.2.7.	ВЛ-35 кВ Базовая-Речная SS0000135	капитальный	август	1. Замена изоляции - 2 шт
		капитальный	август	2. Валка угрожающих деревьев -5 шт.
1.2.8.	ВЛ-35 кВ Светлая-Протока SS0000151	капитальный	октябрь	1. Валка угрожающих деревьев -11 шт.
		капитальный		
1.2.9.	ВЛ-35 кВ Овсянка-Чалбачи SS0000138 (со стороны Овсянки)	капитальный	сентябрь	1. Выправка опор поперек оси- 5 шт.
		капитальный	сентябрь	2. Замена изоляторов - 3 шт.
1.2.10.	ВЛ-35 кВ Овсянка-Чалбачи SS0000138 (со стороны Чалбачи)	капитальный	сентябрь	1. Выправка опор поперек оси- 9 шт. 2. Валка угрожающих деревьев - 2 шт.
1.2.11.	ВЛ-35кВ Чалбачи-Юбилейный SS0000152	капитальный	август - сентябрь	1. Выправка опор поперек оси- 12 шт. 2. Валка угрожающих деревьев - 2шт.
1.2.12.	ВЛ-35 кВ Магдагачи-Толбузино SS0000142	капитальный	июль-август	1. Замена изоляции - 4 шт.
1.2.13.	ВЛ-35 Ключевая-Черняево SS0000141	капитальный	март	1. Чистка просеки в ручную - 1 га
		капитальный	январь-декабрь	1. Замена изоляции - 5 шт.
		капитальный	август-сентябрь	2. Выправка ж/б опор - 5 шт.
		капитальный	август	3. Валка угрожающих деревьев -5 шт.
1.2.14.	ВЛ 35 кВ Ключевая-Лесосклад SS0000139	капитальный	июль-август	1. Чистка просеки вручную - 0,5 га
1.2.15.	ВЛ-35 кВ Бам-Тахтамыгда AS0002425	капитальный	июнь	1. Замена изоляторов - 6 шт.
		капитальный	март	2. Вырубка поросли вручную - 0,2 га.
1.2.16.	ВЛ-35 кВ Сковородино-Джалинда SS0000143	капитальный	февраль	1. Вырубка поросли вручную - 1 га
		капитальный	сентябрь	2. Выправка опор - 2 шт.
		капитальный	июнь-июль	3. Замена изоляторов - 6 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
		капитальный	июнь-июль	4. Вырубка угрожающих деревьев - 20 шт.
1.2.17.	ВЛ-35 кВ Невер-Соловьёвск SS0000140	капитальный	февраль	1. Вырубка поросли вручную - 1 га.
		капитальный	июль	2. Замена изоляторов - 6 шт.
		капитальный	октябрь-ноябрь	3. Выправка опор - 2 шт.
		капитальный	июль-август	4. Вырубка угрожающих деревьев - 15 шт.
		капитальный	февраль-март	1. Чистка просеки мех.способом - 45 га по Ц.П. 1.1
1.2.18.	ВЛ-35 кВ Тында-Сети SS0000146	капитальный	март	1. Вырубка угрожающих деревьев - 20 шт.
		капитальный	июнь	Замена изоляторов - 5 шт.
		капитальный	сентябрь	Выправка опор - 3 шт.
		капитальный	март	Вырубка поросли вручную - 0,5 га.
1.2.19.	ВЛ-35 кВ Тында-Аэропорт AS0001695	капитальный	июль	Замена изоляторов - 17 шт.
		капитальный	апрель	Вырубка угрожающих деревьев - 4 шт.
		капитальный	сентябрь	Выправка опор - 4 шт.
1.2.20.	ВЛ-35 кВ Тында-Строительная SS0000148	капитальный	октябрь	Выправка опор - 2 шт.
		капитальный	апрель	Вырубка угрожающих деревьев - 10 шт.
		капитальный	апрель	Вырубка поросли вручную - 0,5 га.
		капитальный	июль	Замена изоляторов - 8 шт.
1.3.	ВЛ-10-6 кВ			
1.3.2.	ВЛ-10 кВ отпайка на ТП Ближний привод от ф№36 Гулик ПС Светлая SS0000107	капитальный	июнь-июль	1. Замена дерев опор на ж/б: одностоечных - 22 шт. двухстоечных - 2 шт. трехстоечных 1 шт. 2. Чистка просеки - 1.9 га.
1.3.3.	ВЛ-10 кВ п. Горный SS0000172	капитальный	март-декабрь	1. Замена дерев опор на ж/б: -30 шт. 2. Чистка просеки - 2 га.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.4.	ВЛ-10(6) кВ Овсянковский СУ 1.SS0000104 2.SS0000113 3.SS0000099 4.SS0000101	капитальный	сентябрь	1.Выправка опор поперек оси- 17 шт.
1.3.5.	ф№5 Мухинский ПС Речная ф№15 ПС Исток Ф №6 ПС Базовая Ф № 16 ПС Энергия Ф№6 ПС Энергия Ф№3 ПС Исток 1. SS0000107 2. SS0000112 3. SS0000102	капитальный	январь-декабрь	Замена деревянных опор на ж/б - 20 шт.
		капитальный	январь-декабрь	Замена изоляторов - 30 шт.
		капитальный	март-октябрь	Замена ЛР-2 шт.
		капитальный	сентябрь-октябрь	Выправка опор - 10 шт.
		капитальный	апрель-июль	Подрезка крон деревьев - 20 шт.
		капитальный	март-октябрь	Ручная чистка просеки - 4 га.
		капитальный	июль-август	Замена кабельных вставок - 0.2 км
		капитальный	июль-август	Замена кабельных муфт 10 шт.
1.3.6.	ВЛ-10 кВ Юбилейный-Поляковский ф№3 ПС Юбилейный SS0000134	капитальный	май-август	3. Валка угрожающих деревьев - 4шт.
1.3.7.	ВЛ-10 кВ Чалбачи-Березовка ф№11 ПС Чалбачи SS0000119	капитальный	август-сентябрь	1. Выправка опор поперек оси - 10 шт.
1.3.8.	ВЛ-10 кВ Овсянка-Николаевка ф№1 ПС Овсянка SS0000101	капитальный	август-сентябрь	1. Выправка опор поперек оси - 28 шт.
1.3.9.	ВЛ-10 кВ Чалбачи-Рублевка SS0000127	капитальный	август-сентябрь	1. Выправка опор поперек оси - 19 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.10.	ВЛ-10 кВ Чалбачи-Умлекан ф№5 SS0000114	капитальный	август-сентябрь	1. Выправка опор поперек оси - 14 шт.
1.3.11.	ВЛ-10 кВ Юбилейный-Поляковский ф№3 ПС Юбилейный SS0000134	капитальный	август-сентябрь	1. Выправка опор поперек оси - 18 шт.
1.3.12.	ВЛ-10 кВ Чалбачи Ф№3 ПС Чалбачи	капитальный	август-сентябрь	1. Выправка опор поперек оси - 6 шт.
1.3.13.	ВЛ-10 кВ Чалбачи-Алгач ф№16 ПС Чалбачи SS0000161	капитальный	август-сентябрь	1. Выправка опор поперек оси - 12 шт.
1.3.14.	ВЛ-10 кВ ф.№ 3 Албазино SS0000109	капитальный	март - август	1. Замена опор - 10 шт.
		капитальный	июнь-август	2. Замена изоляции - 30 шт.
		капитальный	август	3. Выправка опор - 2 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.15.	ВЛ-10(6) кВ Сковородинского СУ ф.№4 Н.Поселок ПС Невер ф №4 Лесной ПС Сковородино ф.№12 Поселок ПС Ольдой ф.№13 Солнечный ПС Бам ф.№1 ПС Бам-тяга ф.№5 км.ПС Сковородино 1.AS0002388 2.AS0002472 3.AS0002463 4.AS0002462 5.AS0002402 6.AS0002430 7.AS0002433 8.AS0002448 9.AS0002416	капитальный	февраль-ноябрь	1. Замена деревянных опор на ж/б - 15 шт. 2. Замена провода - 0.25 км 3. Чистка просеки в ручную 4 га, 4. Установка ЛР-10 - 1 шт. 5. Выправка опор с установкой оттяжек - 20 шт. 6. Замена изоляторов - 20 шт.
1.3.16.	ВЛ-10 кВ ф.№ 11 Джалинда AS0002407	капитальный	март - август	1. Замена опор - 10 шт
		капитальный	июль	2. Замена изоляции - 30 шт
		капитальный	сентябрь	3. Выправка опор - 2 шт
1.3.17.	Отпай Кузнецово. Ф-4 Черняево. Ф-1 Верх. ферма 1. SS0000120 2.	капитальный	январь-декабрь	1. Замена изоляции - 10 шт.
		капитальный	июль	2. Установка РЛНД-10 - 1шт
		капитальный	август	3. Валка угрожающих деревьев -10 шт.
		капитальный	март	4. чистка просеки в ручную - 2га
		капитальный	август-сентябрь	5. Выправка ж/б опор - 12 шт.
		капитальный		1. Замена опор - 10 шт
		капитальный		2. Замена изоляции - 20 шт
		капитальный		3. Замена ЛР-1 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.18.	ВЛ-10 Магдагачинского СУ AS 0002547, AS0002481, AS 0002544	капитальный	январь-декабрь	4. Замена кабельных вставок с муфтами - 100 м.
		капитальный		5. Выправка опор - 15 шт
		капитальный		6. Валка угрожающих деревьев - 30 шт.
		капитальный		7. замена кабельных муфт - 8 шт
		капитальный		
1.3.19.	2. AS0002534 3. AS0002541 4. AS0002555 5. AS0002560 6. AS0002566 7. AS0002556 8. AS0002526 9	капитальный	январь-декабрь	1. Замена опор - 10 шт
		капитальный		2. Замена изоляции - 15 шт
		капитальный		3. Замена ЛР-1 шт.
		капитальный		4. Замена кабельных вставок - 100 м.
		капитальный		5. Выправка опор - 10 шт
		капитальный		6. Валка угрожающих деревьев - 20 шт.
		капитальный		7. замена кабельных муфт - 8 шт
		капитальный		8. Чистка просеки в ручную - 5 га.
		капитальный		
1.3.20.	ВЛ-6 кВ Октябрьского СУ SS0000170	капитальный	апрель	1. Подрезка крон деревьев. (30 шт.)
		капитальный	июнь-июль	2. Замена промежуточных опор. (5 шт.)
		капитальный		3. Замена сложных опор. (2 шт.)
		капитальный		4. Перетяжка провода АС-50. (1,8 км.)
		капитальный		5. Монтаж РЛНД-10-400. (1 шт.)
		капитальный	октябрь	6. Противопожарная расчистка площадок вокруг опор. (24 шт.)
1.3.21.	ВЛ-10 кВ В-Зейского СУ SS0000076, SS0000172,	капитальный	август- сентябрь	1. Замена изоляции - 4 шт.
1.4.	ВЛ-0,4 кВ			

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.4.1.	ВЛ-0,4 кВ с.Овсянка SS0000074	капитальный	июнь-июль	1. Замена провода А-35*4 на СИП 2 3*50+1*54,6 - 1,350 км . 2. Переключение вводов с провода А-35*4 на СИП 2 3*50+1*54,6 - 30 шт. 3. Замена вводов 1 фазных - 3 шт. 4. Замена вводов 3 фазных - 1 шт.
1.4.2.	ВЛ-0,4 кВ г.Зея 1.AS0002786 2.AS0002772 3.AS0002759 4.AS0002724 5.AS0002672	капитальный	январь-декабрь	Замена опор на ж/б-25 шт
		капитальный	январь-декабрь	Замена вводов в жилые дома проводом СИП - 50 шт.
		капитальный	март-май	Обрезка крон деревьев -40 шт.
		капитальный	июнь-июль	Замена провода на СИП-2 4*70 -1км
		капитальный	март - октябрь	Ручная чистка просеки - 1 га.
1.4.3.	ВЛ-0,4 кВ с. Юбилейный SS0000164	капитальный	май-август	обрезка крон деревьев 50 шт.
1.4.4.	ВЛ-0,4 кВ с. Чалбачи SS0000064	капитальный	май-август	обрезка крон деревьев 40 шт.
1.4.5.	ВЛ-0,4 кВ с. Умлекан SS0000079	капитальный	май-август	обрезка крон деревьев 36 шт.
1.4.6.	ВЛ-0,4 кВ с. Алгач SS0000167	капитальный	май-август	обрезка крон деревьев 60 шт.
1.4.7.	ВЛ 0,4 КВ с. Николаевка SS0000066	капитальный	май-август	обрезка крон деревьев 65шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.4.8.	ВЛ-0,4 кВ Сковородинского СУ 1. AS0002476 2. AS0002445, AS0002446 AS 0002444 3. AS0002431 4. AS0002417 5. AS0002387 6. AS0002461 7. AS0002432 8. AS0002471 9. AS0002465 10. AS0002473	капитальный	январь-декабрь	1. Замена одностоечных деревянных опор на ж/б - 20 шт. 2. Разделение вводов в жилые дома проводом СИП - 30 шт. 3. Замена вводов в жилые дома проводом СИП - 30 шт. 4. Перетяжка провода - 1 км 5. Обрезка крон деревьев -40 шт. 6. Замена кабельных вставок 0.4 кВ на ТП-6-10/0.4 кВ 7 шт.
1.4.9.	ВЛ - 0.4 кВ Джалиндинского СУ AS0002406	капитальный	март - август	1. Замена опор - 30 шт
		капитальный	июнь	2. Замена изоляции - 40 шт
		капитальный	март - август	3. Замена вводов 0,4 кВ - 22 шт
1.4.10.	ВЛ-0.4кв. Черняевского СУ. SS0000063, SS0000075, SS0000073	капитальный	июнь	1. Замена одностоечных деревянных опор на ж/б - 16 шт.
		капитальный	июнь	2. Замена двухстоечных деревянных опор на ж/б - 3 шт.
		капитальный	июнь	3. На ВЛ-0.4кв замена провода АС-25 на СИП-2. 4x35. L=0.9км.
		капитальный	январь-декабрь	4. Замена вводов в жилые дома проводом СИП-4. 2x16. 15 шт. L=0.3км.
		капитальный	апрель	5. Обрезка крон деревьев - 30шт.
		капитальный	июль	6. Разделение фидеров 0.4кв проводом СИП-2. 4x50. L=0.1км
1.4.11.	ВЛ-0.4 кВ Магдагачинского СУ AS0002516 AS0002516	капитальный	аперль - октябрь	1. Замена опор - 30 шт
		капитальный	май - август	2. Замена вводов 0,4 кВ - 40 шт
		капитальный	май - сентябрь	3. Перетяжка провода - 1 км.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.4.11.	АС0002510, АС0002540 AS0002580, AS0002554	капитальный	апрель - октябрь	4. Обрезка крон деревьев - 30 шт.
		капитальный	июнь - июль	5. Замена кабельных вставок 0,4 кВ - 6 шт (0.12 км)
1.4.12.	ВЛ-0.4 кВ Тыгдинского СУ AS0002574, AS0002533, AS0002543	капитальный	аперль - октябрь	1. Замена опор - 20 шт.
		капитальный	май - август	2. Замена вводов 0,4 кВ - 20 шт.
		капитальный	май - сентябрь	3. Разделение вводов - 20 шт.
		капитальный	апрель - октябрь	4. Обрезка крон деревьев - 30 шт.
		капитальный	июнь - июль	5. Замена кабельных вставок - 6 шт. (0.16 км)
1.4.13.	ВЛ-0.4 кВ В-Зейского СУ п. Бомнак, п. Горный SS0000080, SS0000173,	капитальный	май - август	1. Замена вводов 0,4 кВ - 50 шт.
1.4.14.	ВЛ-0,4 кВ с.Октябрьский СУ SS0000171	капитальный	январь-декабрь	1. Замена одностоечных деревянных опор на одностоечные деревянные опоры - 24 шт. 2. Замена двухстоечных деревянных опор на двухстоечные деревянные опоры - 4 шт. 3. Замена вводов на СИП - 20 шт
2.	<u>Оборудование подстанций</u>			
	ПС-110 кВ			
	ПС-35 кВ			
2.1.	ПС 110 Бам SS0000405	капитальный	май-август	1. Ремонт маслоприемных устройств Т-1, Т-2.
2.2.	ПС Чалбачи SS0000390	капитальный	май-июнь	1. Ремонт МПУ Т-1, Т-2
2.3.	ПС Черняево SS0000397	капитальный	июнь - июль	1. Ремонт МПУ Т-1, Т-2
2.4.	ПС Толбузино SS0000394	капитальный	июль-август	1. Ремонт МПУ Т-1, Т-2
		капитальный		
		капитальный		2. Ремонт РДЗ-35 - 1 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.5	ПС110 Горная SS0000383	капитальный	июнь	3. Замена ОСИ ОНШ-35 на СПК-8 - 6 шт. (ОРУ-110 кВ ЦП 1.2)
		капитальный		4. Замена РВ на ОПН - 35 - 3 шт.
		капитальный		5. Замена РВ на ОПН - 6 шт.
		капитальный		6. Замена АВ-0.4 кВ - 2 шт.
		капитальный		7. Ремонт МПУ Т-1, Т-2
2.6	ПС 110 Октябрьская SS0000380	капитальный	март-апрель	1. РНДЗ-110 кВ - 2 шт.
2.7	ПС 110 Дамбуки SS0000382	капитальный	июль	1. Замена ТСН-1, (усиление металлоконструкции, восстановление заземления) - 1 шт.
2.8	ПС110 Эльга SS0000384	капитальный	апрель-май	1. ОД - 2 шт КЗ - 2 шт (ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2)
2.9	ПС Протока SS0000403	капитальный	май	1. РДЗ-35 кВ - 2 шт.
		капитальный		2. МВ-10 - 1 шт.
		капитальный		3. Замена РВ-10 на ОПН-10 - 6 шт.
2.10	ПС Речная SS0000404	капитальный	август	1. Замена РВ-35 на ОПН-35 - 3 шт.
2.11	ПС Чалбачи SS0000390	капитальный	сентябрь	1. РДЗ-35 кВ - 2 шт.
		капитальный		2. МВ-10 - 2 шт.
2.12	ПС Базовая SS0000391	капитальный	май-сентябрь	1. МВ-35 - 1 шт.
		капитальный		2. Замена РВ на ОПН - 35 - 6 шт.
		капитальный		3. Замена РВ на ОПН -6 - 9 шт.
		капитальный		4. Ремонт яч. 6 кВ с заменой МВ на ВВ/TEL с комплектом адаптации -3шт.
2.13	ПС Овсянка SS0000389	капитальный	апрель	1. РДЗ-35 кВ - 2 шт.
		капитальный		2. МВ-10 - 4 шт.
2.14	ПС Толбузино SS0000394	капитальный	июль	1. МВ-35 - 1 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.15	ПС Черняево SS0000397	капитальный	сентябрь	1. РДЗ-35 кВ - 2 шт. 2. МВ-10 - 4 шт. 3. МВ-35 - 1 шт. 4. Замена РВ-10 на ОПН-10 - 6 шт. 5. Ремонт освещения ОРУ-35 с заменой кабеля
2.16	ПС Джалинда SS0000398	капитальный	август-октябрь	1. МВ-10 - 2 шт
2.17	ПС Строительная SS0000399	капитальный	март-май	1. МВ-10 - 5 шт.
2.18	ПС Соловьевская SS0000395	капитальный	май-июль	1. МВ-6 -2 шт.
2.19	ПС Невер SS0000396	капитальный	май-июнь	1. Монтаж ОПН-35 - 6шт.
2.20	ПС110 Горная SS0000383	текущий	май	1. ТМН-6300 - 2 шт. 2. РЛНД-110 - 5 шт. 3. ТН-110 кВ - 1 комп (3 фазы). 4. ТТ-35 кВ - 1 комп (2 фазы). 5. ТН-35 кВ - 1 комп (3 фазы). 6. МВ-6 кВ - 4 шт. 7. ТСН-6 кВ - 2 шт.
2.21	ПС 110 Дамбуки SS0000382	текущий	июнь	1. ТДТН-10000 - 2 шт. 2. РЛНД-110 - 4 шт. 3. МВ-35 кВ - 3 шт. 4. ТТ-35 кВ - 1 комп (2 фазы). 5. ТН-35 кВ - 2 шт 6. МВ-6 кВ - 5 шт. 7. РДЗ-35 кВ - 2 шт. 8. ТСН-6 кВ - 1 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.22	ПС 110 Октябрьская SS0000380	текущий	март, июнь	1. ЭВ-110 кВ - 1 шт. 2. МВ-110 кВ - 1 шт. 3. ВВ-6 кВ - 3 шт. 4. ТН-6 кВ - 1шт. 5 ТСН-6 кВ - 1 шт. 6. ТДТНГ- 15000 -1шт. 7. ТМТН-6300 -1шт.
2.23	ПС110 Мехзавод SS0000386	текущий	май	1. ТРДН-40000, 25000 - 2 шт. 2. РЛНД-110 - 5 шт. 3. МВ-10 кВ - 6 шт. 4. ТСН-10 кВ - 1 шт.
2.24	ПС110 Эльга SS0000384	текущий	апрель-май	1. КТП-10/0,4 "Хознужды" - 1шт. 2. ТСН-10 - 2 шт. 3. ТРДН-40000 кВА - 2 шт.
2.25	ПС 110 Бам SS0000405	текущий	июнь-сентябрь	1. ТМТН-6300 кВА - 2 шт. 2. ТСН-10 кВ - 2 шт. 3. ТСН-35 кВ - 1 шт. 4. МВ-10 кВ - 7 шт. 5. МВ-35 - 3 шт. 6. МВ-110 - 3шт. 7. НКФ-110 - 2шт.
2.26	ПС Улак SS0000406	текущий	июль	1. ТМН-1600 -1шт. 2. МВ-35 - 1 шт. 3. ТСН-10 -1 шт.
2.27	ПС Бомнак SS0000400	текущий	июль	1. ТМН-1600 -2шт. 2. РДЗ-35 - 2 шт. 3. МВ-10 - 4 шт. 4. ТСН-10 -2 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.28	ПС Протока SS0000403	текущий	май-июнь	1. ТМН-4000 - 2шт. 2. РДЗ-35 кВ - 4 шт. 3. МВ-10 кВ - 6 шт. 4. ТСН-10 -4 шт.
2.29	ПС Речная SS0000404	текущий	август - сентябрь	1. ТМН-10000 - 1 шт. 2. МВ-10 - 4 шт. 3. ТСН-10 - 1 шт.
2.30	ПС Юбилейная SS0000402	текущий	август	1. ТМ-1000 -1 шт. 2. МВ-35 - 1 шт. 3. МВ-10 - 3 шт. 4. ТСН-10 - 1 шт.
2.31	ПС Чалбачи SS0000390	текущий	август	1. ТМН-1600 -2 шт. 3. 2. РДЗ-35 - 2 шт. 4. МВ-10 - 4 шт. 5. МВ-35 - 2 шт. ТСН-10 - 2 шт.
2.32	ПС Базовая SS0000391	текущий	октябрь	1. ТМН-6300 -2 шт. 3. 2. МВ-35 - 4 шт. 4. РДЗ- МВ-6 - 3 шт. 35 - 2 шт. 5. ТСН-6 - 2 шт.
2.33	ПС Овсянка SS0000389	текущий	апрель - май	1. ТМН-4000 -2 шт. 3. 2. МВ-35 - 2 шт. 4. МВ-10 - 4 шт. 5. РДЗ-35 - 2 шт. ТСН-10 - 2 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.34	ПС Толбузино SS0000394	текущий	июль	1. ТМ-1000 -2 шт. 2. МВ-10 - 4 шт. 3. РДЗ-35 - 2 шт. 4. ТСН-10 - 2 шт.
2.35	ПС Черняево SS0000397	текущий	сентябрь	1. ТМН-2500, 4000 -2 шт. 2. МВ-10 - 3 шт. 3. РДЗ-35 - 2 шт. 4. ТСН-10 - 2 шт.
2.36	ПС Аэропорт AS0001696	текущий	май-июнь	1. ТМН-1600 -1 шт. 2. МВ-10 - 3 шт. 3. МВ-35 - 1 шт. 4. ТСН-10 - 1 шт.
2.37	ПС Строительная SS0000399	текущий	май-июль	1. ТМН-10000 -2 шт. 2. МВ-10 - 5 шт. 3. МВ-35 - 2 шт. 4. ТСН-10 - 2 шт.
2.38	ПС Невер SS0000396	текущий	май-июнь	1. ТМН-2500 -2 шт. 2. ТСН-6 - 2 шт.
2.39	ПС Джалинда SS0000398	текущий	август-октябрь	1. ТМН-2500 -2 шт. 2. ВВ-10 - 3 шт. 3. ВВ-35 - 4 шт. 4. ТСН-10 - 2 шт.
2.40	ПС Соловьевская SS0000395	текущий	май-июль	1. ТМН-6300, 4000 -2 шт. 2. МВ-6 - 3 шт. 3. МВ-35 - 2 шт. 4. ТСН-6 - 2 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.41	ПС Ольдой AS0002426	текущий	июнь-сентябрь	1. ТМН-1600 - 1 шт. 2. МВ-6 - 4 шт. 3. МВ-35 - 1 шт. 4. ТСН-1 - 1 шт.
2.42	ПС Исток SS0000392	текущий	апрель-май	1. ТМН-6300 - 1 шт. 2. ТМ-4000 - 1 шт.
3.	<u>Трансформаторные подстанции</u>			
3.1.	ТП-10/0.4 № 5 Налоговая г.Зея	капитальный	март	1. Замена АВ-0,4 кВ - 8 шт.
3.2.	ТП-10/0.4 № 23 Рик г.Зея	капитальный	апрель	3. Замена АВ-0,4 кВ - 5 шт.
3.3.	ТП-10/0.4 № 143 Котельная г.Зея	капитальный	май-июнь	1. Покраска ТП- 1 шт. Замена ИП-10 кВ - 3 шт. Замена РВП на ОПН - 3 шт.
3.4.	ТП-6/0.4 № 38 Тайга г.Зея	капитальный	май-июнь	3. Покраска ТП- 1 шт.
3.5.	ТП-10/0.4 № 96 ФНС-7 г.Зея	капитальный	июль	1. Ремонт ВН-10 кВ - 2 шт.
3.6.	ТП-10/0.4 № 144 Посёлок г.Зея	капитальный	август	1. Замена ИП-10 кВ - 6 шт., РВП на ОПН-3 шт.
3.7.	ТП-6/0.4 № 102 Плат. стоянка г.Зея	капитальный	сентябрь	1. Покраска ТП- 1 шт. Замена ИП-10 кВ - 3 шт., РВП на ОПН - 3 шт.
3.8.	ТП-10/0.4 № 19 Автовокзал г.Зея	капитальный	сентябрь	1. Замена ИП-10 кВ - 3 шт. Ремонт контура заземления. АВ-0,4 кВ - 4 шт.
3.9.	ТП-10/0.4 № 54 с. Гулик	капитальный	октябрь	2. Ремонт контура заземления.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
3.10.	ТП-6-10/0,4 кВ г. Зея	капитальный	март - октябрь	1. Ремонт освещения в ТП - 20 шт. 2. Ремонт ТП с заменой ТМГ-160/6/0,4 кВ - 2шт. 3. Ремонт ТП с заменой ТМГ-250/6/0,4кВ - 1шт. 4. Ремонт ТП с заменой ТМГ-400/6/0,4кВ - 1шт.
3.11.	ТП № 47 с. Березовка	капитальный	август	1. Ремонт с заменой МТП на КТПН-1 шт.
3.12.	Трансформаторный цех	капитальный	январь-апрель, октябрь-декабрь	1. ремонт силовых трансформаторов 6-10/0.4 кВ - 11 шт.
3.13.	ТП-10/0.4 кВ с . Джалинда	капитальный	май	1. Замена РВ-10 - 12 шт.
		капитальный	июль	2. Замена АВ-0.4 - 4 шт
		капитальный	август	3. Покраска ТП - 2 шт
3.14.	ТП-10/0.4 кВ с . Албазино	капитальный	июнь	1. Замена ИП-10 - 6 шт.
		капитальный	сентябрь	2. Замена АВ-0.4 - 3 шт
		капитальный	август	3. Покраска ТП - 2 шт
3.15.	ТП-6-10/0.4 кВ Магдагачинского СУ AS0002496, AS0002501, AS0002500, AS0002508, AS0002491, AS0002492, AS0002552, AS0002551	капитальный	январь-декабрь	1. Замена РВ на ОПН-10 - 6 шт 2. Покраска ТП - 4 шт. 3. Ремонт контура ЗУ - 2 шт 4. Замена ИП-10 - 12 шт. 5. Замена АВ-0.4 кВ - 8 шт
3.16.	ТП-6-10/0.4 кВ Тыгдинского СУ AS0002540, AS0002539, AS0002538, AS0002536, AS000252, AS0002562	капитальный	январь-декабрь	1. Замена РВ на ОПН-10 - 3 шт 2. Покраска ТП - 2 шт. 3. Ремонт контура ЗУ - 1 шт 4. Замена АВ-0.4 кВ - 5 шт
3.17.	ТП-6-10/0.4 кВ Сковородинского СУ AS0002420, AS0002423, AS0002435, AS0002424	капитальный	январь-декабрь	1. Замена РВ на ОПН-10 - 3 шт 2. Покраска ТП - 3 шт. 3. Ремонт контура ЗУ - 1 шт 4. Замена ИП-10 - 10 шт. 5. Замена АВ-0.4 кВ - 6 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
3.18.	SS0000185 SS0000176	капитальный	май	1. Покраска ТП - 5 шт
	SS0000318 SS0000186	капитальный	май	2. Замена АВ-0.4 кВ - 8 шт
	SS0000175 SS0000256	капитальный	май	3. Замена РВ на ОПН-10/12-10/650(II) - 9 шт
3.19.	ТП -10/0.4 кВ В-Зейского СУ	капитальный	август - октябрь	1. Замена РВ на ОПН-10 - 6 шт.
		капитальный		2. Покраска ТП - 8 шт.
4.	<u>Здания и сооружения</u>			
4.1.	Ремонт зданий ТП распределителей Магдагачинского РЭС AS0002513, AS0002492, SS0000033	капитальный	май-август	Ремонт кровель, ремонт пола, покраска стен и потолка
4.2.	Ремонт ограждений ТП № 8 "Боровинского" AS0002685; ТП № 58 "ЦРММ" AS0002721; ТП № 97 "ГК Турбина" AS0002737; ТП № 128 "Островная" AS0002703	капитальный	август-сентябрь	Ремонт ограждения: замена столбов на металлические; монтаж профилированного листа; монтаж колючей проволоки "Егоза", устройство калитки (программа предотвращения проникновения)
4.3.	Ремонт ТП №109 "Росбанк" AS0002637, ремонт дверей в здании ПС 110/10 Мехзавод SS0000052	капитальный	июль	Ремонт трещины стены здания, замена дверных блоков
4.4.	Ремонт здания ОПУ ПС Октябрьская	капитальный	апрель	1. Ремонт кровли
4.5.	Ремонт расширительного бака в электродомовой здании главного корпуса электростанции SS0000023	капитальный	июнь-август	Замена задвижек, замена расширительного бака, изоляция поверхности расширительного бака

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
4.6.	Ремонт санитарно-технического оборудования в санузлах здания диспетчерского пункта SS0000040	текущий	март	Ремонт сан.узла
4.7.	Ремонт системы отопления в зданиях базы СП СЭС	текущий	июль-август	Ремонт системы отопления
4.8.	Ремонт ограждения территории склада базы СП "СЭС"	текущий	август-сентябрь	Ремонт ограждения территории склада СП СЭС
5.	<u>Транспортные средства</u>			
5.1.	ГАЗ-33081 №А 053 РР	капитальный	июль-август	1. Замена двигателя
5.2.	ГАЗ-34037 1628 АУ	капитальный	март	1. Ремонт ходовой части
5.3.	МТЛБ № 1630 АУ	капитальный	апрель - май	1. Замена гусениц и ремонт ходовой части
5.4.	ГТСМ № 1626 АУ	капитальный	март	1. Ремонт ходовой части
5.5.	УАЗ -3шт. №А 168 УК №С554 СО №В659НК	капитальный	июнь - август	1. Замена двигателя 1шт. 2. Замена мостов передних (2шт), задних (2шт). 3. Замена КПП2(шт) и РК (2шт)
5.6.	МКМ -200 № А996ХН	капитальный	февраль-март	1. Ремонт буровой установки 2. Замена ТНВД
5.7.	ПСС 131.17Э №В666НВ	капитальный	март	1. Замена раздаточной коробки
6.	<u>Прочее оборудование</u>			
6.1.	Прочее оборудование	капитальный	январь-декабрь	Ремонт оборудования
6.2.	Ремонт оборудования РЗАИ	капитальный	январь-декабрь	Ремонт оборудования СИРИУС
6.3.	Ремонт оборудования СДТУ	капитальный	март	Ремонт мультимплексора М-30
4. Годовая программа капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования СП "ЦЭС" филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2014 г.				
	<u>Всего ремонт</u>			
1.	<u>Передаточные устройства</u>			
1.1.	ВЛ-110 кВ			

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.1.1.	Волково-Ивановка	капитальный	2 кв. (10 дней) апрель	Установка дополнительных 4-х ж/б опор для устранения не габарита (по результатам периодических осмотров)
1.1.2.	Тамбовка-Дим	капитальный	1 кв. (15 дней) февраль	Замена грозотроса 5 км (по результатам периодических осмотров)
1.1.3.	Тамбовка-Узловая	капитальный	2 кв. (22 дня) апрель	замена опор – 1 шт. (восстановительные работы)
1.1.4.	Белогорск - Белая	капитальный	1 кв. (2 дня) февраль	Обваловка опор привозным грунтом 2 шт. (по результатам периодических осмотров)
1.1.5.	Благовещенская-Игнатьево	капитальный	1 кв. (15 дней) март	Чистка просеки мех.способом 5 га (ЦП 1.1)
1.1.6.	Игнатьево-Сергеевка	капитальный	1 кв. (15 дней) март	Чистка просеки мех.способом 6 га (ЦП 1.1)
1.2.	ВЛ-35 кВ			
1.2.1.	Сергеевка-Петровка	капитальный	2 кв.(25 дней) апрель-май	Замена провода - 3,2 км Замена траверс - 26 шт. (ТН)
1.2.2.	Тамбовка-Раздольное	капитальный	4 кв.(40 дней) октябрь-ноябрь	Замена провода - 3,7 км., опор-4 шт. (по результатам периодических осмотров)
1.2.3.	Знаменка- Ромны	капитальный	4 кв. (10 дней) октябрь	Замена 4х фундаментов опоры (по результатам периодических осмотров)
1.2.4.	Лазовое-Садовое	капитальный	4 кв. (25 дней) октябрь	замена опоры – 1 шт. (восстановительные работы)
1.2.5.	Дим-Полтавка	капитальный	4 кв. (20 дней) ноябрь	замена опор – 4 шт. (восстановительные работы)
1.2.6.	Возжаевка-Заречная	капитальный	4 кв.(30 дней) октябрь-ноябрь	Замена провода - 4,1 км (по результатам периодических осмотров)
1.2.7.	Узловая-Муравьевка	капитальный	1 кв. (10 дней) март	Обваловка 4-х опор (по результатам периодических осмотров)
1.2.9.	Томичи - Князевка	капитальный	1 кв. (2 дня) март	Обваловка опор привозным грунтом 4 шт. (по результатам периодических осмотров)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.2.10.	Береговая-Орловка - Луговая	капитальный	2 кв. (10 дней) май-июнь	Замена грозотроса 1 км. (по результатам периодических осмотров)
1.2.11.	Узловая - Комплекс	капитальный	3 кв. (10 дней) сентябрь	Замена грозотроса 0,7 км. (по результатам периодических осмотров)
1.2.12.	Сергеевка-Петровка	капитальный	1 кв. (2 дня) март	Чистка просеки мех.способом 15 га (ТН)
1.2.13.	Ивановка-Алексеевка	капитальный	4 кв. (30 дней) ноябрь	Замена траверс с изоляцией - 25 шт. (по результатам периодических осмотров, ТН)
1.3.	ВЛ-10 кВ			
1.3.1.	ПС Хохлатская Ф-4	капитальный	4 кв.(25 дней) октябрь-ноябрь	Замена опор - 54 шт. Замена провода - 0.9 км (по результатам периодических осмотров)
1.3.2.	ПС Владимировка Ф-3	капитальный	3 кв. (30 дней) сентябрь	Замена опор - 3 шт. Замена провода - 4,6 км (по результатам периодических осмотров)
1.3.3.	Ф-1,5 ПС Новопетровка Ф-1,5	капитальный	1 кв. (30 дней) февраль-март	Чистка просеки мех.способом 22 га (по результатам периодических осмотров)
1.3.4.	ВЛ 10 Ф 5 Куропатино	капитальный	2 кв. (25 дней) май	замена опор - 4 шт., установка подкосов - 2 шт. (восстановительные работы)
1.3.5.	ПС Новотроицкая Ф- 5	капитальный	1 кв.(10 дней) февраль	Замена разъединителя - 2 шт., Замена опор - 3 шт., Обваловка опор - 2/36 шт/м3 (по результатам периодических осмотров)
1.3.6.	ПС Рогозовка Ф-10	капитальный	4 кв.(10 дней) ноябрь-декабрь	Замена опор - 16 шт. (по результатам периодических осмотров)
1.3.7.	ПС Тамбовка Ф-8	капитальный	3 кв.(30 дней) июль	Замена опор -9 шт. (по результатам периодических осмотров, ТН)
1.3.8.	ПС Тамбовка Ф-21, ПС Дим Ф-4,11	капитальный	3 кв.(30 дней) сентябрь	Замена КЛ-0,45 км. (ЦП 1.6)
1.3.9.	ПС Заречная Ф-13	капитальный	1 кв. (10 дней) февраль	Чистка просеки мех. способом 3 га (по результатам периодических осмотров)
1.3.10.	ПС Возжаевка Ф-22	капитальный	1 кв. (10 дней) февраль	Чистка просеки мех. способом 2 га (по результатам периодических осмотров)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.11.	ПС Береговая Ф-12	капитальный	3 кв (20 дней) август	Замена опор 16 шт. (по результатам периодических осмотров, ТН)
1.3.12.	ВЛ 10 кВ РЭСы СП "ЦЭС"	капитальный	1-4 кв.	Замена опор, провода (АВР)
1.4.	ВЛ-0,4 кВ			
1.4.1.	с. Успеновка	капитальный	3 кв. (40 дней) июль-сентябрь	Замена опор 36 шт., 1,42 км провода (по результатам периодических осмотров)
1.4.2.	с. Лазовое	капитальный	3 кв.(35 дней) июль-август	Замена опор -36 шт. Замена провода - 1,14 км. (по результатам периодических осмотров)
1.4.3.	с.Высокое	капитальный	2 кв. (40 дней) апрель-июнь	Замена опор 37 шт., провода 1,22 км (по результатам периодических осмотров)
1.4.4.	с. Возжаевка	капитальный	3 кв. (30 дней) июль-сентябрь	Замена опор 20 шт., и провода 0,8 км (по результатам периодических осмотров, жалобы на КЭ и состояние сетей)
1.4.5.	ВЛ 0,4 кВ РЭСы СП "ЦЭС"	капитальный	1-4 кв.	Замена опор, провода (АВР)
2	<u>Оборудование подстанций</u>			
	ПС-110 кВ			
	ПС-35 кВ			
2.1.	Птицефабрика 110/35/10	капитальный	3кв (30 дней) август-сентябрь	Ремонт маслоприемников и маслоотводной системы (техническое состояние)
2.2.	Среднебелая 110/35/10	капитальный	4 кв (30дней) октябрь	Капитальный ремонт РУ-10 кВ с заменой выключателей 10 кВ -3 шт (техническое состояние)
2.3.	Береговая /35/10	капитальный	3 кв (30 дней) сентябрь	Капитальный ремонт РУ-10 кВ с заменой выключателей 10 кВ -9 шт (техническое состояние)
2.4.	ПС Анновская	капитальный	1 кв. (22 дня) февраль	подъем оборудования ПС (восстановительные работы)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.5.	Астрахановка 110/35/10	капитальный	4 кв (10дней) октябрь	Капитальный ремонт трансформаторов собственных нужд
2.6.	Пригородная 35/10	капитальный	3кв (30 дней) июль	Капитальный ремонт оборудования РУ-35/10 с заменой РВС на ОПН, ремонт Т1, Т2, покраска оборудования (техническое состояние)
2.7.	Киселеозерка 35/10	кап.ремонт	3кв (30 дней) август	Капитальный ремонт оборудования РУ-35/10 с заменой РВС на ОПН, ремонт Т2, покраска оборудования (многолетний график,техническое состояние)
2.8.	Комсомольская 35/10	капитальный	2кв (30 дней) июнь	Капитальный ремонт оборудования РУ-35, 10 кВ с заменой ТН10 - 1шт, замена РВС на ОПН 10 кВ, ремонт Т1, Т2, покраска оборудования (техническое состояние)
2.9.	Полевая 110/35/10	капитальный	3 кв (20 дней) август	Капитальный ремонт РУ-35: ремонт выключателей 35 кВ, разъединителей 35кВ, покраска оборудования (многолетний график,техническое состояние)
2.10.	Узловая 110/35/10	капитальный	3кв (20 дней) август	Капитальный ремонт РУ-35: выключателей 35 кВ, разъединителей 35кВ, покраска оборудования (многолетний график,техническое состояние)
2.11.	Ивановка 110/35/10	капитальный	2 кв (30 дней) июнь	Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ с заменой опорно-стержневой изоляции (техническое состояние)
2.12.	Правовосточная 35/10	капитальный	3 кв (30 дней) июль	Ремонт Т2 с покраской (техническое состояние)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.13.	Садовая 35/10	капитальный	2кв (30 дней) июнь	Капитальный ремонт оборудования РУ-35 кВ с заменой ТН 10-1шт., замена РВС на ОПН 35 кВ (многолетний график,техническое состояние)
2.14.	Куропатино 35/10	капитальный	2кв (30 дней) май	Капитальный ремонт РУ-35: выключателей 35 кВ, разъединителей 35кВ, замена РВС на ОПН 35 кВ, покраска оборудования (многолетний график,техническое состояние)
2.15.	Николаевка 35/10	капитальный	3кв (30 дней) август	Ремонт Т1, Т2 (техническое состояние)
		капитальный	3 кв (6 дней) август	Замена выключателя 10 кВ - 2 шт. (техническое состояние)
2.16.	Амур 35/10	капитальный	3кв (30 дней) август	Капитальный ремонт РУ-35: выключателей 35 кВ, разъединителей 35кВ, покраска оборудования (многолетний график,техническое состояние)
2.17.	В.Полтавка 35/10	капитальный	3кв (30 дней) июль	Капитальный ремонт оборудования РУ-35, 10 кВ с заменой ТН10 - 2шт, замена РВС на ОПН 35 кВ, ремонт Т1, Т2, покраска оборудования (многолетний график,техническое состояние)
2.18.	Зейская 35/10	капитальный	2кв (30 дней) июнь	Капитальный ремонт РУ-35: Ремонт выключателей 35 кВ,разъединителей -35кВ,замена РВС на ОПН 35 кВ покраска оборудования, кап. ремонт Т1, Т2 (многолетний график,техническое состояние)
2.19.	Марково 35/10	капитальный	3 кв (30 дней) июль	Ремонт Т1, Т2 (техническое состояние)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.20.	Поздеевка 35/10	капитальный	2кв (30 дней) июнь	Капитальный ремонт РУ-35: выключателей 35 кВ, разъединителей 35кВ, покраска оборудования (многолетний график,техническое состояние)
2.21.	Ромны 110/35/10	капитальный	3кв (20 дней) июль	Капитальный ремонт РУ-35: выключателей 35 кВ,разъединителей 35кВ, замена РВС на ОПН 35 кВ, замена ТН 35 - 2 шт., покраска оборудования (многолетний график,техническое состояние)
2.22.	Промышленная 35/10	капитальный	3кв (30 дней) сентябрь	Капитальный ремонт РУ-35: выключателей 35 кВ, разъединителей 35кВ, покраска оборудования (многолетний график,техническое состояние)
2.23.	Полевая 110/35/10	капитальный	2кв (20 дней) июль	Т1,Т2 стабилизация трансформаторного масла антиокислительной присадкой ианол
2.24.	Новая 110/10	капитальный	3кв (15 дней) август	Замена вводов 110 кВ Т1, Т2
	Оборудование подстанций СП ЦЭС			
2.25.1.	ПС 110/10 Портовая	текущий	май	Т1, Т2
2.25.2.	ПС 35/10 Марково	текущий	июль	разъединители 35 кВ, выключатели 35 кВ
2.25.3.	ПС 35/10/6 Металлист	текущий	октябрь	1ТН-10, 2ТН-10
2.25.4.	ПС 35/10 Совхозная	текущий	июнь	разъединители 35 кВ, выключатели 35 кВ
2.25.5.	ПС 35/10 Моховая	текущий	август	Т1, Т2, разъединители 35 кВ, выключатели 35 кВ, ТСН-10, ТН-10
2.25.6.	ПС 110/35/10 Волково	текущий	сентябрь	разъединители 35 кВ, выключатели 35 кВ, замена ТСН-10
2.25.7.	ПС 35/10 Луговая	текущий	май	Замена ТН-10, ТСН-10
2.25.8.	ПС 35/10 Березовка	текущий	июнь	Т1, Т2; замена 1ТН-10, 2ТН-10; завена РВС-35 на ОПН-35 кВ

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.25.9.	ПС 35/10 Дмитриевка	текущий	сентябрь	T1, T2; замена 1ТН-10, 2ТН-10; замена РВС-35 на ОПН-35 кВ; замена ТСН-10
2.25.10.	ПС 35/10 Знаменка	текущий	май	выключатели 10-35 кВ, замена ТСН-10 2 шт.
2.25.11.	ПС 110/35/10 Ромны	текущий	июль	выключатели 10 кВ, замена трансформаторов напряжения 10 кВ
2.25.12.	ПС 35/10 Поздеевка	текущий	июнь	ремонт выключателей 10 кВ
2.25.13.	ПС 110/35/10 Западная	тек.ремонт	февраль	Замена изоляторов проходных 10 кВ, восстановление ячейки 10 кВ.
3	<u>Трансформаторные подстанции</u>			
3.1.	г.Белогорск ТП 7	капитальный	2 кв (10 дней) май	Замена ТП400 кВА - 1 шт (по результатам периодических осмотров)
3.2.	с. Муравьевка ТП 6-8	капитальный	2 кв (10дней) июнь	Замена ТП (250 кВА) - 1 шт.
3.3.	с. Жариково ТП 13-15	капитальный	2 кв (10 дней) июнь	Замена ТП 160 кВА - 1 шт. (по результатам периодических осмотров)
3.4.	СП 10 кВ № 9,10,16,17	капитальный	2 кв (10 дней) апрель-июнь	Замена трансформаторов напряжения - 8 шт. (по результатам периодических осмотров)
3.5.	с. Владимировка	капитальный	1-2 кв. (60 дней) март-май	замена КТП на МТП - 7 шт. (восстановительные работы)
3.6.	с. Усть-Ивановка	капитальный	1-2 кв. (60 дней) апрель-май	замена КТП на МТП - 5 шт. (восстановительные работы)
3.7.	ТП РПБ ЦЭС	капитальный	3 кв. (40 дней) июль-август	Замена панелей ЩО-70 - 17 шт., кабеля 90 м (по результатам периодических осмотров)
3,8	Трансформаторы 10-0,4 кВ в ЦРО 1-2 габ.	текущий	1-4 кв. январь-декабрь	Ремонт оборудования подстанций, трансформаторов в ЦРО 1-2 габ. (техническое состояние)
4.	<u>Здания и сооружения</u>			
4.1.	ПС Игнатьево	капитальный	2-3 кв (дней) июнь-июль	ремонт ограждения, отсыпка территории ПС-1255 м2

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
4.2.	Здания и сооружения	текущий	1-4 кв. январь-декабрь	ремонт сооружений, зданий и помещений
5	<u>Транспортные средства</u>			
5.1.	КАМАЗ	капитальный	2-3 кв. май, сентябрь	Ремонт двигателей 2 шт.
5.2.	УАЗ-3962	капитальный	1-4 кв. январь- декабрь	Ремонт двигателя 1 шт.
5.3.	ГАЗ-3110	капитальный	1-4 кв. январь- декабрь	Ремонт двигателя 1 шт.
5.4.	УАЗ-31514	капитальный	1-4 кв. январь- декабрь	Замена кузов 1 шт.
5.5.	УАЗ-220694	капитальный	1-4 кв. январь- декабрь	Ремонт двигателей 2 шт.
5.6.	ГАЗ-2752	капитальный	1-4 кв. январь- декабрь	Ремонт двигателя 1 шт.
5.7.	Ремонт транспортных средств	текущий	1-4 кв. январь- декабрь	Ремонт автотехники с заменой запасных частей: КПП с раздаточной коробкой, мост передний, мост задний, карбюратор, радиатор, редуктор заднего моста, раздаточная коробка, карданный вал промежуточный, КПП, стартер, редуктор, забурник, резец, вкладыш текстолитовый, скребок грязеочистителя и др.
6	<u>Прочее оборудование</u>			
6.1.	Ремонт оборудования РЗАИ	капитальный	4 кв. (30 дней) октябрь	Ремонт микропроцессорных терминалов "Сириус-2Л", "Сириус-2С" на ПС Среднебелая (техническое состояние)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
6.2.	Ремонт оборудования СДТУ	капитальный	4 кв. (30 дней) октябрь	Ремонт автоматической телефонной станции "Алмаз" и Мультиплексоров М30АЕ, М30А (техническое состояние)
6.3.	Ремонт оборудования АИСКУЭ	текущий	4 кв. октябрь-ноябрь	Ремонт счетчиков (техническое состояние)
5. Годовая программа капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования СП "УТП" филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2014 г.				
	<u>Всего ремонт</u>			
<u>4.</u>	<u>Здания и сооружения</u>			
4.1	Ремонт корпуса "Южный"	капитальный	март-май	Ремонт кровли, внутренних помещений
4.2	Ремонт складов	капитальный	март-апрель	Ремонт кровли, замена дверных блоков
4.3	Ремонт летнего мед.пункта, ремонт внутренних помещений корпуса Административный - столовая - бар	капитальный	май	Замена оконных блоков, ремонт внутренних помещений
4.4	Ремонт твердого покрытия территории корпуса «Солнечный»	капитальный	май-июнь	Ремонт твердого покрытия
4.5	Ремонт диспетчерской (г. Благовещенск ул. Шимановского, 12)	капитальный	май-июнь	Ремонт фасада, ремонт внутренних помещений
4.6	Корпус "Солнечный", Корпус "Олимпийский, Административный-столовая-бар	текущий	апрель - май	Окраска стен, потолков, полов
<u>5.</u>	<u>Транспортные средства</u>	-		
5.1	Автомобиль VOLGA Siber	капитальный	апрель	Ремонт ходовой части
5.2	Автомобиль КАМАЗ,	капитальный	март	Ремонт ходовой части