

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора – главный инженер


В.М. Паршин
« 27 » декабря 2013 г.

Организация ОАО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 (4162) 397 - 200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, Ул. Черноморская, 6 (42622) 6-82-18
(организация, адрес, телефон, факс)

СП Городской РЭС, 679000, г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6, (42622) 6-81-82
(наименование, адрес)

Объект Кабель 6кВ ТП 402- ТП 400 инв. № ЕО0005426, 679000, г. Биробиджан, ЕАО
(наименование, адрес)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование **КЛ-6кВ ТП-400-ТП-402** вследствие чего приняла решение о необходимости проведения капитального ремонта

№	Обнаруженные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Наименование работ
1	Длительный срок эксплуатации, повышенный ток утечки при высоковольтных испытаниях, большое количество соединительных муфт на коротком участке	м ³	125	Разработка грунта в отвал экскаваторами
		м ³	125	Засыпка траншей и котлованов мех-ми
		м3,	15	Разработка грунта вручную в траншеях
		м3	15	засыпка вручную траншей
		м3	1,08	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
		м2	12	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
		м	190	Устройство постели
		м	190	Покрытие сигнальной лентой кабелей в траншее
		м	190	Монтаж кабеля до 35 кВ в готовых траншеях
		м	12	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах
		шт	2	Монтаж муфты концевой
		м	12	Прокладка трубопроводов
		м	10	Кабель по установленным конструкциям и лоткам
Материалы				
1	Муфта 10КВТП-3-70*120	шт.	2	Монтаж муфты
2	Кабель ААБЛ-10-3*120	м	212	Монтаж кабеля в готовых траншеях
3	Лента сигнальная «Осторожно кабель»	м	190	Покрытие сигнальной лентой кабелей в траншее
4	Песок	м ³	15,5	Устройство постели
5	Труба А/Ц Д-150	м	12	Прокладка трубопроводов
6	Табличка опознавательная «Охранная зона кабеля»	шт.	2	Монтаж кабеля
7	Асфальтобетонные смеси	м2	12	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
Транспортная схема				
1	г. Биробиджан	км	15	-
Погрузо-разгрузочные работы				
1	Погрузка/разгрузка	т	2/2	-

Председатель комиссии: начальник Городского РЭС _____ Шуляковский К.В.

Члены комиссии: гл.инженер Городского РЭС _____ Никифоров В.В

начальник СЭС _____ Муллинов О.А

мастер Городского РЭС _____ Климошенко В.Г.