

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора – главный инженер


В.М. Паршин
« 27 » декабря 2013 г.

Организация ОАО "ДРСК" 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28 (4162) 397 - 200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, Ул. Черноморская, 6 (42622) 6-82-18
(организация, адрес, телефон, факс)

СП Городской РЭС, 679000, г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6, (42622) 6-81-82
(наименование, адрес)

Объект Кабель 6кВ ТП 063- ТП 137 КЛ 6 кВ инв. № ЕО0005309, 679000, г. Биробиджан, ЕАО
(наименование, адрес)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование **КЛ-6кВ ТП-137-ТП-319** вследствие чего приняла решение о необходимости проведения капитального ремонта

№	Обнаруженные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Наименование работ
1	Длительный срок эксплуатации, повышенный ток утечки при высоковольтных испытаниях, большое количество соединительных муфт на коротком участке	м ³	120	Разработка грунта в отвал экскаваторами
		м ³	120	Засыпка траншей и котлованов мех-ми
		м3,	16	Разработка грунта вручную в траншеях
		м3	16	засыпка вручную траншей
		м3	1,44	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
		м2	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
		м	200	Устройство постели
		м	200	Покрытие сигнальной лентой кабелей в траншее
		м	200	Монтаж кабеля до 35 кВ в готовых траншеях
		м	20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах
		шт	2	Монтаж муфты соединительной
		м	20	Прокладка трубопроводов
Материалы				
1	Муфта ЗСТП-10-70*120	шт.	2	Монтаж муфты
2	Кабель ААБЛ-10-3*120	м	220	Монтаж кабеля в готовых траншеях
3	Лента сигнальная «Осторожно кабель»	м	200	Покрытие сигнальной лентой кабелей в траншее
4	Песок	м ³	16	Устройство постели
5	Труба А/Ц Д-150	м	20	Прокладка трубопроводов
6	Табличка опознавательная «Охранная зона кабеля»	шт.	2	Монтаж кабеля
7	Асфальтобетонные смеси	м2	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
Транспортная схема				
1	г. Биробиджан	км	15	-
Погрузо-разгрузочные работы				
1	Погрузка/разгрузка	т	2/2	-

Председатель комиссии: начальник Городского РЭС _____ Шуляковский К.В.

Члены комиссии:

гл. инженер Городского РЭС _____ Никифоров В.В

начальник СЭС _____ Муллинов О.А

мастер Городского РЭС _____ Климошенко В.Г.